



Obec Radonice
Rada obce

**Zápis č. 10/2017 ze schůze Rady obce
konané dne 20. 3. 2017 na obecním úřadě v Radonicích**

Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.

Přítomno: 4 členové

Omluveni: Jan Stypola

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení:

Žádné usnesení ke kontrole.

Pořad jednání:

- 10/1 Faktury
- 10/2 Stavební úpravy Kulturního domu Radonice
- 10/3 Informace starosty obce + různé

10/1 Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:

- a) faktury č. 4020028361 za dodávku disků a softwarové práce Pavlu Špičkovi, Mratín ve výši 33.396,- Kč včetně DPH,
- b) faktury č. 4020028364 za dodávku a instalaci počítače Pavlu Špičkovi, Mratín ve výši 32.073,- Kč včetně DPH,
- c) faktury č. 5617 za hudební vystoupení skupiny Marush 25. 3. 2017 společnosti NOVA-ART s.r.o. ve výši 25.410,- Kč včetně DPH.

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0

10/2 Stavební úpravy Kulturního domu Radonice

- a) Rada obce bere na vědomí Zápis č. 48 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“ (příloha č. 1).

- b)** Rada obce schvaluje změnový list č. 10 - vícepráce stavby „Stavební úpravy KD Radonice“ ve výši 105.501,- Kč (příloha č. 2).

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0

10/3 Informace starosty obce + různé

- a)** Starosta obce informoval o jednání s panem Dufkem ze Sportcentra Radonice. Byla domluvena spolupráce ve využití prostor pro budoucí potřeby Základní školy Radonice.

USNESENÍ č. 10/2017
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 20. 3. 2017

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:

Bod 10/2 a)

- Zápis č. 48 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“.

Bod 10/3

- Informace starosty obce + různé

B. Schvaluje:

Bod 10/1 a)

- proplacení faktury č. 4020028361 za dodávku disků a softwarové práce Pavlu Špičkovi, Mratín ve výši 33.396,- Kč včetně DPH.

Bod 10/1 b)

- proplacení faktury č. 4020028364 za dodávku a instalaci počítače Pavlu Špičkovi, Mratín ve výši 32.073,- Kč včetně DPH.

Bod 10/1 c)

- proplacení faktury č. 5617 za hudební vystoupení skupiny Marush 25. 3. 2017 společnosti NOVA-ART s.r.o. ve výši 25.410,- Kč včetně DPH.

Bod 10/2 b)

- změnový list č. 10 - vícepráce stavby „Stavební úpravy KD Radonice“ ve výši 105.501,- Kč.

.....
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

ZÁPIS z kontr. dne č. 48 konaného dne **15.3.2017** Přítomni: viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Stavební úpravy Kulturního domu Radonice“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

díl. mm. rrrr - nový zápis

Splněno

Pozn.: U splněných úkolů bude vždy poznámka splněno-vypouští se Nové úkoly budou číslvány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslvány rovněž v číselné řadě

a budou označeny heslem

informace

Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol

zavítuje

dokončené části úkolů

hnědý text

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 16.3.2016

2 Stávající rozvody elektro v 1.PP neodpovídají předpisům.

V 1.PP bude umístěn podružný rozvaděč s přiměřenou rezervou, 2 zásuvky na místnost, světlá a 2x zásuvka 400V.

13.6.2016 Rozvody budou provedeny podle zjednoduš. schématu, svítidla na strop, převod lištou.

4.1.2017 Zhotovitel ocení VCP.

Zhotovitel, T: 3.1

9 Obklad schodiště

28.11.2016 Dlažba bude Rako Unistone DCPSE613, černá mat, schodovka 30x60 312,- /kus, bude třeba 50 ks na oboje schody do sálu (15600,- Kč). Podstapnice a soklíky

budou z dlaždice DAKSE613 R9, černá mat, 485,- Kč/m², bude třeba 9 m² na oboje schody do sálu (4365,- Kč). Za materiál tedy celkem 19965,- Kč.

4.1.2017 Zhotovitel ocení VCP a MNP. Realizace cca únor.

Zhotovitel

ÚKOLY Z 3. KONTROLNÍHO DNE 30.3.2016

20 V místnosti 01.06 je v podlaze šachta o rozměrech 0,75x0,78, hl. cca 0,75m, s pevným dnem. Později bude šachta zasypána a podlaha dobetonována.

31.8.2016 Pro záryp šachty se použije štěrku a v podlaze bude osazena pochocí mříž. Zhot. ocení VcP.

4.1.2017 Zhotovitel ocení VCP. Zhotovitel zaštrkuje šachtu do 31.1.2017. Mříž bude osazena do 15.3.2017

Zhotovitel

20b 14.11.2016 Pívodní šachta pro shoz uhlí do m.č. 01.06 - kovové víko bude odstraněno, šachta bude z místnosti zazděna, stěna bude opatřena hydroizolací o extrud. polystyrenem.

Prostor šachty se zasype použije suti a štěrkem. Zhot. ocení VcP.

21.11.2016 Pívodní šachta pro shoz uhlí je zazděna, hydroizolace provedena, extr. polyst. přilepen a prostor je zasypán.

4.1.2017 Zhotovitel ocení VCP.

Zhotovitel, T: 3.1

ÚKOLY ZE 4. KONTROLNÍHO DNE 6.4.2016

29 Hliníková okna a dveře.

Okno O20 - změna projektu, půjde o zámečnickou konstrukci, obdobnou jako okno do režie v Obecním domě.

Dveře O12 - panikové kování ano. Vnitřní dveře D6 - požární EW(EI)30 se samozavírači a koordinátorem.

Vnitřní dveře D9 - požární EW(EI)30, samozavírač s aretací. Vnitřní dveře D8 - se samozavírači s aretací.

Dveře O13 - samozavírač s aretací na hl. křídle. Dveře O15 - samozavírač s aretací na hl. křídle. Dveře O14 - samozavírače s aretací.

24.10.2016 Změny - panikové otvírání, samozavírače, samozavírače s aretací - zhot. ocení VcP.

14.11.2016 Prosklená stěna 1.16 záďveří O14 bude nižší o výšku podhledu.

14.11.2016 Dle dohody s projektantem bude prosklená stěna 1.06 záďveří O15 nižší (do výšky SDK obkladu vedení VZT).

4.1.2017 Zhotovitel prověří kompletnost dodávky hliníkových konstrukcí.

Zhotovitel, T:2.1

32 Pravý roh pódia - zdvoje je vlhké, pod úrovní terénu. Po odkrytí vnitřního obložení zjištěno masivní vlnutí zdva. Doporučení TDI: roh zvenku odkopat, připevnit nopovou fólii, obsypat

štěrkem zabezpečeným geotextilií. Zhotovitel nacení VcP.

4.5.2016 Zhotovitel navrhuje odkopat štitovou stěnu v celé délce cca 10m

18.5.2016 Bude provedena drenážní trubka rovnoběžně se štitovou zdí, zajištěná do vsakovací jámy (příp. obou vsakovacích jam).

24.10.2016 Stáv. hydroizolace bude doplněna EPS il. 80mm k základům, dále se připevní nopová fólie. Chodníček z kačírku bude š. 60cm s obrubníkem, dle PD.

4.1.2017 Zhotovitel ocení VCP.

Zhotovitel, T: 3.1

ÚKOLY Z 9. KONTROLNÍHO DNE 11.5.2016

50 Terén u záp. fasády - Nopová fólie bude provedena stejným způsobem i u ostatních fasád objektu. Zhot. ocení VcP.

Zhotovitel

ÚKOLY Z 10. KONTROLNÍHO DNE 18.5.2016

56 Detail komína - Komín bude možno ukončit nad plechovou střešou, průchod nad střešou hl. budovy nebude nutný.

11.1.2017 Zhotovitel ocení VCP na nerez koncovku a MNP na kratší odkouření.

Zhotovitel

59 Ve VV nebylo bourání venkovních schodů z ulice. Ve výkrese D1.1.9 není bourání dveří ze šatny herců ven a bourání dveří do sálu.

11.1.2017 Zhotovitel ocení VCP.

Zhotovitel

ÚKOLY Z 11. KONTROLNÍHO DNE 25.5.2016

64. **Mobilní stěny**

1.2.2017 Zhotovitel předložil odpovídající vzorek Walnut Nice D3810 OW, který je nejbližší ofechu Dijon H3734. Léta budou svíslé. Objednatel souhlasí.

66. **Přivětrání kanalizace** - bude přidáno v 1.03; v 1.09 a 1.13 bude propojeno a vyvedeno nad plech. střechu. Ostatní dle PD.

11.1.2017 V podružných prostorech bude osazeno přísávání. Zhotovitel ocení případně VcP.

67. **Přivětrání sálu** - kondenzát z přivětráv. trubice a VZT jednotky bude přes T kus kvůli odkapu sveden do kanal. v místě odvětrání, vývod nad sev. střechu. V PD neřešeno, zhot. nacení VcP.

68. **Vstup na půdu**

21.12.2016 Na schodech na půdu budou opraveny stávající nátery - barva šedá. Zábradlí bude opraveno - pásovina bude nahrazena jeklem a bude přidán středový prvek. Na podestách bude provedena nová dlažba. Zhot. ocení VcP.

1.2.2017 Ze strany půdy bude zatepleno EPS 140 mm a opatřeno lepidlem se stěrkou. Zhot. ocení VcP.

69. **Splachování pisoárů** - budou osazeny takové, které mají samostatné čidlo (ne společné čidlo, kde pak spláchnou všechny pisoáry).

8.6.2016 Zhot. ocení MnP / VcP.

ÚKOLY Z 12. KONTROLNÍHO DNE 1.6.2016

71. **Nad místností 01.07** byl při sekání prostupu pro VZT téměř přerušen **stropní panel**, který byl již v minulosti značně oslaben jiným vstupem. Bude provedeno podepření - dvě stojky z ocel. profilů, u podlahy s rozněšecí deskou, pod panelem U profilem. Bude vyklínováno a použije se reaktivní malta. Zhot. ocení VcP.

11.1.2017 Zhotovitel dokončí kotvení k podlaze v IPP, ocelové kece opatří náterem, zhotovitel ocení VcP.

72. **Obklady a dlažby**

Ve výkazu výměr není u pol.č. 340, 341 vůbec počítáno s prořezem (5-10%). Zhot. ocení VcP.

9.1.2017 Listela WLANG11 á 120,8 Kč/ks, rohové lišty nerez ocel 10 mm á 300 Kč/2,5 m, zhotovitel ocení VcP.

ÚKOLY ZE 14. KONTROLNÍHO DNE 13.6.2016

81. **Ve VV nejsou protipožární ucpávky** prostupů mezi pož. úseky. Protipož. požadavky budou upřesněny.

ÚKOLY ZE 17. KONTROLNÍHO DNE 11.7.2016

91. Zhot. předal obj. katalog **osvětlení** Kanlux a katalog **zásuvek** a vypínačů Bticino.

18.7.2016 Objednatel souhlasí s vypínači a zásuvkami Legrand Bticino, barva bílá - neutral.

25.7.2016 Byly upřesněny požadavky na osvětlení na WC - čidlo za vstupem - rozsvícení světla v místnosti, samostatná čidla pro každou kabinku. Doba větrátorů 8 minut.

V restauraci na baru: vypínače Legrand Mosaic 079032 (pálený, 6x2 -> 12ks). Ostatní zásuvky a vypínače Legrand Bticino bílá-neutral.

3.8.2016 Vzorky předloženy, odsouhlaseny trojčade vypínače. Pro restauraci celkem 12, pro sál 24 vypínačů. Objednatel požaduje ne přisazená, ale vsazená svítidla.

21.11.2016 Objednatel požaduje rychlé rozsvícení a možnost plynulého stmívání světla v sále. Dodavatel připraví nabídku.

světla viz bod 107

ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE 18.7.2016

92. Z důvodu **nerovnosti stěn** bylo nutné lokálně podkládat zateplovací desky polystyrenem. Zhot. ocení VcP.

ÚKOLY Z 19. KONTROLNÍHO DNE 25.7.2016

97. V projektu není řešena **televizní anténa**, koaxiální rozvod, LAN, WIFI.

28.11.2016 Firma vaslepsi.net má nainstalovanou kabeláž (UTP a koax.) a ve stérách osazené krabičky zásuvek. V koordinaci se stavbou, dokončí zapojení krabiček a osazení aktivních prvků, jakmile budou hotové vnitřní omítky, podhledy a malby. Kontakt: p. Říha, tel. 604 894 554.

ÚKOLY Z 20. KONTROLNÍHO DNE 3.8.2016

99. **Okna v 1.PP**

17.10.2016 Okolo oken bylo provedeno srovnání ostění. Plochy parapetů budou dobetonovány/domařtovány a budou osazeny obyčejné plastové parapety. Zhot. ocení VcP.

100. **Elektro**

19.9.2016 V projektu elektro je na výkrese správně značka jističe a nadproudovou ochranou. Ale typ je uveden špatně (jen jistič, bez nadproudové ochrany).

Patrně tímto došlo k chybnému ocenění podle výkazu výměr, cenový rozdíl cca 25000,-, upřesní zhotovitel se subdodavatelem elektro.

21.11.2016 Rozvaděče elektro budou stavebně upraveny na bezpečné provedení dle požadavků normy.

101. **Dveře z foyeru 1.15** do sálu 1.01 budou upraveny. Překlad v příčce bude proveden tak, aby nadpraží bylo ve stejné výšce, jako nadpraží ostatních dveří v 1.15. Levé ostění (při pohledu směrem do sálu) bude dozděno tak, aby dveře byly v ose chodby. Šířka otvoru bude 2m. Zhot. ocení VcP.

zhotovitel

zhotovitel
zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

projektant

zhotovitel

zhotovitel

informace

zhotovitel

informace

zhotovitel

ÚKOLY Z 23. KONTROLNÍHO DNE 31.8.2016

- 1C2 31.8.2016 **Pilířek elektrorozvaděče** bude vyspraven, povrch bude natažen perlínkou do lepidla a bude proveden marmolit jako na soklu. Zhot. ocení vcP.
24.10.2016 *Stříška bude opatřena oplechováním v barvě parapetů a okapů, dvířka budou natřena v téže barvě.*
- 1C3 **První schod** na levé straně cca o 7cm nižší, než na pravé straně. Zbývající plocha bude zhutněna a doasfaltována. Zhot. ocení VcP.
8.3.2016 *Přečnívající obruby budou ubourány, vyvrácené obruby budou opraveny, do vrat u p. Heřmanského bude osazena ležatá obruba.*

ÚKOLY Z 29. KONTROLNÍHO DNE 26.10.2016

- 1C7 **Svítlidla**; V zádveři 1.06 budou svítlidla B, stejně jako v zádveři 1.16. Konkrétní typy svítidel budou upřesněny.
12.12.2016 *Byla upřesněna stropní svítlidla, subdodavatel J. Syvel (p. Lažanský, tel. 602 552 721, eduard.lazansky@syvel.cz) dle nabídky z 5.12.2016, vč. výpočtu osvětlenosti. V sále 1.01 bude 27ks LED světel s možností plynulého stmívání (systém DALI RF), ostatní budou světla se zářivkovými trubiciemi dle návrhu (v restauraci 1.05 - 2 světla v jedné řadě s ohledem na SDK kastlíky VZT, celkem 11ks - var. 2, ve skladu nábytku 1.04 - 4 světla, v kanceláři 1.20 - 4 světla, ve foyer 1.15 - 6 světel, v chodbě 1.12 - 2 světla, v šatně herců 1.02 - 2 světla. Zhot. ocení vícenáklady (vyšší pracnost se vsazenými svítlidly, systém pro stmívání DALI, bez započtení nižšího počtu svítidel).*

ÚKOLY Z 32. KONTROLNÍHO DNE 21.11.2016

- 1C9 Na základě požadavku objednatele dojde ke změně skladby **podlahy na pódiu**. Místo parket bude skladba: kročejová izolace Hobra 5-15mm, 2x 12,5mm OSB desky pero-drážka, palubky podlahové 28mm pero drážka s matným černým olejovým nátěrem. Výškový rozdíl podlahy vzhledem k šatně herců bude ve sklonu, bez schůdku. Zhot. ocení VcP.
19.12.2016 *Na základě požadavku obj. bude látkové vybavení na pódiu odsazeno 80 cm od stěny. Nařazení 50% zůstává. Bude provedeno buď zesílení roštu SDK nebo pomocná konstrukce. Zhot. ocení VcP.*
25.1.2017 *Zhotovitel předložil k odsouhlasení vzorek palubky s nátěrem.*
8.2.2017 *Objednatel si vybral vzorek odstín černá (navrhčená)*
27.2.2017 *viz ZL č.9, objednatel nesouhlasí*
8.3.2017 *Objednatel schvaluje ZL č.9 vč. provedení pódia*

ÚKOLY Z 34. KONTROLNÍHO DNE 5.12.2016

- 130 Na základě dohody s p. Heřmanským, majitelem pozemku p.č. 30/14 v sousedství Kulturního domu, bude část obecního pozemku p.č. 30/1 za Kulturním domem oplocena. Obec zřídí **plot** rovnoběžně s ul. V Uliče, od rohu pozemku p.č. 351/2 k rohu Kulturního domu. Půjde o kovové sloupky a poplastované drátěné pletivo, v. 180cm a vjezdovou **bránu** š. 3m, otevíranou směrem do ul., k fasádě KD. Z druhé strany této části pozemku, od parkoviště před hlavním vstupem, zřídí obdobný plot p. Heřmanský. Zhot. ocení VcP.

ÚKOLY Z 35. KONTROLNÍHO DNE 12.12.2016

- 111 Zhotovitel upozorňuje na riziko **zanášení okapu**, lapače, vsakovacího potrubí a jámy jehličím ze dvou vzrostlých jehličnatých stromů (jedle) u JZ fasády KD (k ulici V Uliče). Bude konzultováno s p. Jiřím Matyskou (tel. 602 336 276), který v obci provádí údržbu stromů.
- 113 Zhotovitel předal TDI tech. listy k plynovým **kotlům** Immergas Victrix PRO 35 2 ErP. Referenčním výrobkem je Geminox THR 10-35C. Obj. souhlasí s navrženým zařízením.
21.12.2016 *Odvod kondenzátu je níže, než odpadní potrubí kanalizace. V místnosti 01.08 jsou umístěny vzduchotechnické jednotky. Také odvod kondenzátu z těchto jednotek je níže, než kanál. potrubí. Neřešeno v PD. Zhot. navrhne společně přečerpávání s tím, že přeпад bude pro případ poruchy čerpadla sveden do jímky-šachty v 01.06 (bod 20). Zhot. ocení VcP.*

ÚKOLY Z 36. KONTROLNÍHO DNE 19.12.2016

- 115 Obj. požaduje přivedení ef. **kabelu** na JV fasádu k **předzahrádce** restaurace.
1.3.2017 *Zhotovitel osadí chráničku s protahovacím drátem a v rozvaděči v 1PP bude rezerva 12 pozic*

ÚKOLY Z 37. KONTROLNÍHO DNE 21.12.2016

- 116 Obj. požaduje zarovnat stěnu ve **skladu nápojů** 1.10. Zhot. ocení VcP.

ÚKOLY Z 39.-41. KONTROLNÍHO DNE 4.1.2017, 11.1.2017, 18.1.2017

- 123 Obj. požaduje provedení **dlažeb** v 1.PP. Zhot. ocení VcP.
27.2.2017 *viz ZL č.9, objednatel nesouhlasí s uvedenou dlažbou, objednatel vybral dlažbu TAA35076 nordic á 204 Kč/m².*
15.3.2017 *pro provádění bylo zjištěno, že bude třeba provést srovnání stávajících podlah, zhotovitel ocení VcP.*
- 125 Obj. požaduje provést **nátěry** kovových zárubní v 1.PP. Zhot. ocení VcP.
- 126 Obj. požaduje doplnit okruh **5 svítidel** za "šálou" na **jevišti** s ovládáním v místech intercomů. Zhot. ocení VcP.
22.2.2017 *Kabeláž natažena.*

ÚKOLY Z 42. KONTROLNÍHO DNE 25.1.2017

- 127 **Podlaha na sále** bude dubová, provedení na vazbu nebo stromeček.

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

informace

zhotovitel

informace

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

1.2.2017 parkety na sále budou opatřeny trojnásobným lakem, VV uvádí dvojnásobný. Jedná se o VcP.

27.2.2017 předložen vzorek parket dub 500x70x22, provedení standard, zhotovitel provede pokládku s ohledem na barevnost, příp. se část přebere. Objednatel souhlasí.

ÚKOLY Z 43. KONTROLNÍHO DNE 1.2.2017

130 Stávající provedení omítek ve sklepech je nepřijatelné. Nutno opravit na standard štuky s malbou. Zhotovitel dopočte VcP.

27.2.2017 viz ZL č.9, objednatel nesouhlasí, zhotovitel provede vzorovou stěnu

6.3.2017 Objednatel schválil provedení dle vzorové stěny.

15.3.2017 Objednatel požaduje před malbou vypravit povrchy v 01.02, 01.07 a 01.09. Zhotovitel ocení VcP.

131 Vyvolané vícepráce v souvislosti s dodávkou TN interiér činní cca 2.000,- Kč. Specifikace poslány dnes e-mailem. Objednatel provede dané úpravy.

ÚKOLY Z 44. KONTROLNÍHO DNE 8.2.2017

135 Zhotovitel předložil ke schválení změny v gastro.

22.2.2017 Objednatel souhlasí a navíc požaduje v pozici 19 zvětšit dřez na 500 x 500 x 250 a posun směrem k myčce.

22.2.2017 Součástí dodávky nebudou zařizovací předměty baru, tj. mikrovlnná trouba 403, kávovar 413, myčka skla 414, pípa 415, spullboy 416, dvojdřez 417, lednice 751, baterie 752, výrobek ledu 753. Zhotovitel provece odpočet.

ÚKOLY Z 45. KONTROLNÍHO DNE 22.2.2017

137 Objednatel požaduje v místnosti pro sudy vysadit vodovodní kohout. Zhotovitel nacení VcP.

ÚKOLY Z 47. KONTROLNÍHO DNE 8.3.2017

138 Objednatel požaduje osadit madla na WC ZTP, na schody do sálu, na schody před foyer, na schody před šatnu herců a zábradlí mezi restaurací a sál. Madlo u rampy obj. upřesní. Zhot. ocení VcP.

15.3.2017 specifikováno madlo na venkovním schodišti u vstupu do foyer.

15.3.2017 specifikováno madlo a zábradlí u sálu.

15.3.2017 projektant pošle specifikaci madla u venkovní rampy pro ZTP.

15.3.2017 specifikováno pevné "L" a sklopné madlo na WC ZTP.

139 Objednatel potvrzuje boční světlo na sál Gainsboro, vysoušeč JetDryer SLIM

15.3.2017 zhotovitel provede 3 x přesun napájecího kabelu.

140 Objednatel potvrzuje že práce v IPP budou umožněny do 24.4.2017.

141 Zhotovitel potvrzuje možný termín kolaudace od 30.4.2017. Zhotovitel připraví ke kolaudaci 3 x dokladovou složku.

142 Okno do režie bude atypické, dřevěné, bílé, nahoru výsvně, s aretací, dvojsklem viz ZL č.9

NOVÉ ÚKOLY Z 48. KONTROLNÍHO DNE 15.3.2017

143 Objednatel nepožaduje stříšku nad vstupem do šatny herců, bude proveden odpočet.

Zapsal: Ing. Chmel – TDI 15.3.2017

informace

zhotovitel

zhotovitel

informace

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

projektant

zhotovitel

informace

informace

zhotovitel

informace

informace

Změny, vícepráce č. 10

Název stavby:	Kulturní dům Radonice	Doba výstavby:	
Druh stavby:	Stavební úpravy	Začátek výstavby:	
Lokalita:	Radonice, V uličce č.p.3	Konec výstavby:	
JKSO:		Zpracováno dne:	20.3.2017

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Čelkem
Změny, vícepráce č. 10 celkem:							105 501,00
ZL č.10	KD bod č.20		Pochozí šachta v technické místnosti	m.j.	množství	cena	4 607,72
			Podkladový rošt pozink.	ks	1	1 113,00	1 113,00
			Úhelník 35/35/3	cm	350	0,45	157,50
			Barva	kg	1	181,50	181,50
			Ocel plochá 40/5	m	1	96,80	96,80
			Kotva do betonu	ks	6	12,10	96,80
			Zámečnické práce	HOD	4	325,00	1 300,00
			Doprava	kg	1	380,00	380,00
12		211531111R00	Výplň odvodňovacích žebek kam. hrubě drcen, 63 mm	m3	0,65	631,81	410,68
3		000ZTIVD	Hodinové sazby přípomocí řemesel (Přesun hmot do 1 PP, nakládání)	HOD	4	217,86	871,44
ZL č.10	KD bod č.20 b		Původní šachta pro shoz uhlí - zrušení, zardění	m.j.	množství	cena	4 123,18
3		000ZTIVD	Hodinové sazby přípomocí řemesel (ruční vykopové práce 1 m3, odstranění kovového víka a betonů, hutnění vibračním pýchem)	HOD	12	217,86	2 614,32
12		211531111R00	Výplň odvodňovacích žebek kam. hrubě drcen, 63 mm	m3	0,65	631,81	410,68
15		310238211R00	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,30	2 966,59	889,98
74		711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodot. nátěr ALP za studena	m2	1,00	17,57	17,57
			1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP				0,00
75		711141506RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy pftavením 1 vrstva - včetně modifikovaného pásu	m2	1,00	190,64	190,64
ZL č.10	KD bod č.69		Šplachování pisoárů - samostatné čidlo	m.j.	množství	cena	30 831,24
			Saneta pisoár GOLEM SLP 19 RS s radiál. splachováním - rozdíl ceny	ks	4,00	7 020,00	28 080,00
			Uvedení do provozu - silnoproud	ks	4,00	480,00	1 920,00
			Saneta SLZ 014 napájecí zdroj 24V. DC 2 BAT.	ks	1,00	1 060,00	1 060,00
548		212CIDVD	Pohybové čidlo	ks	1,00	-228,76	-228,76
ZL č.10	KD bod č. 131		Úprava otvorů pro dveře (požadavek TN interiéru)	m.j.	cena	množství	2 614,32
3		000ZTIVD	Hodinové sazby přípomocí řemesel	HOD	217,86	12,00	2 614,32
ZL č.10	KD bod č....		Zábradlí s madlem u venkovní rampy	m.j.	cena	množství	13 796,83
335		767.ZSVD	Dodávka a montáž zábradlí schodiště, vč. PU pozink	m	1 561,37	5,00	7 806,83
			Navyšení ceny za provedení ve sklonu, s madlem a uchycením do palisád	m	1 198,00	5,00	5 990,00
ZL č.10	KD bod č. 138		WC invalida	m.j.	cena	množství	6 885,72
			Klozet závěsný s délkou 70 cm pro tělesně postižené, KOLO Nova Pro Bez Bariér - rozdíl ceny	ks	2 242,00	1,00	2 242,00
			Sedátko KOLO Nova Pro inval. Bez P - rozdíl ceny	ks	1 310,00	1,00	1 310,00
			Umýváadlo 55 cm KOLO Nova Pro Bez Bariér - rozdíl ceny	ks	854,00	1,00	854,00
			Madlo toaletní závěsné sklápěcí Small 834 mm	ks	1 022,00	1,00	1 022,00
			Madlo závěsné pevné small	ks	1 022,00	1,00	1 022,00
3		000ZTIVD	Hodinové sazby přípomocí řemesel	HOD	217,86	2,00	435,72
ZL č.10	KD bod č. 139		WC - osoušeče rukou	m.j.	cena	množství	42 641,99
			Jet Dryer SLIM	ks	13 430,00	3,00	40 290,00
3		000ZTIVD	Hodinové sazby přípomocí řemesel (demontáž stávajících obklád., vysekání drátěk pro silnoproud, vyrovnání podkladu pro obklady, montáž rozvodů	HOD	217,86	7,00	1 525,02
351		597813805	Obkládka dle výběru v ceně do 350 Kč	m2	350,00	1,20	420,00
352		781415014RT2	Montáž obkládání stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm	m2	339,14	1,20	406,97