



**Obec Radonice**  
Rada obce

---

**Zápis č. 12/2017 ze schůze Rady obce  
konané dne 3. 4. 2017 na obecním úřadě v Radonicích**

**Upozornění:** tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.

Přítomno: 4 členové

Omluveni: Jan Stypola

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA

**Kontrola plnění usnesení:**

Žádné usnesení ke kontrole.

**Pořad jednání:**

- 12/1 Faktury
- 12/2 Stavební úpravy Kulturního domu Radonice
- 12/3 Žádost TJ Slavia Radonice
- 12/4 Výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací – Komunikace a inženýrské sítě v ulici Krátká a „Propojení vodovodu v ulici Příčná a Spojovací“
- 12/5 Informace starosty obce + různé

**12/1 Faktury**

Rada obce projednala a schválila proplacení:

- a) faktury č. VF1-0016/2017 za III. etapu Změny č. 5 ÚP obce Radonice společnosti ARI PROJEKT s.r.o. ve výši 58.080,- Kč včetně DPH,
- b) faktury č. VF1-0015/2017 za III. etapu Změny č. 4 ÚP obce Radonice společnosti ARI PROJEKT s.r.o. ve výši 60.500,- Kč včetně DPH,
- c) faktury č. 17FV060 za práce provedené v měsíci březnu 2017 na stavbě „Stavební úpravy KD Radonice“ společnosti KAZIKO a.s. ve výši 1.365.656,- Kč,
- d) faktury č. 17FV062 za práce provedené dle změnového listu č. 10 na stavbě „Stavební úpravy KD Radonice“ společnosti KAZIKO a.s. ve výši 105.501,- Kč,
- e) faktury č. 17FV061 za práce provedené dle změnového listu č. 9 na stavbě „Stavební úpravy KD Radonice“ společnosti KAZIKO a.s. ve výši 438.231,- Kč.

f) faktury č. 17009 za konzultace v období 3/2017 Ing. Petru Chmelovi ve výši 48.600,- Kč.

Hlasování:

Pro: 4      Proti: 0

### **12/2    Stavební úpravy Kulturního domu Radonice**

- a) Rada obce bere na vědomí Zápis č. 50 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“ (příloha č. 1).
- b) Starosta obce informoval radu obce o provedené urgenci společnosti KAZIKO a.s. ohledně skluzu dokončovacích prací na rekonstrukci kulturního domu.

### **12/3    Žádost TJ Slavia Radonice**

Rada obce schvaluje proplacení příspěvku na činnost TJ Slavia Radonice ve výši 350.000,- Kč, dle schváleného rozpočtu na rok 2017.

Hlasování:

Pro: 4      Proti: 0

### **12/4    Výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací – Komunikace a inženýrské sítě v ulici Krátká a „Propojení vodovodu v ulici Příčná a Spojovací“**

Rada obce vyhlašuje výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací na akci „Komunikace a inženýrské sítě pro obytnou zástavbu v ulici Krátká“ (původní pozemek p.č. 205/9) a „Propojení vodovodu v ulici Příčná a Spojovací“. Rada obce ukládá stavebnímu technikovi obce oslovit s poptávkou minimálně 5 firem, termín odevzdání nabídek se stanovuje 24. 4. 2017 do 15.00 hodin.

Hlasování:

Pro: 4      Proti: 0

### **12/5    Informace starosty obce + různé**

- a) Starosta obce informoval o schůzce starosty a ředitelky ZŠ a MŠ s rodiči. Účast byla cca 25 rodičů, byly vysvětleny záležitosti ohledně zápisu, zahájení činnosti a dalšího fungování ZŠ.
- b) Výstavba ZŠ  
Byla podepsána smlouva se zhotovitelem stavby společností KAZIKO a.s., bylo předáno staveniště a tento týden budou zahájeny práce.

**USNESENÍ č. 12/2017**  
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 3. 4. 2017

---

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

**A. Bere na vědomí:**

**Bod 12/2 a)**

- Zápis č. 50 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“.

**Bod 12/2 b)**

- informaci starosty obce o provedené urgenci společnosti KAZIKO a.s. ohledně skluzu dokončovacích prací na rekonstrukci kulturního domu.

**Bod 12/5**

- Informace starosty obce + různé

**B. Schvaluje:**

**Bod 12/1 a)**

- proplacení faktury č. VF1-0016/2017 za III. etapu Změny č. 5 ÚP obce Radonice společnosti ARI PROJEKT s.r.o. ve výši 58.080,- Kč včetně DPH.

**Bod 12/1 b)**

- proplacení faktury č. VF1-0015/2017 za III. etapu Změny č. 4 ÚP obce Radonice společnosti ARI PROJEKT s.r.o. ve výši 60.500,- Kč včetně DPH.

**Bod 12/1 c)**

- proplacení faktury č. 17FV060 za práce provedené v měsíci březnu 2017 na stavbě „Stavební úpravy KD Radonice“ společnosti KAZIKO a.s. ve výši 1.365.656,- Kč.

**Bod 12/1 d)**

- proplacení faktury č. 17FV062 za práce provedené dle změnového listu č. 10 na stavbě „Stavební úpravy KD Radonice“ společnosti KAZIKO a.s. ve výši 105.501,- Kč.

**Bod 12/1 e)**

- proplacení faktury č. 17FV061 za práce provedené dle změnového listu č. 9 na stavbě „Stavební úpravy KD Radonice“ společnosti KAZIKO a.s. ve výši 438.231,- Kč.

**Bod 12/1 f)**

- proplacení faktury č. 17009 za konzultace v období 3/2017 Ing. Petru Chmelovi ve výši 48.600,- Kč.

**Bod 12/3**

- proplacení příspěvku na činnost TJ Slavia Radonice ve výši 350.000,- Kč, dle schváleného rozpočtu na rok 2017.

**C. Vyhlašuje:**

**Bod 12/4**

- výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací na akci „Komunikace a inženýrské sítě pro obytnou zástavbu v ulici Krátká“ (původní pozemek p.č. 205/9) a „Propojení vodovodu v ulici Příčná a Spojovací“.

**D. Ukládá:**

**Bod 12/4**

**Stavebnímu technikovi obce**

- oslovit s poptávkou na zhotovitele stavebních prací na akci „Komunikace a inženýrské sítě pro obytnou zástavbu v ulici Krátká“ (původní pozemek p.č. 205/9) a „Propojení vodovodu v ulici Příčná a Spojovací“ minimálně 5 firem. Termín odevzdání nabídek se stanovuje 24. 4. 2017 do 15.00 hodin.

.....  
Ing. Stanislav Němec, MBA  
starosta obce

**ZÁPIS z kontr. dne č. 50** konaného dne **29.3.2017** Přítomní: viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Stavební úpravy Kulturního domu Radonice“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

*dl. mm. vrrr - nový zápis*

*Spíněno*

Pozn.: U splněných úkolů bude vždy poznámka

*splněno-vypouští se*

*Nové úkoly budou číslvány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslvány rovněž v číselné řadě*

a budou označeny heslem

*informace*

*Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol*

*zajišťuje*

dokonalené části úkolů

*hnědý text*

#### ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 16.3.2016

2 Stávající rozvody elektro v 1.PP neodpovídají předpisům.

*V 1.PP bude umístěn podružný rozvaděč s přiměřenou rezervou, 2 zásuvky na místnosti, světlá a 2x zásuvka 400V.*

*13.6.2016 Rozvody budou provedeny podle zjednoduš. schématu. Světla na strop, přívod lištou.*

*4.1.2017 Zhotovitel ocení VCP.*

*zhotovitel, T: 3,t*

9 Obklad schodiště

*28.11.2016 Dlažba bude jako Unistone DCPSE613, černá mat. schodovka 30x60 312,- kus, bude třeba 50 ks na oboje schody do sálu (15600,- Kč). Podstupnice a soklíky budou z dlaždice DAKSE613 R9, černá mat. 485,- Kč/m<sup>2</sup>, bude třeba 9 m<sup>2</sup> na oboje schody do sálu (4365,- Kč). Za materiál tedy celkem 19965,- Kč.*

*4.1.2017 Zhotovitel ocení VCP a MNP. Realizace cca únor.*

*29.3.2017 Viz ZL č.11*

#### ÚKOLY ZE 4. KONTROLNÍHO DNE 6.4.2016

29 Hliníková okna a dveře.

*Okno O20 – změna projektu, přijde o zámečnickou konstrukci, obdobnou jako okno do rezie v Obecním domě.*

*Dveře O12 – paníkové kování ano. Vnitřní dveře D6 – požární EW(EI)30 se samozavírači a koordinátorem.*

*Vnitřní dveře D9 – požární EW(EI)30, samozavírač s aretací. Vnitřní dveře D8 – se samozavírači s aretací.*

*Dveře O13 – samozavírač s aretací na hl. křídle. Dveře O15 – samozavírač s aretací na hl. křídle. Dveře O14 – samozavírače s aretací.*

*24.10.2016 Změny - paníkové otvírání, samozavírače, samozavírače s aretací - zhot. ocení VcP.*

*14.11.2016 Prosklená stěna 1.16 zádveří O14 bude nižší o výšku podhledu.*

*14.11.2016 Dle dohody s projektantem bude prosklená stěna 1.06 zádveří O15 nižší (do výšky SDK obkladu vedení VZT).*

*4.1.2017 Zhotovitel prověří kompletnost dodávky hliníkových konstrukcí.*

*22.3.2017 Dveře pro ZTP (O13, O15) opatřit madly viz NIP (17.g)*

32 Právý roh pódia – zdivo je vlhké, pod úrovní terénu. Po odkrytí vnitřního obložení zjištěno masivní vlhnutí zdiva. Doporučení TDI: roh zvenku odkopat, připevnit nopovou fólii, obsypat štěrkem zabezpečeným geotextilií. Zhotovitel nacení VcP.

*4.5.2016 Zhotovitel navrhuje odkopat štítovou stěnu v celé délce cca 10m*

*18.5.2016 Bude provedena drenážní trubka rovnoběžně se štítovou zdí, zajištěná do vsakovací jámy (příp. obou vsakovacích jam).*

*24.10.2016 Stáv. hydroizolace bude doplněna EPS tl. 80mm k základům, dále se připevní nopová fólie. Chodníček z kačírku bude š. 60cm s obrubníkem, dle PD.*

*4.1.2017 Zhotovitel ocení VCP.*

*zhotovitel  
zhotovitel*

*zhotovitel, T: 3,t*

#### ÚKOLY Z 9. KONTROLNÍHO DNE 11.5.2016

50 Terén u záp. fasády - Nopová fólie bude provedena stejným způsobem i u ostatních fasád objektu. Zhot. ocení VcP.

*zhotovitel*

#### ÚKOLY Z 10. KONTROLNÍHO DNE 18.5.2016

56 Detail komína - Komín bude možno ukončit nad plechovou střechou, průchod nad střechu hl. budovy nebude nutný.

*11.1.2017 Zhotovitel ocení VCP na nerez koncovku a MNP na kratší odkouření.*

*zhotovitel*

59 Ve VV nebylo bourání venkovních schodů z ulice. Ve výkrese D1.1.9 není bourání dveří ze šatny herců ven a bourání dveří do sálu.

*11.1.2017 Zhotovitel ocení VCP.*

*zhotovitel*

#### ÚKOLY Z 11. KONTROLNÍHO DNE 25.5.2016

66 Přivětrání kanalizace - bude přidáno v 1.03; v 1.09 a 1.13 bude propojeno a vyvedeno nad plech. střechu. Ostatní dle PD.

*11.1.2017 V podružných prostorech bude osaceno přísávání. Zhotovitel ocení případně VCP.*

*zhotovitel*

67 Přivětrání sálu - kondenzát z přivětráv. trubíc a VZT jednotky bude přes T kus kvůli odkapu sveden do kanal. v místě odvětrání, vývod nad sev. střechu. V PD neřešeno, zhot. nacení VcP.

68 Vstup na půdu

*21.12.2016 Na schodech na půdu budou opraveny stávající nátěry - barva šedá. Zábradlí bude opraveno - pásovina bude nahrazena jeklem a bude přidán středový prvek. Na podestěch bude*

*zhotovitel  
zhotovitel*

provedena nová dlažba. Zhot. ocení VcP.

1.2.2017 Ze strany půdy bude zatepleno EPS 140 mm a opatřeno leprdem se stěrkou. Zhot. ocení VcP.

#### **ÚKOLY Z 12. KONTROLNÍHO DNE 1.6.2016**

71 Nad místností 01.07 byl při sekání prostupu pro VZT téměř přerušen **stropní panel**, který byl již v minulosti značně oslaben jiným prostupem. Bude provedeno podepření - dvě stojky z ocel. profilů, u podlahy s rozněšecí deskou, pod panelem U profilem. Bude vyklínováno a použije se reaktivní malta. Zhot. ocení VcP.

11.1.2017 Zhotovitel dokončí kotvení k podlaze v IPP, ocelové kece opatří nátěrem, zhotovitel ocení VcP.

72 Obklady a dlažby

Ve výkazu výměr není u polé; 340, 341 vůbec počítáno s průřezem (5-10%). Zhot. ocení VcP.

9.1.2017 listela WLAMG11 á 120,8 Kč/ks, rohové lišty nerez ocel 10 mm á 300 Kč/2,5 m, zhotovitel ocení VcP.

29.3.2017 Vc ZL ČII

#### **ÚKOLY ZE 17. KONTROLNÍHO DNE 11.7.2016**

91 Zhot. předal obj. katalog **osvětlení** Kanlux a kata og **zásuvek** a vypínačů Bticino.

18.7.2016 Objednatel souhlasí s vypínači a zásuvkami Legrand Bticino, barva bílá - neutral.

25.7.2016 Byly upřesněny požadavky na osvětlení na WC - čidlo za vstupem - rozsvícení světla v místnosti, samostatná čidla pro každou kabinku. Doběh ventilátorů 8 minut.

V restauraci na baru: vypínače Legrand Mosaic 079032 (pálený, 6x2 -> 12ks). Ostatní zásuvky a vypínače Legrand Bticino bílá-neutral.

3.8.2016 Vzorky předloženy, odsouhlaseny trojřadé vypínače. Pro restauraci celkem 12, pro sál 24 vypínačů. Objednatel požaduje ne přisazená, ale vsazená svítidla.

21.11.2016 Objednatel požaduje rychlé rozsvícení a možnost plynulého stmívání světla v sále. Dodavatel připraví nabídku.

světla viz bod 107

#### **ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE 18.7.2016**

92 Z důvodu **nerovnosti** stěn bylo nutné lokálně podkládat zateplovací desky polystyrenem. Zhot. ocení VcP.

#### **ÚKOLY Z 19. KONTROLNÍHO DNE 25.7.2016**

97 V projektu není řešena **televizní anténa**, koaxiální **rozvod**, LAN, WIFI.

28.11.2016 Firma vasplesi.net má nataženou kabeláž (UTP a koax.) a ve stěnách osazené krabičky zásuvek. V koordinaci se stavbou, dokončí zapojení krabiček a osazení aktivních prvků, jakmile budou hotové vnitřní omítky, podhledy a analby. Kontakt: p. Říha, tel. 604 894 554.

#### **ÚKOLY Z 20. KONTROLNÍHO DNE 3.8.2016**

99 **Okna v 1.PP**

17.10.2016 Okolo oken bylo provedeno srovnání ostění. Plochy parapetů budou dobetonovány/domaltovány a budou osazeny obyčejné plastové parapety. Zhot. ocení VcP.

100 **Elektro**

19.9.2016 V projektu elektro je na výkrese správně značka jističe a nadproudovou ochranou. Ale typ je uveden špatně (jen jistič, bez nadproudové ochrany).

Patrně tímto došlo k chybnému ocenění podle výkazu výměr, cenový rozdíl cca 25000,-, upřesní zhotovitel se subdodavatelem elektro.

21.11.2016 Rozvaděče elektro budou stavebně upraveny na bezprašné provedení dle požadavků normy.

101 **Dveře z foyeru** 1.15 do sálu 1.01 budou upraveny. Překlad v příčce bude proveden tak, aby nadpraží bylo ve stejné výšce, jako nadpraží ostatních dveří v 1.15. Levé ostění (při pohledu směrem do sálu) bude dozděno tak, aby dveře byly v ose chodby. Šířka otvoru bude 2m. Zhot. ocení VcP.

#### **ÚKOLY Z 23. KONTROLNÍHO DNE 31.8.2016**

102 31.8.2016 **Přířek elektrorozvaděče** bude vyspraven, povrch bude natažen perlíčkou do lepidla a bude proveden marmolit jako na soklu. Zhot. ocení VcP.

24.10.2016 **Stříška** bude opatřena oplechováním -> barvě parapetů a okapí, dvířka budou natřena v téže barvě.

103 **První schod** na levé straně cca o 7cm nižší, než na pravé straně. Zbývající plocha bude zhutněna a doasfaltována. Zhot. ocení VcP.

8.3.2016 **Příčnívající obruby** budou ubourány, **vyvrácené obruby** budou opraveny, do vrat u p. Heřmanského bude osazeno ležatá obruba.

#### **ÚKOLY Z 29. KONTROLNÍHO DNE 26.10.2016**

107 **Svítidla**; V zádveři 1.06 budou svítidla B, stejně jako v zádveři 1.16. Konkrétní typy svítidel budou upřesněny.

12.12.2016 Byla upřesněna stropní svítidla, subdodavatel f. Syvel (p. Lažanský, tel. 602 552 721, educard.lazansky@syvel.cz) dle nabídky z 5.12.2016, vč. výpočtu osvětlenosti.

V sále 1.01 bude 27ks LED světla s možností plynulého stmívání (systém DALI RF), ostatní budou světla se zářivkovými trubicemi dle návrhu (v restauraci 1.05 - 2 světla v jedné řadě s ohledem na SDK kuličky VZT, celkem 11ks - var. 2, ve skladu nábytku 1.04 - 4 světla, v kanceláři 1.20 - 4 světla, ve foyer 1.15 - 6 světla, v chodbě 1.12 - 2 světla, v šatně

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

informace

zhotovitel

informace

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

herců 1.02 - 2 světla. Zhot. ocení vícenákladový (vyšší pracovní se vsazenými svítidly, systém pro stmívání DALI, bez započtení nižšího počtu svítidel).

#### **ÚKOLY Z 34. KONTROLNÍHO DNE 5.12.2016**

- 110 Na základě dohody s p. Heřmanským, majitelem pozemku p.č. 30/14 v sousedství Kulturního domu, bude část obecního pozemku p.č. 30/1 za Kulturním domem oplotěna. Obec zřídí **plot** rovnoběžně s ul. V Uličce, od rohu pozemku p.č. 351/2 k rohu Kulturního domu. Půjde o kovové sloupky a poplastované drátěné pletivo, v. 180cm a vjezdovou **bránu** š. 3m, otevíranou směrem dolů, k fasádě KD. Z druhé strany této části pozemku, od parkoviště před hlavním vstupem, zřídí obdobný plot p. Heřmanský. Zhot. ocení VcP.

zhotovitel

#### **ÚKOLY Z 35. KONTROLNÍHO DNE 12.12.2016**

- 111 Zhotovitel upozorňuje na riziko **zanášení okapu**, lapače, vsakovacího potrubí a jámy jehličím ze dvou vzrostlých jehličnatých stromů (jedle) u JZ fasády KD (k ulici V Uličce). Bude konzultováno s p. Jiřím Matyskou (tel. 602 336 276), který v obci provádí údržbu stromů.  
22.3.2017 Objednatel požádá o povolení kácení 2 vzrostlých stromů.
- 113 Zhotovitel předal TDI tech. listy k plynovým **kotlům** Immergas Victrix PRO 35 2 ErP. Referenčním výrobkem je Geminox THR 10-35C. Obj. souhlasí s navrženým zařízením.  
21.12.2016 *Odvod kondenzátu je níže, než odpadní potrubí kanalizace. V místnosti 01.08 jsou umístěny vzduchotechnické jednotky. Také odvod kondenzátu z těchto jednotek je níže, než kanál. potrubí. Neřešeno v PD. Zhot. navrhneme společně přečerpávání s tím, že přepad bude pro případ poruchy čerpadla sveden do jímky-šachty v 01.06 (bod 20). Zhot. ocení VcP.*

objednatel

zhotovitel

#### **ÚKOLY Z 36. KONTROLNÍHO DNE 19.12.2016**

- 115 Obj. požaduje přivedení **el. kabelu** na JV fasádu **k předzahrádce** restaurace.  
1.3.2017 Zhotovitel osadí chráničku s protahovacím drátem a v rozvaděči v 1PP bude rezerva 12 pozic

zhotovitel

#### **ÚKOLY Z 37. KONTROLNÍHO DNE 21.12.2016**

- 116 Obj. požaduje zarovnat stěnu ve **skladu nápojů** 1.10. Zhot. ocení VcP.

zhotovitel

#### **ÚKOLY Z 39.-41. KONTROLNÍHO DNE 4.1.2017, 11.1.2017, 18.1.2017**

- 123 Obj. požaduje provedení **dlažeb** v 1.PP. Zhot. ocení VcP.  
27.2.2017 viz ZL č.9, objednatel nesouhlasí s uvedenou dlažbou, objednatel vybral dlažbu TAA35076 nordic ú 204 Kč/m<sup>2</sup>  
15.3.2017 při provádění bylo zjištěno, že bude třeba provést srovnání stávajících podlah. Zhotovitel ocení VcP.  
29.3.2017 Viz ZL č.11
- 125 Obj. požaduje provést **nátěry** kovových zárubní v 1.PP. Zhot. ocení VcP.
- 126 Obj. požaduje doplnit okruh **5 svítidel** za "sálou" na **jevišti** s ovládním v místech intercomů. Zhot. ocení VcP.  
22.2.2017 Kabeláž natažena.

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

#### **ÚKOLY Z 42. KONTROLNÍHO DNE 25.1.2017**

- 127 **Podlaha na sále** bude dubová, provedení na vazbu nebo stromeček.  
1.2.2017 parkety na sále budou opatřeny trojnásobným lakem, VV uvádí dvojnásobný. Jedná se o VcP.  
27.2.2017 předložen vzorek parket dub 500x70x22, provedení standard, zhotovitel provede pokládku s ohledem na barevnost, příp. se část přebere. Objednatel souhlasí.

informace

#### **ÚKOLY Z 43. KONTROLNÍHO DNE 1.2.2017**

- 130 Stávající provedení omítek ve sklepě je nepřijatelné. Nutno opravit na standard štuky s malbou. Zhotovitel dopočte VcP.  
27.2.2017 viz ZL č.9, objednatel nesouhlasí, zhotovitel provede vzorovou stěnu  
6.3.2017 Objednatel schválil provedení dle vzorové stěny.  
15.3.2017 Objednatel požaduje před malbou vyspravit povrchy v 01.02, 01.07 a 01.09. Zhotovitel ocení VcP.

zhotovitel

#### **ÚKOLY Z 45. KONTROLNÍHO DNE 22.2.2017**

- 137 Objednatel požaduje v místnosti pro sudy vysadit vodovodní kohout. Zhotovitel nacení VcP.

zhotovitel

#### **ÚKOLY Z 47. KONTROLNÍHO DNE 8.3.2017**

- 138 Objednatel požaduje osadit madla na schody do sálu, na schody před foyer a zábradlí mezi restaurací a sál. Madlo u rampy obj. upřesní. Zhot. ocení VcP.  
15.3.2017 specifikováno madlo na venkovním schodišti u vstupu do foyer.  
15.3.2017 specifikováno madlo a zábradlí u sálu. **Viz ZL č. 11**  
15.3.2017 projektant pošle specifikaci madla u venkovní rampy pro ZTP. Bude provedeno 15 cm nad zámkovou dlažbou pomocí jackel 40/40, zároveň zinkováno. Zhotovitel ocení VcP.
- 139 Objednatel potvrzuje boční světlo na sál Gainsboro, vysoušeč JetDryer SLIM  
15.3.2017 zhotovitel provede 3 x přesun napájecího kabelu.  
22.3.2017 viz ZL č.10
- 140 Objednatel potvrzuje že práce v 1PP budou umožněny do 24.4.2017.
- 141 Zhotovitel potvrzuje možný termín **kolaudace** od 30.4.2017. Zhotovitel připraví ke kolaudaci 3 x dokladovou složku.

Viz ZL č.11

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

informace

informace

zhotovitel

22.3.2017 objednatel zajistí rozbor pitné vody.

22.3.2017 Zhotovitel zajistí měření hluku, geometrický plán zaměření stavby vč. podání na k.ú.

#### **ÚKOLY Z 49. KONTROLNÍHO DNE 22.3.2017**

144 Objednatel požaduje lokálně zlepšit kvalitu štuků před malováním (hnízda, opravit rohy).

145 Objednatel doporučuje provést veškeré kompletace v sálu a v režii před finálním nátěrem parket.

29.3.2017 Opona a závěs na pódiu mohou být zavěšeny v den předání stavby. V místě práce budou parkety zakryty.

#### **NOVÉ ÚKOLY Z 50. KONTROLNÍHO DNE 29.3.2017**

146 Budoucí nájemce bude zaškolen na obsluhu gastro. Termín bude upřesněn.

147 V projektu není řešen požární vodovod k vnitřnímu hydrantu, zhotovitel ocení VcP.

148 V rozích WC a koupelnách bude lépe sjednocena spárovací hmota se silikonem. Spárovací hmota Manhattan 10 barevně neodpovídá silikonu Manhattan 10.

149 V režii bude nad stolem lišta se zásuvkami a s předřazeným vypínačem, zhotovitel ocení příp. VcP.

Zapsal: Ing. Chmel – TDI 29.3.2017

objednatel  
zhotovitel

zhotovitel  
zhotovitel  
informace

informace  
zhotovitel  
zhotovitel  
zhotovitel