



Obec Radonice
Rada obce

**Zápis č. 14/2017 ze schůze Rady obce
konané dne 24. 4. 2017 na obecním úřadě v Radonicích**

Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.

Přítomno: 5 členů

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení:

Žádné usnesení ke kontrole.

Pořad jednání:

- 14/1 Faktury
- 14/2 Stavební úpravy Kulturního domu Radonice
- 14/3 Základní škola Radonice – 1. etapa
- 14/4 Zpráva o činnosti Kulturního centra Radonice
- 14/5 Audit hospodaření obce
- 14/6 Informace starosty obce + různé

14/1 Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:

- a)** faktury č. 0141082015 za čtvrtletní paušál za svoz a odstranění odpadu v období 01-03/2017 společnosti FCC ČR, s.r.o., provozovna Ďáblice ve výši 276.076,00 Kč včetně DPH,
- b)** faktury č. 170417112 za právní služby (rozšíření MŠ na ZŠ Radonice) JUDr. Davidu Mášovi ve výši 29.222,- Kč včetně DPH,
- c)** faktury č. 4020028656 za dodávku a instalaci hardwarového a softwarového vybavení Pavlu Špičkovi, Mratín ve výši 37.437,- Kč včetně DPH,
- d)** faktury č. 4020028657 za dodávku hardwarového a softwarového vybavení Pavlu Špičkovi, Mratín ve výši 59.342,- Kč včetně DPH.

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

14/2 Stavební úpravy Kulturního domu Radonice

- a) Předání stavby bylo zahájeno 18. 4. 2017, bylo zjištěno několik desítek vad a nedodělků. Po odstranění vad a nedodělků bránících v užívání byla stavba převzata 21. 4. 2017, tj. se třídním zpožděním.
- b) Rada obce bere na vědomí Zápis č. 52 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“ (příloha č. 1).

14/3 Základní škola Radonice

- a) Proběhl zápis do 1. třídy základní školy. K zápisu přišlo 23 dětí, z toho 3 mají odklad školní docházky.
- b) Rada obce bere na vědomí informaci o přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin (příloha č. 2).
- c) Rada obce bere na vědomí Zápis č. 2 a č. 3 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa“ (příloha č. 3).
- d) Rada obce schvaluje Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty MŠ Radonice za rok 2016 (příloha č. 4).

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

14/4 Zpráva o činnosti Kulturního centra Radonice

Rada obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Kulturního centra Radonice za 4. čtvrtletí roku 2016 a za 1. čtvrtletí roku 2017 (příloha č. 5).

14/5 Audit hospodaření obce

- a) Rada obce bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Radonice za rok 2016 a postupuje ji k dalšímu projednání finančnímu výboru a ukládá Ing. Zdeňku Růžičkovi informovat zastupitelstvo obce.
- b) Rada obce bere na vědomí dopis auditora zastupitelstvu Obce Radonice (příloha č. 6) a postupuje ho k projednání finančnímu výboru.
- c) Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 s auditorem Ing. Jaroslavem Trávníčkem.

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

14/6 Informace starosty obce + různé

- a) Rada obce zve na Čarodějnice 2017 do Rodinného parku Amerika 30. dubna od 20.30 hodin. Před vlastním pálením se koná lampionový průvod čarodějnic obcí, který vyrazí ve 20.15 od rybníka Haltýř.

USNESENÍ č. 14/2017
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 24. 4. 2017

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:

Bod 14/2 a)

- Informaci o převzetí stavby KD Radonice dne 21. 4. 2017.

Bod 14/2 b)

- Zápis č. 52 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“.

Bod 14/3 a)

- Informaci o zápisu do 1. třídy základní školy.

Bod 14/3 b)

- informaci o přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin.

Bod 14/3 c)

- Zápis č. 2 a č. 3 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa“.

Bod 14/4

- Zprávu o činnosti Kulturního centra Radonice za 4. čtvrtletí roku 2016 a za 1. čtvrtletí roku 2017.

Bod 14/5 a)

- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Radonice za rok 2016 a postupuje ji k dalšímu projednání finančnímu výboru.

Bod 14/5 b)

- dopis auditora zastupitelstvu Obce Radonice a postupuje ho k projednání finančnímu výboru.

Bod 14/6

- Informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:

Bod 14/1 a)

- proplacení faktury č. 0141082015 za čtvrtletní paušál za svoz a odstranění odpadu v období 01-03/2017 společností FCC ČR, s.r.o., provozovna Dáblice ve výši 276.076,00 Kč včetně DPH.

Bod 14/1 b)

- proplacení faktury č. 170417112 za právní služby (rozšíření MŠ na ZŠ Radonice) JUDr. Davidu Mášovi ve výši 29.222,- Kč včetně DPH.

Bod 14/1 c)

- proplacení faktury č. 4020028656 za dodávku a instalaci hardwarového a softwarového vybavení Pavlu Špičkoví, Mratín ve výši 37.437,- Kč včetně DPH.

Bod 14/1 d)

- proplacení faktury č. 4020028657 za dodávku hardwarového a softwarového vybavení Pavlu Špičkoví, Mratín ve výši 59.342,- Kč včetně DPH.

Bod 14/3 d)

- Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty MŠ Radonice za rok 2016.

Bod 14/5 c)

- uzavření smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 s auditorem Ing. Jaroslavem Trávníčkem.

.....
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

ZÁPIS z kontr. dne č. 52 konaného dne **12.4.2017** Přítomni: viz samostatná prezenční listina
Stavba: „Stavební úpravy Kulturního domu Radonice“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

dd.mm.yyyy nový zápis

Splněno

Pozn.: U splněných úkolů bude vždy poznámka splněno-vypouští se Nové úkoly budou číslvány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslvány rovněž v číselné řadě

a budou označeny heslem informace Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol

zajišťuje

dokončené části úkolů hnědý text

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 16.3.2016

- 2 Stávající rozvody elektro v 1.PP neodpovídají předpisům.
V 1.PP bude umístěn podružný rozvaděč s přiměřenou rezervou, 2 zásuvky na místnost, světlo a 2x zásuvka 400V.
13.6.2016 Rozvody budou provedeny podle zjednodušených schématu, Světla na strop, přívod lištou.
4.1.2017 Zhotovitel ocení VCP.
12.4.2017 Komponenty, které se nevejdou do rozvaděče RH budou přesunuty do rozvaděče v 1.PP.

zhotovitel, T: 3.3
zhotovitel

ÚKOLY ZE 4. KONTROLNÍHO DNE 6.4.2016

- 29 Hliníková okna a dveře.
Okno O20 – změna projektu, půjde o zámečnickou konstrukci, obdobnou jako okno do rezie v Obecním domě.
Dveře O12 – panikové kování ano, Vnitřní dveře D6 - požární EW(EI)30 se samozavírači a koordinátorem.
Vnitřní dveře D9 - požární EW(EI)30, samozavírač s aretací, Vnitřní dveře D8 - se samozavírači s aretací.
Dveře O13 – samozavírač s aretací na hl. křídle. Dveře O15 – samozavírač s aretací na hl. křídle. Dveře O14 - samozavírače s aretací.
24.10.2016 Změny - panikové otevírání, samozavírače, samozavírače s aretací - zhot. ocení VcP.
14.11.2016 Prosklená stěna 1.16 zá dveří O14 bude nižší o výšku podhledu.
14.11.2016 Dle dohody s projektem bude prosklená stěna 1.06 zá dveří O15 nižší (do výšky SDK obkladu vedení VZT).
4.1.2017 Zhotovitel prověří kompletnost dodávky hliníkových konstrukcí.
22.3.2017 Dveře pro ZTP (O13, O15) opatřit madly viz NIP1 (17.g)
32 Pravý roh půda – zdivo je vlhké, pod úrovní terénu. Po odkrytí vnitřního obložení zjištěno masivní vlnutí zdiva. Doporučení TDI: roh zvenku odkopat, připevnit novou fólii, obsypat štěrkem zabezpečeným geotextilií. Zhotovitel nacení VcP.
4.5.2016 Zhotovitel navrhuje odkopat štitovou stěnu v celé délce cca 10m
18.5.2016 Bude provedena drenážní trubka rovnoběžně se štitovou zdí, zaústěná do vsakovací jámy (příp. obou vsakovacích jam).
24.10.2016 Stáv. hydroizolace bude doplněna EPS tl. 80mm k základům, dále se připevní nová fólie. Chodníček z kačírku bude š. 60cm s obrubníkem, dle PD.
4.1.2017 Zhotovitel ocení VCP.

zhotovitel
zhotovitel

zhotovitel, T: 3.3

ÚKOLY Z 9. KONTROLNÍHO DNE 11.5.2016

- 50 Terén u záp. fasády - Nová fólie bude provedena stejným způsobem i u ostatních fasád objektu. Zhot. ocení VcP.

zhotovitel

ÚKOLY Z 10. KONTROLNÍHO DNE 18.5.2016

- 56 Detail komína - Komín bude možno ukončit nad plechovou střešou, průchod nad střechu hl. budovy nebude nutný.
11.1.2017 Zhotovitel ocení VCP na nerez koncovku a kápn na kratší odkoupení.
59 Ve VV nebylo bourání venkovních schodů z ulice. Ve výkrese D1.1.9 není bourání dveří ze šatny herců ven a bourání dveří do sálu.
11.1.2017 Zhotovitel ocení VCP.

zhotovitel

zhotovitel

ÚKOLY Z 11. KONTROLNÍHO DNE 25.5.2016

- 66 Přivětrání kanalizace - bude přidáno v 1.03; v 1.09 a 1.13 bude propojeno a vyvedeno nad plech. střechu. Ostatní dle PD.
11.1.2017 V podružných prostorech bude osazeno přisávání. Zhotovitel ocení případně VCP.
67 Přivětrání sálu - kondenzát z přivětráv. trubíc a VZT jednotky bude přes T kus kvůli odkapu sveden do kanal. v místě odvětrání, vývod nad sev. střechu. V PD neřešeno, zhot. nacení VcP.
68 Vstup na půdu
21.12.2016 Na schodech na půdu budou opraveny stávající nátěry - barva šedá. Zábradlí bude opraveno - pásovina bude nahrazena jeklem a bude přidán středový prvek. Na podestách bude provedena nová dlažba. Zhot. ocení VcP.
1.2.2017 Ze strany půdy bude zatepleno EPS 140 mm a opatřeno lepidlem se sítkou. Zhot. ocení VcP.

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

ÚKOLY Z 12. KONTROLNÍHO DNE 1.6.2016

- 71 Nad místností 01.07 byl při sekání prostupu pro VZT téměř přerušen **stropní panel**, který byl již v minulosti značně oslaben jiným prostupem. Bude provedeno podepření - dvě stojky z ocel. profilů, u podlahy s roznášecí deskou, pod panelem U profilem. Bude vyklínováno a použije se reaktivní malta. Zhot. ocení VcP.

11.1.2017 Zhotovitel dokončí kování k podlaze v 1.PP, ocelové kce opatří nátěrem, zhotovitel ocení VcP.

zhotovitel

ÚKOLY Z 17. KONTROLNÍHO DNE 11.7.2016

- 91 Zhot. předal obj. katalog **osvětlení** Kanlux a katalog **zásuvek** a vypínačů Bticino.

18.7.2016 Objednatel souhlasí s vypínači a zásuvkami Legrand Bticino, barva bílá - neutral.

25.7.2016 Byly upřesněny požadavky na osvětlení na WC - čidlo za vstupem - rozsvícení světl v místnosti, samostatná čidla pro každou kabinku. Doběh ventilátorů 8 minut.

V restauraci na baru: vypínače Legrand Mosaic 079032 (přelmeny, 6x2 -> 12ks). Ostatní zásuvky a vypínače Legrand Bticino bílá-neutral.

3.8.2016 Vzorok předloženy, odsouhlaseny trojradé vypínače. Pro restauraci celkem 12, pro sál 24 vypínačů. Objednatel požaduje ne přisazená, ale vsazená svítidla.

21.11.2016 Objednatel požaduje rychlé rozsvícení a možnost plynulého stmívání světl v sále. Dodavatel připraví nabídku.

světl viz bod 107

zhotovitel

12.4.2017 Světl v sálu se zapínají nelogicky, bude vypínač na boční osvětlení, vypínač na jeviště, vypínač na zbytek sálu. V projektu chybně.

zhotovitel

12.4.2014 Zásuvky musí být sjednoceny (zejména pohled sálu).

zhotovitel

ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE 18.7.2016

- 92 Z důvodu nerovnosti stěn bylo nutné lokálně podkládat zateplovací desky polystyrenem. Zhot. ocení VcP.

zhotovitel

ÚKOLY Z 19. KONTROLNÍHO DNE 25.7.2016

- 97 V projektu není řešena **televizní anténa**, koaxiální **rozvod**, LAN, WIFI.

28.11.2016 Firma vaslepsi.net má nainstalovanou kabeláž (UTP a koax.) a ve stěnách osazené krabičky zásuvek. V koordinaci se stavbou, dokončí zapojení krabiček a osazení aktivních prvků, jakmile budou hotové vnitřní omítky, podhledy a malby. Kontakt: p. Řiha, tel. 604 894 554.

informace

ÚKOLY Z 20. KONTROLNÍHO DNE 3.8.2016

- 99 **Okna v 1.PP**

17.10.2016 Okolo oken bylo provedeno srovnání ostění. Plochy parapetů budou dobetonovány/domařtovány a budou osazeny obyčejné plastové parapety. Zhot. ocení VcP.

zhotovitel

- 100 **Elektro**

19.9.2016 V projektu elektro je na výkrese správně značka jističe a nadproudovou ochranou. Ale typ je uveden špatně (jen jistič, bez nadproudové ochrany).

Patrně tímto došlo k chybnému ocenění podle výkazu výměr, cenový rozdíl cca 25000,-, upřesní zhotovitel se subdodavatelem elektro.

21.11.2016 Rozvaděče elektro budou stavebně upraveny na bezprašné provedení dle požadavků normy.

5.4.2017 Zhotovitel požádal projektanta elektro o revizi zapojení rozvaděčů, projektant se dostaví na příští kontrolní den.

12.4.2017 Zhotovitel předal projektantovi elektro soupis sporných položek, projektant provede revizi viz výše.

projektant

zhotovitel

- 101 **Dveře z foyeru** 1.15 do sálu 1.01 budou upraveny. Překlad v přičce bude proveden tak, aby nadpraží bylo ve stejné výšce, jako nadpraží ostatních dveří v 1.15. Levé ostění (při pohledu směrem do sálu) bude dozděno tak, aby dveře byly v ose chodby. Šířka otvoru bude 2m. Zhot. ocení VcP.

ÚKOLY Z 23. KONTROLNÍHO DNE 31.8.2016

- 102 31.8.2016 **Pilířek elektrorozvaděče** bude vyspraven, povrch bude nainstalován perlinkou do lepidla a bude proveden marmolit jako na soklu. Zhot. ocení VcP.

zhotovitel

24.10.2016 Strážka bude opatřena oplechováním v barvě parapetů a okapí, dvířka budou natřena v téže barvě.

- 103 **První schod** na levé straně cca o 7cm nižší, než na pravé straně. Zbývající plocha bude zhutněna a doasfaltována. Zhot. ocení VcP.

8.3.2016 Přecházející obruby budou ubourány, vyvrácené obruby budou opraveny, do vrat u p. Heřmanského bude osazena ležatá obruba.

ÚKOLY Z 29. KONTROLNÍHO DNE 26.10.2016

- 107 **Svítidla**: V zádveři 1.06 budou svítidla B, stejně jako v zádveři 1.16. Konkrétní typy svítidel budou upřesněny.

zhotovitel

12.12.2016 Byla upřesněna stropní svítidla, subdodavatel f. Syvel (p. Lažanský, tel. 602 552 721, eduard.lazansky@syvel.cz) dle nabídky z 5.12.2016, vč. výpočtu osvětlenosti.

V sále 1.01 bude 27ks LED světl s možností plynulého stmívání (systém DALI RF), ostatní budou světl se zářivkovými trubiciemi dle návrhu (v restauraci 1.03 - 2 světl v jedné řadě s ohledem na SDK kastličky VZT, celkem 11ks - var. 2, ve skladu nábytku 1.04 - 4 světl, v kanceláři 1.20 - 4 světl, ve foyer 1.15 - 6 světl, v chodbě 1.12 - 2 světl, v šatně herců 1.02 - 2 světl. Zhot. ocení vícenásobky (vyšší pracnost se vsazenými svítidly, systém pro stmívání DALI, bez započtení nižšího počtu svítidel).

ÚKOLY Z 34. KONTROLNÍHO DNE 5.12.2016

- 110 Na základě dohody s p. Heřmanským, majitelem pozemku p.č. 30/14 v sousedství Kulturního domu, bude část obecního pozemku p.č. 30/1 za Kulturním domem oplocena.

zhotovitel

Obec zřídí plot rovnoběžně s ul. V Uliče, od rohu pozemku p.č. 351/2 k rohu Kulturního domu. Půjde o kovové sloupky a poplastované drátěné pletivo, v. 180cm a vjezdovou bránu š. 3m, otevíranou směrem dolů, k fasádě KD. Z druhé strany této části pozemku, od parkoviště před hlavním vstupem, zřídí obdobný plot p. Heřmanský. Zhot. ocení VcP.

ÚKOLY Z 35. KONTROLNÍHO DNE 12.12.2016

- 111 Zhotovitel upozorňuje na riziko **zanášení okapu**, lapače, vsakovacího potrubí a jámy jehličím ze dvou vzrostlých jehličnatých stromů (jedle) u JZ fasády KD (k ulici V Uliče).
Bude konzultováno s p. Jiřím Matyskou (tel. 602 336 276), který v obci provádí údržbu stromů.
22.3.2017 Objednatel požádá o povolení kácení 2 vzrostlých stromů.

12.4.2017 Obvod stromu v 1.3 m je menší než 80 cm, povolení není třeba.

- 113 Zhotovitel předal TDI tech. listy k plynovým **kotlům** Immergas Victrix PRO 35 2 ErP. Referenčním výrobkem je Geminox THR 10-35C. Obj. souhlasí s navrženým zařízením.
21.12.2016 Odvod kondenzátu je níže, než odpadní potrubí kanalizace. V místnosti 01.08 jsou umístěny vzduchotechnické jednotky. Také odvod kondenzátu z těchto jednotek je níže, než kanál. potrubí. Neřešeno v PD. Zhot. navrhne společně přečerpávání s tím, že přepad bude pro případ poruchy čerpadla sveden do jímky-šachty v 01.06 (bod 20). Zhot. ocení VcP.

ÚKOLY Z 36. KONTROLNÍHO DNE 19.12.2016

- 115 Obj. požaduje přivedení el. kabelu na JV fasádu k předzahrádce restaurace.
1.3.2017 Zhotovitel osadí chráničku s protahovacím drátem a v rozvaděči v 1PP bude rezerva 12 pozic, viz bod č.2

ÚKOLY Z 37. KONTROLNÍHO DNE 21.12.2016

- 116 Obj. požaduje zarovnat stěnu ve skladu nápojů 1.10. Zhot. ocení VcP.

ÚKOLY Z 39.-41. KONTROLNÍHO DNE 4.1.2017, 11.1.2017, 18.1.2017

- 125 Obj. požaduje provést **nátěry** kovových zárubní v 1.PP. Zhot. ocení VcP.
126 Obj. požaduje doplnit okruh 5 **svítidel** za "šálou" na jevišti s ovládáním v místech intercomů. Zhot. ocení VcP.
22.2.2017 Kabeláž nainstalována.

ÚKOLY Z 42. KONTROLNÍHO DNE 25.1.2017

- 127 Podlaha na sále
1.2.2017 parkety na sále budou opatřeny trojnásobným lakem, VV uvádí dvojnásobný. Jedná se o VcP.

ÚKOLY Z 43. KONTROLNÍHO DNE 1.2.2017

- 130 Stávající provedení omítek ve sklepech je nepřijatelné. Nutno opravit na standard štuk s malbou. Zhotovitel dopočte VcP.
15.3.2017 Objednatel požaduje před malbou vyspravit povrchy v 01.02, 01.07 a 01.09. Zhotovitel ocení VcP.

ÚKOLY Z 45. KONTROLNÍHO DNE 22.2.2017

- 137 Objednatel požaduje v místnosti pro sudy vysadit vodcovodní kohout. Zhotovitel nacení VcP.

ÚKOLY Z 47. KONTROLNÍHO DNE 8.3.2017

- 138 Objednatel požaduje osadit madla na schody do sálu, na schody před foyer a zábradlí mezi restaurací a sál. Madlo u rampy obj. upřesní. Zhot. ocení VcP.
15.3.2017 specifikováno madlo na venkovním schodišti u vstupu do foyer.
140 Objednatel potvrzuje že práce v 1PP budou umožněny do 24.4.2017.
141 Zhotovitel potvrzuje možný termín **kolaudace** od 30.4.2017. Zhotovitel připraví ke kolaudaci 3 x dokladovou složku.
22.3.2017 objednatel zajistí měření pitné vody.
22.3.2017 Zhotovitel zajistí měření hluku, geometrický plán zaměření stavby vč. podání na k.ú.
5.4.2017 Termín kolaudace byl vypsán na 27.4.2017 od 13:00 hod

ÚKOLY Z 49. KONTROLNÍHO DNE 22.3.2017

- 144 Objednatel požaduje lokálně zlepšit kvalitu štuků před malováním (hnízda, opravit rohy).
5.4.2017 Je třeba lokálně opravit i povrchy stropů před malováním.
145 Objednatel doporučuje provést veškeré komplety v sálu a v režii před finálním nátěrem parket.
29.3.2017 Opona a závěs na pódiu mohou být zavěšeny v den předání stavby. V místě práce budou parkety zakryty.

ÚKOLY Z 50. KONTROLNÍHO DNE 29.3.2017

- 146 Budoucí nájemce bude zaškolen na obsluhu gastro. Termín bude upřesněn.
5.4.2017 Školení gastro proběhne 7.4.2017 od 9:00 hod za přítomnosti budoucího nájemce.
147 V projektu není řešen požární vodovod k vnitřnímu hydrantu, zhotovitel ocení VcP.
149 V režii bude nad stolem lišta se zásuvkami a s předřazeným vypínačem, zhotovitel ocení příp. VcP.

ÚKOLY Z 51. KONTROLNÍHO DNE 5.4.2017

informace

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

informace

zhotovitel

objednatel

zhotovitel

informace

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

informace

informace

informace

informace

zhotovitel

- 150 Objednatel upřesňuje požadavek na montáž EZS z komponentů Jablotron.
151 Objednatel si provede zábradlí na sále ve vlastní režii, madla a zábradlí před sálem budou upřesněna.
152 Objednatel si provede venkovní zahradnické úpravy vlastním nákladem. Zhotovite zlikviduje stavení odpad. MnP budou odečteny.
153 Objednatel souhlasí s domontováním žaluzií od 17.4.2017.

NOVÉ ÚKOLY Z 52. KONTROLNÍHO DNE 12.4.2017

- 154 Předání stavby proběhne dne 17.4.2017 od 13:00 hod.
155 Zhotovitel vyvede na fasádu vedle vstupních dveří napájení elektro ze světla zádveří.
156 V místnosti WC ZTP došlo ke kolizi s umyvadlem, bude osazeno užší, které nebude ZTP.

Zapsal: Ing. Chmel – TDI 12.4.2017

objednatel
objednatel
informace
informace
zhotovitel
zhotovitel

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
RADONICE**

Základní škola a Mateřská škola Radonice

ZŠ a MŠ Radonice, Na Skále 185, 250 73 Radonice
příspěvková organizace, IČO: 70989702
gsm: 721 482 760, e-mail: ms.radonice@seznam.cz
<http://msradonice-cz.webnode.cz/>

Vážený pan
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce Radonice

Informace o přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin, a to od 28.7.2017 do 1.9.2017 včetně.

Odůvodnění:

Čerpání řádné dovolené pedagogů mateřské školy v termínu od 31.7. – 25.8.2017
Přípravný týden (bez dětí) 28.8.- 1.9.2017

MŠ zahájí svůj běžný provoz 4.9.2017

V Radonicích dne 10. 4. 2017

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA RADONICE**
Na Skále 185
250 73 Jenštejn, Praha - východ
příspěvková organizace
IČO: 70989702, Tel.: 721 482 760


Mgr. Lenka Kremlíková
ředitelka ZŠ a MŠ Radonice

ZÁPIS z kontr. dne č. 2 konaného dne **12.4.2017** Přítomní: viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Základní škola Radonice - 1. etapa“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

dd.mm.rrrr nový zápis

U splněných úkolů bude poznámka **splněno-vypouští se** Nové úkoly budou číslvány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslvány rovněž v číselné řadě a budou označeny

informace

Dokončené části úkolů budou označeny hnědý text Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol

zajišťuje

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 5.4.2017

- 1 Zhotovitel předal objednateli měsíční finanční harmonogram.
- 2 Objednatel zajistil archeologický dohled, provádí firma Pueblo, Mgr. Hušták 774903255.
- 3 Projektant upřesnil vytyčení stavby. Projektant zeleně upřesnil přesazení stromů.
- 4 Objednatel upozorňuje, že jedná o převodu pozemku 188/18 a oplocení by pak proběhlo až na hranici tohoto pozemku.

splněno

informace

splněno

informace

NOVÉ ÚKOLY Z 2. KONTROLNÍHO DNE 12.4.2017

- 5 V západní části zjištěna vyšší mocnost ornice, ve východní nižší.

informace

Zapsal: Ing. Chmel – TDI 12.4.2017

ZÁPIS z kontr. dne č. 3 konaného dne **19.4.2017** Přítomni: viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Základní škola Radonice – 1. etapa“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

dd.mm.rrrr nový zápis

U splněných úkolů bude poznámka splněno-vypouští se Nové úkoly budou číslvány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslvány rovněž v číselné řadě a budou označeny

informace

Dokončené části úkolů budou označeny hnědý text Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol

zapišuje

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 5.4.2017

2 Objednatel zajistil archeologický dohled, provádí firma Pueblo, Mgr. Hušák 774903255.

19.4.2017 archeolog může zkontrolovat základové pásy 24.4.

objednatel

4 Objednatel upozorňuje, že jedná o převodu pozemku 188/18 a oplocení by pak proběhlo až na hranici tohoto pozemku.

informace

ÚKOLY Z 2. KONTROLNÍHO DNE 12.4.2017

5 V západní části zjištěna vyšší mocnost ornice, ve východní nižší.

19.4.2017 výška skřínky je cca 70 cm namísto projektovaných 30 cm, zvětší se objem násypů.

informace

NOVÉ ÚKOLY Z 3. KONTROLNÍHO DNE 19.4.2017

6 Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je ve skluzu s finančním harmonogramem. Zatím jsou odvedeny práce za cca 20 tis, plánovaný objem do konce měsíce je 773 tis!

informace

7 Objednatel požaduje předložení systému řízení jakosti, systému řízení rizik a BOZP.

zhotovitel

8 Zhotovitel upozorňuje na neshody v projektu a 21.4. dopoledne pošle konkrétní specifikaci. Zhotovitel pozve projektanta 24.4. k vysvětlení.

zhoovitel, objednatel

9 Vsakovací zkouška je plánována na 24.4.

informace

Zapsal: Ing. Chmel – TDI 19.4.2017

Zpráva o činnosti Kulturního centra Radonice

Od 1.10. 2016 do 31.12.2016

V období od 1.10. 2016 do 31.12.2016 byly uskutečněny 3 plánované akce

Z toho :

- Divadelní představení : **Do ložnice vstupujte jednotlivě**
- Vítání občánek
- Charitativní akce (Lucie Burdová)
- Vánoční vystoupení (RP Amerika)

Za kulturní pořady zapláceno celkem : **58.080,-**

Vybráno na vstupném : **26.100,-**

Oldřiška Mrázová

Zpráva o činnosti Kulturního centra Radonice

Od 1.1.2017 do 31.3.2017

Rozpis pravidelných akcí v OD :

Pondělí : výtvarný kroužek (klubovna), ZUMBA (sál)

Úterý : Power jóga

Středa : Cvičení pro seniory, Babaletky

Čtvrtek : Kurz angličtiny(klubovna)

1x měsíčně se schází seniorky

V období od 1.1. 2017 do 31.3.2017 byly uskutečněny 3 plánované akce, 3x pronájem klubovny

Z toho :

- Divadelní představení pro děti : **Jak šel kozlík do světa**

- Večerní divadelní představení : **Manželský čtyřúhelník**

-Koncert : **MARUSH (Ondřej Hejma)**

Za kulturní pořady zapláceno celkem : **59.535,-**

Vybráno na vstupném : **21.680,-**

Pronájem klubovny : **3.630,-**

Kancelářské potřeby : **390,-**

Občerstvení a květiny pro herce : **800,-**

Oldřiška Mrázová

Ing. Jaroslav Trávníček, auditor KACR, osvědčení číslo 137
Hostinského 1539, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

Obec Radonice
Na Skále 185
250 73 Radonice

V Praze dne 18.4.2017

Věc:

Dopis auditora zastupitelstvu Obce Radonice

Vážené zastupitelstvo,


Provedl jsem v souladu se směrnicemi KACR prověrku přezkoumání hospodaření za rok 2016 ve Vaší obci. V závěrečném stanovisku jsem uvedl, že jsem při pověření nezaznamenal žádné skutečnosti, které by vedly k domněnce, že předložená účetní závěrka nezobrazuje věrně majetek, závazky a vlastní jmění prověřované obce.

Dovolujeme si touto cestou upozornit na :

- nutnost průběžného aktualizování rozpočtu (rozpočtová opatření)

Závěrem bychom chtěli poděkovat za vzornou spolupráci při prováděném ověřování celému Vašemu úřadu a účetní firmě, která zpracování účetnictví zajišťuje.

S pozdravem


Ing. Jaroslav Trávníček - auditor KACR



Předáno a projednáno dne

Podpis: