



Obec Radonice
Rada obce

**Zápis č. 22/2017 ze schůze Rady obce
konané dne 10. 7. 2017 na obecním úřadě v Radonicích**

Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.

Přítomno: 5 členů

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení:

Žádné usnesení ke kontrole.

Pořad jednání:

22/1 Faktury

22/2 Zápis z kontrolního dne č. 13 – stavba Základní školy Radonice – 1. etapa

22/1 Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:

- a) faktury č. 17FV161 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice“ – 1.etapa za měsíc červen 2017 společnosti KAZIKO a.s. ve výši 780.831,- Kč včetně DPH,
- b) faktury č. 17018 za konzultace v období 6/2017 Ing. Petru Chmelovi ve výši 39.600,- Kč,
- c) faktury č. 2017040 za technickou dokumentaci pro realizaci přípojky na akci „Základní škola Radonice“ společnosti atelier free 69 s.r.o. ve výši 336.072,66.

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

22/2 Zápis z kontrolního dne č. 13 – stavba Základní školy Radonice – 1. etapa

Rada obce bere na vědomí Zápis č. 13 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa“ (příloha č. 1).

USNESENÍ č. 22/2017
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 10.7.2017

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:

Bod 22/2

- Zápis č. 13 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa“

B. Schvaluje:

Bod 22/1 a)

- proplacení faktury č. 17FV161 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice“ – 1.etapa za měsíc červen 2017 společnosti KAZIKO a.s. ve výši 780.831,- Kč včetně DPH,

Bod 22/1 b)

- proplacení faktury č. 17018 za konzultace v období 6/2017 Ing. Petru Chmelovi ve výši 39.600,- Kč,

Bod 22/1 c)

- proplacení faktury č. 2017040 za technickou dokumentaci pro realizaci přípojky na akci „Základní škola Radonice“ společnosti atelier free 69 s.r.o. ve výši 336.072,66.

.....
Ing. Stanislav Němec, MBA
Starosta obce

ZÁPIS z kontr. dne č. 13 konaného dne **28.6.2017** přítomni: viz samostatná prezentační listina
Stavba: „Základní škola Radonice - 1. etapa“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

U splněných úkolů bude poznamenáno

Dokončené části úkolů budou označeny hnědý text Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol

díl mm:rrrr nový zápis

informace
zajišťuje

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 5.4.2017

2. Objednatel zajistí archeologický dohled, provádí firma Pueblo, Mgr. Hušák 774903255.

ÚKOLY Z 7. KONTROLNÍHO DNE 17.5.2017

24. Objednatel požaduje vyvzorkovat a do 15.7.2017 dodat 13 šk. lavic+2 židlí, 2 uč. stoly+2 židle, 5 stolků druž.+20 židlí+4 skříňky.

ÚKOLY Z 9. KONTROLNÍHO DNE 31.5.2017

29. Okna s PO a zavrácem budou jen výklopná. V rámci oken lze posunout členění na max. š. křídla 1,1 m. Zhotovitel změny specifikuje a projektant vytvoří revizi výkresu.

1.6. zhotovitel specifikoval změny. 2.6. projektant revidoval výkresy. 5.6. objednatel potvrdil.

14.6.2017 zhotovitel žádá o kontakt na dodavatele navržení pohonů pro okna s PO.

30. Vnější líc okna možno zarovnat z vnějším lícem žb sloupů. Vnější ostění bude všude stejné.

ÚKOLY Z 11. KONTROLNÍHO DNE 14.6.2017

33. Přívod z traťové stanice provádí firma Elektromont Matějka, zodp. p. JUD. 724398678. Prověřuje se rozšíření rozpojovací skříň o 2 elektroměry.

34. Výztuže sloupů prostupující skrz hydroizolaci budou osvětřeny hydroizolační stěrkou.

NOVÉ ÚKOLY Z 12. KONTROLNÍHO DNE 21.6.2017

35. Objednatel konstatuje, že se na stavbě téměř týden nepracovalo. Objednatel upozorňuje na prodlení proti finančnímu harmonogramu, které zhotovitel nedohání.

26.6.2017 konkrétně specifikována zpoždění proti finančnímu harmonogramu. Zhotovitel finanční harmonogram aktualizuje.

36. TDI upozorňuje, že izolační pásy je možno aplikovat jen na rovný podklad - výstupky stazít, prohlubně vystěrkovat, zamést a pak teprve penetrovat, ne obráceně.

23.6.2017 spole hydroizolaci je třeba rozspachtlovat, místa poslepovaná z malých kousků nutno předělat, dodržovat přesahy.

37. Projektant specifikuje, co všechno obsahuje položka 401 - Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m v návaznosti na prováděné vícepráce.

28.6.2017 položka 401 obsahuje i přesun hmot pro betonový bude součástí ZL č.2.

38. Zhotovitel upozorňuje na nesoulad v překladech. Projektant prověří.

NOVÉ ÚKOLY Z 13. KONTROLNÍHO DNE 28.6.2017

39. Kontrolní den se mimořádně přesouvá z 5.6. na 3.6. a z 12.6. na 14.6. Pánové Hladík, Čuda, Nekola se již na stavbě nepodílí.

informace
zhotovitel
splněno
zhotovitel projektant
informace

Zapsal: Ing. Chmel – TDI 28.6.2017

PREZENČNÍ LISTINA

Stavba: „Základní škola Radonice – 1. etapa“

Kontrolní den č.: 13

Datum: 28.6.2017

[illegible]