



Obec Radonice
Rada obce

**Zápis č. 21/2018 ze schůze Rady obce
konané dne 16. 7. 2018 na obecním úřadě v Radonicích**

Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.

Přítomno: 5 členů

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení:

RO 17/6 - provést opatření navrhovaná DI PČR, ohledně značení cyklostezky podél ulice Počernická a jejich realizaci (místostarosta obce), **realizuje se**

Pořad jednání:

21/1 Obytná zástavba Radonice parc.č. 205/9

21/2 Informace starosty obce + různé

21/1 Obytná zástavba Radonice parc.č. 205/9

Rada obce bere na vědomí Zápis č. 8 z kontrolního dne na stavbě „Obytná zástavba Radonice p.č. 205/9 a Propojení vodovou Vinořská“ (příloha č. 1).

21/2 Informace starosty obce + různé

- a) Rada obce bere na vědomí Protokol z jednání Okresního soudu Praha – východ se společností GREEN PROJECT s.r.o. (příloha č. 2).

USNESENÍ č. 21/2018
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 16. 7. 2018

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:

Bod 21/1

- Zápis č. 8 z kontrolního dne stavby „Obytná zástavba Radonice p.p.č. 205/9 a Propojení vodovodu Vinořská“.

Bod 21/2

- Informace starosty obce + různé.

.....
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

ZÁPIS z kontr. dne č. 8 konaného dne **16.07.2018** Přítomni: viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Obytná zástavba Radonice p.p.č. 205/9 a Propojení vodovodu Vinořská“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

dd.mm.yyyy nový zápis

U splněných úkolů bude poznámka **splněno-vypouští se** Nové úkoly budou číslovány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny **informace**

Dokončené části úkolů budou označeny **hnědý text** Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol **zajišťuje**

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 28.5.2018

1 Pro zařízení staveniště a pro deponii ornice jsou určeny pozemky 205/92-93. Stavba se pohybuje jen ve vytyčeném koridoru, na zbylé pozemky se nesmí vstupovat. **informace**

3 Archeologický průzkum objednan u ÚAPPSC (p. Baloun 725 514 301). **informace**

4 Zhotovitel zajistí DIO, DIR a vytyčení stávajících inženýrských sítí. **zhotovitel**

11.6.2018 DIO schváleno. **informace**

ÚKOLY Z 2. KONTROLNÍHO DNE 4.6.2018

5 Zhotovitel informoval, že po dodání materiálu zahájí podkladku kanalizace od Š6 k Š1. V mezičase bude pracovat na energetických pilířcích.

11.6.2018 na stavbě se již týden nepracuje. Zhotovitel zjedná nápravu.

16.7.2018 práce obnoveny. **splněno**

ÚKOLY Z 3. KONTROLNÍHO DNE 11.6.2018

7 Na stavbě se týden nepracuje, ačkoliv je to možné. Objednatel upozorňuje na závazné milníky a možnou penalizaci. Zhotovitel zjedná nápravu. **zhotovitel**

ÚKOLY Z 4. KONTROLNÍHO DNE 18.6.2018

10 PVK upozorňuje na nedostatečnou retenci z důvodů výškových poměrů nové kanalizace a z toho plynoucího rizika zatápnění RD při vzniku havarijních situací. **informace**

Šachtu Š8 nutno vybavit nerezovým uzávěrem na vtoku do šachty. Průměr šachty 1200 mm, tl. stěny 120 mm, osazená poklopem DN 800, typ Pamrex, ve kterém bude umístěno

11 ovládání šoupěte. Zhotovitel nacení vícepráce. **zhotovitel**

Propoj mezi ČS a Š8 provést z PVC SN12, plnostěnná trubka. Prostup do ČS provést jádrovým vývrtem mimo spoje šachty, segmentové těsnění Taylor seal a z obou stran zatmelit

12 hmotou Ergelit. **zhotovitel**

13 Na soukromé části kanalizační přípojky všech RD musí být osazeny zpětné klapky z důvodů uvedených v bodě 10. **informace**

14 PVK upozorňuje, že kanalizační potrubí od ČS po Š6 je součástí retenčního prostoru ČS. **informace**

15 Před zásypem kanalizačního potrubí a způsobu napojení nové kanalizace do ČS je nutné přizvat technický dozor PVK. **zhotovitel**

ÚKOLY Z 5. KONTROLNÍHO DNE 25.6.2018

16 Sloup VO v místě parkoviště ZTP bude přesunut do zeleného pásu před pozemkem 205/89. **informace**

17 Uliční vpusti budou kryty plastovou mříží. **informace**

18 Zhotovitel předloží variantu vegetačních dílců, které splňují požadavky na pojezd vozidel v obytné zóně. **zhotovitel**

19 Vsakovací šachty budou v provedení se stupačkami a poklopy budou v provedení pro pojezd vozidel v obytné zóně. **informace**

ÚKOLY Z 6. KONTROLNÍHO DNE 2.7.2018

23 Zhotovitel předloží vytyčovací protokoly. Zhotovitel bude postupně předkládat dokumenty ke stavbě. **zhotovitel**

ÚKOLY Z 7. KONTROLNÍHO DNE 9.7.2018

24 Vzhledem k obrovskému skluzu prací zhotovitel obratem vypracuje a předloží denní plán do 30.7. s nutným personálním, strojním a materiálovým zajištěním. **zhotovitel**

NOVÉ ÚKOLY Z 8. KONTROLNÍHO DNE 16.7.2018

25 V obci se používají svítidla typ VIII 23 W, 40 W viz www.kabelspoj.cz. Tento typ může nahradit již nevyřáběná svítidla. **informace**

Zapsal: Ing. Chmel, 16.7.2018