



Obec Radonice

Rada obce

**Zápis č. 32/2020 ze schůze Rady obce
konané dne 21. 9. 2020 na obecním úřadě v Radonicích**

Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.

Přítomno: 5 členů

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení:

Žádné usnesení ke kontrole.

Pořad jednání:

- 32/1 Faktury
- 32/2 Stavba ZŠ Radonice
- 32/3 Příspěvek na provoz ZŠ Radonice
- 32/4 Informace starosty obce + různé

32/1 Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:

- a)** faktury č. 4102478394 za dodávku elektřiny pro OÚ a MŠ a ZŠ Radonice za období 1.8. – 31.8.2020 společnosti E.ON Energie, a.s. ve výši 28.038,- Kč včetně DPH.

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

32/2 Stavba ZŠ Radonice

Rada obce bere na vědomí:

- a)** zápis č. 8 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ze dne 9. 9. 2020 (příloha č. 1),
- b)** zápis č. 8 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne 9. 9. 2020 (příloha č. 2).

- c) zápis č. 9 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ze dne 16. 9. 2020 (příloha č. 3),
- d) zápis č. 9 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne 16. 9. 2020 (příloha č. 4).

32/3 Příspěvek na provoz ZŠ Radonice

Na základě žádosti ředitelky ZŠ a MŠ Radonice rada obce souhlasí s uvolněním příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Radonice ve výši 600.000,- Kč v rámci schváleného rozpočtu.

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

32/4 Informace starosty obce + různé

- a) Zasedání zastupitelstva obce se bude konat v pondělí 5. 10. 2020 od 19.00 hodin v Obecním domě Radonice.

USNESENÍ č. 32/2020
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 21. 9. 2020

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:

Bod 32/2 a)

- zápis č. 8 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ze dne 9. 9. 2020.

Bod 32/2 b)

- zápis č. 8 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne 9. 9. 2020.

Bod 32/2 c)

- zápis č. 9 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ze dne 16. 9. 2020.

Bod 32/2 d)

- zápis č. 9 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne 16. 9. 2020.

Bod 32/4 a)

- Informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:

Bod 32/1 a)

- proplacení faktury č. 4102478394 za dodávku elektřiny pro OÚ a MŠ a ZŠ Radonice za období 1.8. – 31.8.2020 společností E.ON Energie, a.s. ve výši 28.038,- Kč včetně DPH.

Bod 32/3

- na základě žádosti ředitelky ZŠ a MŠ Radonice uvolnění příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Radonice ve výši 600.000,- Kč v rámci schváleného rozpočtu.

.....
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

ZÁPIS z kontr. dne č. 8 konaného dne **09.09.2020** Přítomni: viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Základní škola Radonice - etapa II. A“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

U splněných úkolů bude poznámka **splněno-vypouští se** Nové úkoly budou číslovány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny **informace**
Dokončené části úkolů budou označeny **hnědý text** Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol **zajišťuje**

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 15.07.2020

1.6 Změnové listy budou obsahovat následující náležitosti: • popis změny • souhlas TDI, projektanta, investora • položkový rozpočet • oddělovat etapu II.A a II.B • předložit p. Pokorný. **informace**

1.7 Faktury budou obsahovat následující náležitosti: • isprofin • souhlas TDI, investora • celková cena zaokrouhlená na celé Kč • oddělovat etapu II.A a II.B. **informace**

1.9 Zhotovitel připraví následující změnové listy: • chybějící radonové drenáže

22.07.2020 - projektant potvrzuje chybějící radonové drenáže, chybějící štěrkový klín pod objektem, chybějící prefa průvlaky ve výkazu výměr. **informace**

09.09.2020 - zhotovitel předložil změnové listy na chybějící radonové drenáže ke schválení objednateli. Potrubí bude uloženo ve štrčku 0-63 dle projektu. **investor**

ÚKOLY Z 4. KONTROLNÍHO DNE 05.08.2020

4.1 Projektant upřesňuje, že vedení silnoproudu je uvažováno v podlaze a vedení slaboproudu je uvažováno v podhledech. **informace**

4.2 Chodníky u budovy A budou kopírovat stávající terén. **informace**

ÚKOLY Z 5. KONTROLNÍHO DNE 12.08.2020

5.3 Zhotovitel doplní chybějící ocelovou konstrukci pod VZT jednotku tělocvičny. Jedná se o vícepráci. **zhotovitel**

5.5 Projektant prověřil, že průchodky přes střešní elektro mohou být jak z oceli tak z plastu. **informace**

ÚKOLY Z 6. KONTROLNÍHO DNE 19.08.2020

6.2 Zhotovitel nenalezl ve výkazu výměr opěrné zidky pro zvýšený záhon. Projektant prověřil.

09.09.2020 - projektant potvrzuje chybějící opěrné zidky pro zvýšený záhon. Bude řešeno jako vícepráce s terénními úpravami okolo budovy. **informace**

ÚKOLY Z 7. KONTROLNÍHO DNE 26.08.2020

7.1 Investor uvažuje umístit nad vsakem DD hřiště. Investor si zajistí projekt. Zemina z vývrtů bude odvezena. **investor**

NOVÉ ÚKOLY Z 8. KONTROLNÍHO DNE 09.09.2020

8.1 Projektant upřesnil rám pro tepelná čerpadla z UPE100 a rám pro ochranu VZT z UPE50. Dle vyjádření VZT není povinnost instalovat stříšku na odvětrání CHÚC. **informace**

8.2 Zhotovitel doloží vytyčovací protokoly, změny pilot vč. autorizace, protokoly k pilotám, autorizaci dokumentace prefy. **zhotovitel**

8.3 Zhotovitel předal technologický postup pro montáž prefy. **informace**

8.4 Střešní vpusti vč. havarijních budou vyhrívány. **informace**

Zapsal: Ing. Chmel – 09.09.2020

ZÁPIS z kontr. dne č. 8 konaného dne **09.09.2020** Přítomni: viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Základní škola Radonice - etapa II. B“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

U splněných úkolů bude poznámka	splněno-vypouští se	Nové úkoly budou číslovány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny	informace
Dokončené části úkolů budou označeny	hnědý text	Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol	zajišťuje

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 15.07.2020

- 1.6 Změnové listy budou obsahovat následující náležitosti: • popis změny • souhlas TDI, projektanta, investora • položkový rozpočet • oddělovat etapu II.A a II.B • předložit p. Pokorný.
1.7 Faktury budou obsahovat následující náležitosti: • isprofin • souhlas TDI, investora • celková cena zaokrouhlená na celé Kč • oddělovat etapu II.A a II.B.
1.9 Zhotovitel připraví následující změnové listy: • chybějící radonové drenáže

informace
informace

22.07.2020 - projektant potvrzuje chybějící radonové drenáže, chybějící štěrkový klín pod objektem, chybějící prefa průvlaky ve výkazu výměr.

informace

09.09.2020 - zhotovitel předložil změnové listy na chybějící radonové drenáže ke schválení objednateli. Potrubí bude uloženo ve štěrku 0-63 dle projektu.

investor

ÚKOLY Z 4. KONTROLNÍHO DNE 05.08.2020

- 4.1 Projektant upřesňuje, že vedení silnoproudu je uvažováno v podlaze a vedení slaboproudu je uvažováno v podhledech.
4.2 Chodníky u budovy A budou kopírovat stávající terén.

informace
informace

ÚKOLY Z 5. KONTROLNÍHO DNE 12.08.2020

- 5.3 Zhotovitel doplní chybějící ocelovou konstrukci pod VZT jednotku tělocvičny. Jedná se o vícepráci.
5.5 Projektant prověřil, že průchodky přes střechu pro elektro mohou být jak z oceli tak z plastu.

zhotovitel
informace

ÚKOLY Z 6. KONTROLNÍHO DNE 19.08.2020

- 6.2 Zhotovitel nenalezl ve výkazu výměr opěrné zídky pro zvýšený záhon. Projektant prověří.

09.09.2020 - projektant potvrzuje chybějící opěrné zídky pro zvýšený záhon. Bude řešeno jako vícepráce s terénními úpravami okolo budovy.

informace

ÚKOLY Z 7. KONTROLNÍHO DNE 26.08.2020

- 7.1 Investor uvažuje umístit nad vsakem DD hřiště. Investor si zajistí projekt. Zemina z vývrtů bude odvezena.

investor

NOVÉ ÚKOLY Z 8. KONTROLNÍHO DNE 09.09.2020

- 8.1 Projektant upřesnil rám pro tepelná čerpadla z UPE100 a rám pro ochranu VZT z UPE50. Dle vyjádření VZT není povinnost instalovat stříšku na odvětrání CHÚC.
8.2 Zhotovitel doloží vytyčovací protokoly, změny pilot vč. autorizace, protokoly k pilotám, autorizaci dokumentace prefy.
8.3 Zhotovitel předal technologický postup pro montáž prefy.
8.4 Střešní vpusti vč. havarijních budou vyhlívané.

informace
zhotovitel
informace
informace

Zapsal: Ing. Chmel – 09.09.2020

ZÁPIS z kontr. dne č. 9 konaného dne 16.09.2020 Přítomni: viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Základní škola Radonice - etapa II. A“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.				dd mm.rrrr - nový zápis	
U splněných úkolů bude poznámka	splněno-vypouští se	Nové úkoly budou	číslovány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou	číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny	informace
Dokončené části úkolů budou označeny	hnědý text	Úkoly budou označeny	heslem nové úkoly a za	textem bude označení, kdo úkol	zajišťuje

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 15.07.2020

1.6	Změnové listy budou obsahovat následující náležitosti: • popis změny • souhlas TDI, projektanta, investora • položkový rozpočet • oddělovat etapu II.A a II.B • předložit p. Pokorný.	informace
1.7	Faktury budou obsahovat následující náležitosti: • isprofin • souhlas TDI, investora • celková cena zaokrouhlená na celé Kč • oddělovat etapu II.A a II.B.	informace
1.9	Zhotovitel připraví následující změnové listy: • chybějící radonové drenáže	
	22.07.2020 - projektant potvrzuje chybějící radonové drenáže, chybějící štěrkový klín pod objektem, chybějící prefa průvlaky ve výkazu výměr.	informace
	09.09.2020 - zhotovitel předložil změnové listy na chybějící radonové drenáže ke schválení objednateli. Potrubí bude uloženo ve šterku 0-63 dle projektu.	
	16.09.2020 - jednotkové ceny neodpovídají cenové hladině rozpočtu stavby. Investor vrací ke korekci.	zhotovitel

ÚKOLY Z 4. KONTROLNÍHO DNE 05.08.2020

4.1	Projektant upřesňuje, že vedení silnoproudu je uvažováno v podlaze a vedení slaboproudu je uvažováno v podhledech.	informace
4.2	Chodníky u budovy A budou kopírovat stávající terén.	informace

ÚKOLY Z 5. KONTROLNÍHO DNE 12.08.2020

5.3	Zhotovitel doplní chybějící ocelovou konstrukci pod VZT jednotku tělocvičny. Jedná se o vícepráci.	zhotovitel
5.5	Projektant prověřil, že průchodky přes střechu pro elektro mohou být jak z oceli tak z plastu.	informace

ÚKOLY Z 6. KONTROLNÍHO DNE 19.08.2020

6.2	Zhotovitel nenalezl ve výkazu výměr opěrné zidky pro zvýšený záhon. Projektant prověří.	
	09.09.2020 - projektant potvrzuje chybějící opěrné zidky pro zvýšený záhon. Bude řešeno jako vícepráce s terénními úpravami okolo budovy.	informace

ÚKOLY Z 7. KONTROLNÍHO DNE 26.08.2020

7.1	Investor uvažuje umístit nad vsakem DD hřiště. Investor si zajistí projekt. Zemina z vývrtů bude odvezena.	investor
-----	--	----------

ÚKOLY Z 8. KONTROLNÍHO DNE 09.09.2020

8.1	Projektant upřesnil rám pro tepelná čerpadla z UPE100 a rám pro ochranu VZT z UPE50. Dle vyjádření VZT není povinnost instalovat stříšku na odvětrání CHÚC.	informace
8.2	Zhotovitel doloží vytyčovací protokoly, změny pilot vč. autorizace, protokoly k pilotám, autorizaci dokumentace prefy.	zhotovitel
	16.09.2020 - byla předána autorizovaná dokumentace prefy.	
8.3	Zhotovitel předal technologický postup pro montáž prefy.	informace
8.4	Střešní vpusti vč. havarijních budou vyhřívané.	informace

NOVÉ ÚKOLY Z 9. KONTROLNÍHO DNE 16.09.2020

	Vzhledem ke snížení průvlaků v krčku budou dveře D4 a okna O9, O10, O11 sníženy pod průvlak. U dveří D4 bude průchod snížen na 2100 mm.	
	Vzhledem ke zvýšení průvlaků u tělocvičny budou okna O19 zvětšena ve fixní části a okna O18 budou posunuta pod průvlak.	
9.1	Okno O15 na schodišti nebude mít oákový ovladač. U vnitřních dveří s požární odolností není požadavek na Uw.	informace

Zapsal: Ing. Chmel – 17.09.2020

ZÁPIS z kontr. dne č. 9 konaného dne **16.09.2020** Přítomni: viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Základní škola Radonice - etapa II. B“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

dd.mn.rrrr - nový zápis

U splněných úkolů bude poznámka **splněno-vypouští se** Nové úkoly budou číslovány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny **informace**

Dokončené části úkolů budou označeny **hnědý text** Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol **zajišťuje**

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 15.07.2020

1.6 Změnové listy budou obsahovat následující náležitosti: • popis změny • souhlas TDI, projektanta, investora • položkový rozpočet • oddělovat etapu II.A a II.B • předložit p. Pokorný.

informace

1.7 Faktury budou obsahovat následující náležitosti: • isprofin • souhlas TDI, investora • celková cena zaokrouhlená na celé Kč • oddělovat etapu II.A a II.B.

informace

1.9 Zhotovitel připraví následující změnové listy: • chybějící radonové drenáže

informace

22.07.2020 - projektant potvrzuje chybějící radonové drenáže, chybějící štěrkový klín pod objektem, chybějící prefa průvlaky ve výkazu výměr.

informace

09.09.2020 - zhotovitel předložil změnové listy na chybějící radonové drenáže ke schválení objednateli. Potrubí bude uloženo ve štěrku 0-63 dle projektu.

16.09.2020 - jednotkové ceny neodpovídají cenové hladině rozpočtu stavby. Investor vrací ke korekci.

zhotovitel

ÚKOLY Z 4. KONTROLNÍHO DNE 05.08.2020

4.1 Projektant upřesňuje, že vedení silnoproudu je uvažováno v podlaze a vedení slaboproudu je uvažováno v podhledech.

informace

4.2 Chodníky u budovy A budou kopírovat stávající terén.

informace

ÚKOLY Z 5. KONTROLNÍHO DNE 12.08.2020

5.3 Zhotovitel doplní chybějící ocelovou konstrukci pod VZT jednotku tělocvičny. Jedná se o vícepráci.

zhotovitel

5.5 Projektant prověřil, že průchodky přes střechnu pro elektro mohou být jak z oceli tak z plastu.

informace

ÚKOLY Z 6. KONTROLNÍHO DNE 19.08.2020

6.2 Zhotovitel nenalezl ve výkazu výměr opěrné zídky pro zvýšený záhon. Projektant prověří.

09.09.2020 - projektant potvrzuje chybějící opěrné zídky pro zvýšený záhon. Bude řešeno jako vícepráce s terénními úpravami okolo budovy.

informace

ÚKOLY Z 7. KONTROLNÍHO DNE 26.08.2020

7.1 Investor uvažuje umístit nad vsakem DD hřiště. Investor si zajistí projekt. Zemina z vývrtů bude odvezena.

investor

ÚKOLY Z 8. KONTROLNÍHO DNE 09.09.2020

8.1 Projektant upřesnil rám pro tepelná čerpadla z UPE100 a rám pro ochranu VZT z UPE50. Dle vyjádření VZT není povinnost instalovat stříšku na odvětrání CHÚC.

informace

8.2 Zhotovitel doloží vytyčovací protokoly, změny pilot vč. autorizace, protokoly k pilotám, autorizaci dokumentace prefy.

zhotovitel

16.09.2020 - byla předána autorizovaná dokumentace prefy.

8.3 Zhotovitel předal technologický postup pro montáž prefy.

informace

8.4 Střešní vpusti vč. havarijních budou vyhřívány.

informace

NOVÉ ÚKOLY Z 9. KONTROLNÍHO DNE 16.09.2020

Vzhledem ke snížení průvlaků v krčku budou dveře D4 a okna O9, O10, O11 sníženy pod průvlak. U dveří D4 bude průchod snížen na 2100 mm.

Vzhledem ke zvýšení průvlaků u tělocvičny budou okna O19 zvětšena ve fixní části a okna O18 budou posunuta pod průvlak.

9.1 Okno O15 na schodišti nebude mít pákový ovladač. U vnitřních dveří s požární odolností není požadavek na Uw.

informace

Zapsal: Ing. Chmel – 17.09.2020