



**Obec Radonice**  
Rada obce

---

**Zápis č. 13/2021 ze schůze Rady obce  
konané dne 17. 5. 2021 na obecním úřadě v Radonicích**

**Upozornění:** tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.

Přítomno: 4 členové

Omluveni: Václav Myslivec

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA

**Kontrola plnění usnesení:**

**RO 12/5 b)** předložit Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 jako bod jednání zastupitelstva obce ke schválení (**místostarosta obce**), **trvá**

**RO 12/6** informovat společnost Alza.cz o nesouhlasném rozhodnutí ohledně umístění výdejního boxu (**obecní úřad**), **splněno**

Pořad jednání:

13/1 Faktury

13/2 Stavba ZŠ Radonice

13/3 Rekonstrukce Nebeského rybníka

13/4 Příspěvek na žáky navštěvující ZŠ Satalice

13/5 Výběrové řízení na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Radonice

13/6 Informace starosty obce + různé

**13/1 Faktury**

Rada obce projednala a schválila proplacení:

- a) faktury č. 2021053 za právní služby v souvislosti s veřejnými zakázkami ZŠ Radonice – venkovní učebna, hřiště a vnitřní vybavení společnosti KAROLAS Legal s.r.o., Praha 1 ve výši 57.475,- Kč včetně DPH.

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0

**13/2 Stavba ZŠ Radonice**

**1) etapa II.A**

- a) Rada obce bere na vědomí zápis č. 38 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ze dne 12. 5. 2021 (příloha č. 1).

## **2) etapa II.B**

- a) Rada obce bere na vědomí zápis č. 38 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne 12. 5. 2021 (příloha č. 2).

### **13/3 Rekonstrukce Nebeského rybníka**

Rada obce bere na vědomí:

- a) zápis č. 1 z kontrolního dne stavby „Odbahnění a opravy nádrže – rybník Nebesák“ ze dne 10. 5. 2021 (příloha č. 3).  
b) zápis č. 2 z kontrolního dne stavby „Odbahnění a opravy nádrže – rybník Nebesák“ ze dne 17. 5. 2021 (příloha č. 4).

### **13/4 Příspěvek na žáky navštěvující ZŠ Satalice**

Rada obce souhlasí s vyplacením příspěvku na žáky navštěvující ZŠ Satalice za druhé pololetí školního roku 2020/2021 s trvalým pobytem v obci Radonice ve výši 257.862,- Kč.

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0

### **13/5 Výběrové řízení na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Radonice**

- a) Rada obce bere na vědomí výpověď ředitelky ZŠ a MŠ Radonice Mgr. Lenky Kremlíkové k 31. 8. 2021 ze zdravotních důvodů.  
b) Rada obce vyhlašuje Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Radonice, p.o. (příloha č. 5).  
c) Rada obce ukládá obecnímu úřadu zveřejnit oznámení o konkurzním řízení na úřední desce a internetových serverech určených pro vyhledávání pracovních míst.  
d) Rada obce jmenuje členy konkurzní komise:  
- předseda komise: Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce  
- členové komise: Ing. Zdeněk Růžička – místostarosta obce  
Ing. Alena Martincová – členka školské rady  
Mgr. Monika Dragounová – odborník z oblasti školství  
Zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje, České školní inspekce a pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Radonice budou jmenováni po obdržení nominací.

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0

### **13/6 Informace starosty obce + různé**

Rada obce projednala podnět pana Hrdiny na zjednosměrnění ulice Nad Školou a pověřuje radní pana Stypolu a pana Formana, aby v součinnosti s velitelem obecní policie prověřili situaci a navrhli řešení.

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0

**USNESENÍ č. 13/2021**  
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 17. 5. 2021

---

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

**A. Bere na vědomí:**

**Bod 13/2 – 1.a)**

- zápis č. 38 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ze dne 12. 5. 2021.

**Bod 13/2 – 2.a)**

- zápis č. 38 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne 12. 5. 2021.

**Bod 13/3 a)**

- zápis č. 1 z kontrolního dne stavby „Odbahnění a opravy nádrže – rybník Nebesák“ ze dne 10. 5. 2021.

**Bod 13/3 b)**

- zápis č. 2 z kontrolního dne stavby „Odbahnění a opravy nádrže – rybník Nebesák“ ze dne 17. 5. 2021.

**Bod 13/5 a)**

- výpověď ředitelky ZŠ a MŠ Radonice Mgr. Lenky Kremlíkové k 31. 8. 2021 ze zdravotních důvodů.

**B. Schvaluje:**

**Bod 13/1 a)**

- proplacení faktury č. 2021053 za právní služby v souvislosti s veřejnými zakázkami ZŠ Radonice – venkovní učebna, hřiště a vnitřní vybavení společnosti KAROLAS Legal s.r.o., Praha 1 ve výši 57.475,- Kč včetně DPH.

**C. Vyhláší:**

**Bod 13/5 b)**

- Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Radonice, p.o.

**D. Souhlasí:**

**Bod 13/4**

- s vyplacením příspěvku na žáky navštěvující ZŠ Satalice za druhé pololetí školního roku 2020/2021 s trvalým pobytem v obci Radonice ve výši 257.862,- Kč.

**E. Ukládá:**

**Obecnímu úřadu**

**Bod 13/5 c)**

- zveřejnit oznámení o konkurzním řízení na úřední desce a internetových serverech určených pro vyhledávání pracovních míst.

**F. Jmenuje:**

**Bod 13/5 d)**

Členy konkurzní komise:

- předseda komise: Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce
- členové komise: Ing. Zdeněk Růžička – místostarosta obce  
Ing. Alena Martincová – členka školské rady  
Mgr. Monika Dragounová – odborník z oblasti školství

Zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje, České školní inspekce a pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Radonice budou jmenováni po obdržení nominací.

**G. Pověřuje:**

**Radní – pana Stypolu a pana Formana**

**Bod 13/6**

- aby v součinnosti s velitelem obecní policie prověřili možnost zjednosměrnění ulice Nad Školou a navrhli řešení.

.....  
Ing. Stanislav Němec, MBA  
starosta obce

**ZÁPIS z kontr. dne č. 38** konaného dne **12.05.2021** Přítomni: viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Základní škola Radonice - etapa II. A“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

*U splněných úkolů bude poznámka splněno-vypouští se. Nové úkoly budou číslovány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny informací. Dokončené části úkolů budou označeny hnědým textem. Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol vyřídil.*

**ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 15.07.2020**

- 1.6 Změnové listy budou obsahovat následující náležitosti: • popis změny • souhlas TDI, projektanta, investora • položkový rozpočet • oddělovat etapu II.A a II.B • předložit p. Pokorný.  
1.7 Faktury budou obsahovat následující náležitosti: • isprofin • souhlas TDI, investora • celková cena zaokrouhlená na celé Kč • oddělovat etapu II.A a II.B.

**ÚKOLY Z 6. KONTROLNÍHO DNE 19.08.2020**

- 6.2 Projektant potvrzuje chybějící opěrné zidky pro zvýšený záhon. Bude řešeno jako vícepráce s terénními úpravami okolo budovy. Ztracené bednění bude opatřeno stříškou s nosem.

**ÚKOLY Z 8. KONTROLNÍHO DNE 09.09.2020**

- 8.2 Zhotovitel doloží vytyčovací protokoly.

**ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE 25.11.2020**

- 18.2 Vnitřní dveře D12 se vyrábí v max. šíři 1100 mm, která je pro průchod technologie dostačující. Investor souhlasí se zúžením.  
18.3 Povrch zárubní a vnitřních dveří bude šedý jako u 1. stupně.

**ÚKOLY Z 19. KONTROLNÍHO DNE 02.12.2020**

- 19.2 Dle SoD musí být mistr přítomen na pracovišti a musí hlídat kvalitu prováděných prací.  
09.12.2020 - investor trvá na přítomnosti odpovědné osoby na každém pracovišti, aby nedocházelo k opakovanému porušování technologických postupů a nepořádku na stavbě.

**ÚKOLY Z 21. KONTROLNÍHO DNE 16.12.2020**

- 21.1 Zhotovitel navrhuje v tělocvičně a nářadovně sportovní podlahu Omnisport P1 Beech. Investor souhlasí.  
31.03.2021 - Investor vybral nový odstín sportovní pohlahy Light Maple.  
21.3 Zhotovitel oznámil, že subdodavatelem na vnitřní dveře SAPELI bude firma HPHG Office s.r.o. Investor souhlasí. Barevné provedení a zárubně budou jako na 1.stupni a není třeba vzorkovat.

**ÚKOLY Z 22. KONTROLNÍHO DNE 13.01.2021**

- 22.2 Střešní plášť na spojovacím krčku není kvalitně proveden. Zhotovitel provede opravu, jakmile to dovolí klimatické podmínky.  
20.01.2021 - prosakování vlhkosti se objevuje i v tělocvičně. Zhotovitel provede opravu, jakmile to dovolí klimatické podmínky.  
24.02.2021 - další průsak v tělocvičně. Zhotovitel provede sondu za přítomnosti TDI.  
12.05.2021 - při kontrole tepelných izolací střešních na spojovacím krčku byly zjištěny mezery mezi izolacemi 10-15 mm i ve spodních vrstvách. Střešinu nutno přeležít.

**ÚKOLY Z 23. KONTROLNÍHO DNE 20.01.2021**

- 23.2 Zhotovitel vznesl dotaz na upřesnění zatemnění oken tělocvičny. Investor si zajistí návštěvu odborné firmy.  
27.01.2021 - firma MHST připraví nabídku na rolety přes 2 okna se spínači po 3 motorech a schéma zapojení elektro.  
14.04.2021 - aktualizovaná nabídka odsouhlasena, rolety objednány, předpokládaný termín montáže v týdnu od 31.5.2021.

**ÚKOLY Z 24. KONTROLNÍHO DNE 27.01.2021**

- 24.2 Zhotovitel prověří variantu sportovního obložení tělocvičny z materiálu Omnisport. Vybrána varianta z materiálu Omnisport P2 Pure Play Lagun 034 na omítku.  
31.03.2021 - sportovní obložení bude pokládáno na svislo a na sraz (nelepený spoj).  
14.04.2021 - lišta sportovního obložení u dveří 20/20, horní lišta 10/10, oboji v odstínu pastel. zelená (AAOR 202011).  
21.04.2021 - spodní lišta green blue KS 1411044. Spoj bude se svařovací šňůrou.  
24.3 Sítě v oknech tělocvičny budou kotveny z boku ostění. Sítě do oken budou bílé, možno s oky 45x45. Sítě budou ve všech oknech tělocvičny.  
24.4 S omítkami bude třeba finálně dořešit spáru mezi prefou a vyzdívkami.  
03.02.2021 - v 1.NP budou všude u průvlaků SDK kastlíky. V 2.NP projektant zajistí potřebná stanoviška pro snížení světelné výšky o 20 cm. Na sociálkách bude světelná výška min 2,6 m.  
10.02.2021 - na sociálkách se podhledy snižovat nebudou.  
24.5 Otevírání střešních oken bude pomocí vypínače se zámkem.

**ÚKOLY Z 25. KONTROLNÍHO DNE 03.02.2021**

- 25.1 Zhotovitel předal vzorky zařizovacích předmětů. U vodovodních baterií vybrán vzorek 32 - SLU 15. U podomítkových sprch vybrán vzorek 37 a 38.

**ÚKOLY Z 26. KONTROLNÍHO DNE 10.02.2021**

- 26.2 Vinyl bude mít následující sokly: 2607 - Sky Blue, 2317 - Bright Turquoise, 2609 - Light Gray, 2633 - Light Beige, 2604 - Medium Beige, 2635 - Medium Beige, 2634 - Dark Beige  
26.3 Zhotovitel dodá do tělocvičny sloupky na síť vč. podlahových pouzder. Jedná se o vícepráce. Vybrány lehčí hliníkové sloupky.  
07.04.2021 - sloupky budou umístěny ve vzdálenosti 1 m od stěny.  
26.4 Boční vchod do tělocvičny D5 bude opatřen bílou fólií.

26.5 Obklady ve školních kuchyňkách budou dle PD, u linky 750-1500, u umyvadel 1500. Ve školních kuchyňkách bude dlažba RAKO Object KAAMOS 586 – R10.  
26.6 Provedení obkladu u umyvadel bude jako na 1. stupni. Zapuštěný sokl bude všude mimo servrovnu a technickou místnost. V servrovně bude šedý Taurus.

#### **ÚKOLY Z 27. KONTROLNÍHO DNE 24.02.2021**

27.1 Zhotovitel upraví krabičky elektroinstalací tak, aby končily zároveň s omítkou. V tělocvičně budou zapuštěny.

17.03.2021 - krabičky elektroinstalací se upravují. V tělocvičně trvá.

27.2 Požární žebříky budou v provedení dle PD. Venkovní schodiště bude v provedení dle PD, ale bude delší. Ocelové konstrukce v tělocvičně budou opatřeny bílým matným nátěrem.

#### **ÚKOLY Z 29. KONTROLNÍHO DNE 10.03.2021**

29.1 Nadpraží oken v tělocvičně bude opatřeno polystyrenem a stěrkou.

#### **ÚKOLY Z 30. KONTROLNÍHO DNE 17.03.2021**

30.3 Detektory PIR budou doplněny do chybějících míst.

#### **ÚKOLY Z 31. KONTROLNÍHO DNE 24.03.2021**

31.1 Prostor pod schody se nebude zazdívat. Venkovní schodiště může být monolitické. V technické místnosti může být SDK podhled. Rozvačeče topení budou uzamykatelné a revidovatelné.

31.3 Zhotovitel vznesl dotaz na dodávku 6x mini PC, 6x monitor, 6x výukový SW. Zhotovitel vznesl dotaz na specifikaci intuitivní lišty u interaktivních tabulí.

31.03.2021 - 6x mini PC s monitory budou nahrazeny notebooky (HP ProBook 450 G7 i5 SSD) k interaktivním tabulím. Výukový SW je součástí tabulí. Intuitivní lišta vysvětlena.

#### **ÚKOLY Z 32. KONTROLNÍHO DNE 31.03.2021**

32.2 Rozvaděč PO bude mít požární odolnost.

32.3 Aktivní prvky z kapitoly rozpočtu D9 budou dodány všechny. Úpřesňuje se switch UNIFI z důvodů kompatibility.

32.4 V místnosti 148 bude stejná podlaha jako v kabinetech. Dlažba v šatně bude jako na chodbách. Obklad v šatně WAAMB108, pásek WAA1N282, řady 7+2+1, spárovka 132 béžová.

32.5 Zhotovitel upozorňuje na nutnost nepoužívat u židlí krytky nohou tvaru "C" z důvodu nebezpečí poškození podlahových krytin.

32.6 Zhotovitel připraví rýhu podél tělocvičny pro vedení závlahy.

28.04.2021 - vedení závlahy bude položeno 11.5.2021, zajistí investor.

12.05.2021 - propoj závlahy byl proveden

32.7 Původní nápis na severní fasádě bude sejmout. Nové nápisy na tělocvičně budou provedeny obdobně jako nápis na severní fasádě.

14.04.2021 - nápis byl sejmout a bude znovu použit. Zhotovitel zajistí bezpečné uložení.

05.05.2021 - zhotovitel předá nápis investorovi. Investor si zajistí druhý nápis a montáž obou, neboť chybí v rozpočtu. Předpokládaný termín červen.

#### **ÚKOLY Z 33. KONTROLNÍHO DNE 07.04.2021**

33.1 Žaluzie budou bílé, ovládané řetízem jako na etapě I. Žaluzie nebudou montovány do oken spojovacího krčku a tělocvičny.

33.2 Dilatace dlažby na chodbách budou řešeny silikonem.

33.3 Požární rozhlas bude dodán s nástěnným mikrofonem.

#### **ÚKOLY Z 34. KONTROLNÍHO DNE 14.04.2021**

34.1 Typ protiskluzné dlažby je GAF1K6101. Oplechování bude šedé RAL 7037. Vnitřní žaluzie budou mít odstín bílá 1, š. 25 mm, tl. 0,18 mm.

34.2 Firma DS-DRYWALL nastoupí na venkovní učebnu 1.6.2021.

#### **ÚKOLY Z 35. KONTROLNÍHO DNE 21.04.2021**

35.1 Lunety budou v provedení Tiesto FS02 šedá. Vedení VO bude pod dlažbou mimo však.

35.3 Firma Ing. Jiří Huptych – J.I.H. nastoupí na hřiště 15.6.2021

#### **ÚKOLY Z 36. KONTROLNÍHO DNE 28.04.2021**

36.1 U bočního vstupu bude širší chodník, záhon se nebude rozšiřovat. Vsak CC se zkrátí a rozšíří, aby byl zachován objem a aby nebyl pod zámkovou dlažbou.

05.05.2021 - projektant přepočítal velikost vsaku pro zvětšenou plochu zámkové dlažby.

36.2 Dělicí stěny mezi pisoáry budou jako na I. etapě.

#### **ÚKOLY Z 37. KONTROLNÍHO DNE 05.05.2021**

37.1 Milník 3 - dokončení vyzdívek a příček splněn před termínem. Milník 5 - dokončení hrubých instalací splněn před termínem.

37.2 Dvířka hlavních topných rozvaděčů budou vyrobená truhlářsky. V rozpočtu chybí, zajistí investor.

#### **NOVÉ ÚKOLY Z 38. KONTROLNÍHO DNE 12.05.2021**

38.1 Inventor požaduje osadit na chodby pobytové čidlo namísto vypínačů.

38.2 Investor požaduje jako víceprací posun a oplotení pozemku 188/18. Směrem k ulici Třešňová bude prodloužen plot s podezdívkou.

38.3 V rámci rozšíření generálního klíče budou vyměněny zámky J a S. Klíče T1-T5 již nelze rozšířit o tělocvičnu, která bude mít zvláštní klíč.

38.4 V jazykové učebně bude akustický obklad Rigitone, který bude na 3 stěnách bez oken cca 1 m od podhledu dolů.

informace  
informace

zhotovitel

informace

informace

informace

informace

informace

informace

informace

informace

informace

informace

splněno-vypouští se

informace

informace

investor

informace

informace

informace

informace

informace

informace

informace

informace

informace

informace

informace

investor

zhotovitel

zhotovitel

informace

informace

Zapsal: Ing. Chmel – 12.05.2021

**ZÁPIS z kontr. dne č.** 38 **konaného dne** 12.05.2021 **Přítomni:** viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Základní škola Radonice - etapa II. B“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

*U splněných úkolů bude poznámka* **splněno - vypouští se** *Nové úkoly budou číselně dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číselně rovněž v číselné řadě a budou označeny* **informace**  
*Dokončené části úkolů budou označeny* **hrnědý šákl** *Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol* **zapíše**

**ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 15.07.2020**

- 1.6 Změnové listy budou obsahovat následující náležitosti: • popis změny • souhlas TDI, projektanta, investora • položkový rozpočet • oddělovat etapu II.A a II.B • předložit p. Pokorný.  
 1.7 Faktury budou obsahovat následující náležitosti: • isprofin • souhlas TDI, investora • celková cena zaokrouhlená na celé Kč • oddělovat etapu II.A a II.B.

**ÚKOLY Z 6. KONTROLNÍHO DNE 19.08.2020**

- 6.2 Projektant potvrzuje chybějící opěrné zídky pro zvýšený záhon. Bude řešeno jako vícepráce s terénními úpravami okolo budovy. Ztracené bednění bude opatřeno stříškou s nosem.

**ÚKOLY Z 8. KONTROLNÍHO DNE 09.09.2020**

- 8.2 Zhotovitel doloží vytyčovací protokoly.

**ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE 25.11.2020**

- 18.2 Vnitřní dveře D12 se vyrábí v max. šíři 1100 mm, která je pro průchod technologie dostačující. Investor souhlasí se zúžením.  
 18.3 Povrch zárubní a vnitřních dveří bude šedý jako u 1. stupně.

**ÚKOLY Z 19. KONTROLNÍHO DNE 02.12.2020**

- 19.2 Dle SoD musí být mistr přítomen na pracovišti a musí hlídat kvalitu prováděných prací.  
 09.12.2020 - Investor trvá na přítomnosti odpovědné osoby na každém pracovišti, aby nedocházelo k opakovanému porušování technologických postupů a nepořádku na stavbě.

**ÚKOLY Z 21. KONTROLNÍHO DNE 16.12.2020**

- 21.1 Zhotovitel navrhuje v tělocvičně a nářadovně sportovní podlahu Omnisport P1 Beech. Investor souhlasí.  
 31.03.2021 - Investor vybral nový odstín sportovní pohlahy Light Maple.  
 21.3 Zhotovitel oznámil, že subdodavatelem na vnitřní dveře SAPELI bude firma HPHG Office s.r.o. Investor souhlasí. Barevné provedení a zárubně budou jako na 1.stupni a není třeba vzorkovat.

**ÚKOLY Z 22. KONTROLNÍHO DNE 13.01.2021**

- 22.2 Střešní plášť na spojovacím krčku není kvalitně proveden. Zhotovitel provede opravu, jakmile to dovolí klimatické podmínky.  
 20.01.2021 - prosakování vlhkosti se objevuje i v tělocvičně. Zhotovitel provede opravu, jakmile to dovolí klimatické podmínky.  
 24.02.2021 - další průsaky v tělocvičně. Zhotovitel provede sondu za přítomnosti TDI.  
 12.05.2021 - při kontrole tepelných izolací střešky na spojovacím krčku byly zjištěny mezery mezi izolací 10-15 mm i ve spodních vestvách. Střechu nutno přelozit.

**ÚKOLY Z 23. KONTROLNÍHO DNE 20.01.2021**

- 23.2 Zhotovitel vznesl dotaz na upřesnění zatemnění oken tělocvičny. Investor si zajistí návštěvu odborné firmy.  
 27.01.2021 - firma MHST připraví nabídku na rolety přes 2 okna se spínači po 3 motorech a schéma zapojení elektro.  
 14.04.2021 - aktualizovaná nabídka odsouhlasena, rolety objednány, předpokládaný termín montáže v týdnu od 31.5.2021.

**ÚKOLY Z 24. KONTROLNÍHO DNE 27.01.2021**

- 24.2 Zhotovitel prověří variantu sportovního obložení tělocvičny z materiálu Omnisport. Vybrána varianta z materiálu Omnisport P2 Pure Play Lagun 034 na omítku.  
 31.03.2021 - sportovní obložení bude pokládáno na svislo a na sraz (nelepený spoj).  
 14.04.2021 - lišta sportovního obložení u dveří 20/20, horní lišta 10/10, obojí v odstínu pastel. zelená (AAOR 202011).  
 21.04.2021 - spodní lišta green blue KS 1411044. Spoj bude se svařovací žhůrou.  
 24.3 Sítě v oknech tělocvičny budou kotveny z boku ostění. Sítě do oken budou bílé, možno s oky 45x45. Sítě budou ve všech oknech tělocvičny.  
 24.4 5 omítkářů bude třeba finálně dorešit spáru mezi prefo a vyzdívkami.  
 03.02.2021 - v 1.NP budou všude u průvlaků SDK kastlíky. V 2.NP projektant zajistí potřebná stanoviška pro snížení světlé výšky o 20 cm. Na sociálkách bude světla výška min 2,6 m.  
 10.02.2021 - na sociálkách se podhledy snižovat nebudou.  
 24.5 Otevírání střešních oken bude pomocí vypínače se zámkem.

**ÚKOLY Z 25. KONTROLNÍHO DNE 03.02.2021**

- 25.1 Zhotovitel předal vzorky zařizovacích předmětů. U vodovodních baterií vybrán vzorek 32 - 5LU 15. U podomítkových sprch vybrán vzorek 37 a 38.

**ÚKOLY Z 26. KONTROLNÍHO DNE 10.02.2021**

- 26.2 Vinyl bude mít následující sokly: 2607 - Sky Blue, 2317 - Bright Turquoise, 2609 - Light Gray, 2633 - Light Beige, 2604 - Medium Beige, 2635 - Medium Beige, 2634 - Dark Beige  
 26.3 Zhotovitel dodá do tělocvičny sloupky na síť vč. podlahových pouzder. Jedná se o vícepráce. Vybrány lehčí hliníkové sloupky.  
 07.04.2021 - sloupky budou umístěny ve vzdálenosti 1 m od stěny.  
 26.4 Boční vchod do tělocvičny D5 bude opatřen bílou fólií.

26.5 Obklady ve školních kuchyňkách budou dle PD, u linky 750-1500, u umyvadel 1500. Ve školních kuchyňkách bude dlažba RAKO Object KAAMOS 586 – R10.  
26.6 Provedení obkladu u umyvadel bude jako na 1. stupni. Zapuštěný sokl bude všude mimo servrovnu a technickou místnost. V servrovně bude šedý Taurus.

#### **ÚKOLY Z 27. KONTROLNÍHO DNE 24.02.2021**

27.1 Zhotovitel upraví krabičky elektroinstalací tak, aby končily zároveň s omítkou. V tělocvičně budou zapuštěny.

17.03.2021 - krabičky elektroinstalací se upravují. V tělocvičně trvá.

27.2 Požární žebříky budou v provedení dle PD. Venkovní schodiště bude v provedení dle PD, ale bude delší. Ocelové konstrukce v tělocvičně budou opatřeny bílým matným nátěrem.

#### **ÚKOLY Z 29. KONTROLNÍHO DNE 10.03.2021**

29.1 Nadpraží oken v tělocvičně bude opatřeno polystyrenem a stěrkou.

#### **ÚKOLY Z 30. KONTROLNÍHO DNE 17.03.2021**

30.3 Detektory PIR budou doplněny do chybějících míst.

#### **ÚKOLY Z 31. KONTROLNÍHO DNE 24.03.2021**

31.1 Prostor pod schody se nebude zazdívat. Venkovní schodiště může být monolitické. V technické místnosti může být SDK podhled. Rozvačeče topení budou uzamykatelné a revidovatelné.

31.3 Zhotovitel vznesl dotaz na dodávku 6x mini PC, 6x monitor, 6x výukový SW. Zhotovitel vznesl dotaz na specifikaci intuitivní lišty u interaktivních tabulí.

31.03.2021 - 6x mini PC s monitory budou nahrazeny notebooky (HP ProBook 450 G7 i5 SSD) k interaktivním tabulím. Výukový SW je součástí tabulí. Intuitivní lišta vysvětlena.

#### **ÚKOLY Z 32. KONTROLNÍHO DNE 31.03.2021**

32.2 Rozvaděč PO bude mít požární odolnost.

32.3 Aktivní prvky z kapitoly rozpočtu D9 budou dodány všechny. Upřesňuje se switch UNIFI z důvodů kompatibility.

32.4 V místnosti 148 bude stejná podlaha jako v kabinetech. Dlažba v šatně bude jako na chodbách. Obklad v šatně WAAMB108, pásek WAA1N282, řady 7+2+1, spárovka 132 béžová.

32.5 Zhotovitel upozorňuje na nutnost nepoužívat u židlí krytky nohou tvaru "C" z důvodu nebezpečí poškození podlahových krytin.

32.6 Zhotovitel připraví rýhu podél tělocvičny pro vedení závlahy.

28.04.2021 - vedení závlahy bude položeno 11.5.2021, zajistí investor.

10.05.2021 - propoj závlahy byl proveden

32.7 Původní nápis na severní fasádě bude sejmout. Nové nápisy na tělocvičně budou provedeny obdobně jako nápis na severní fasádě.

14.04.2021 - nápis byl sejmout a bude znovu použit. Zhotovitel zajistí bezpečné uložení.

05.05.2021 - zhotovitel předá nápis investorovi. Investor si zajistí druhý nápis a montáž obou, neboť chybí v rozpočtu. Předpokládaný termín červen.

#### **ÚKOLY Z 33. KONTROLNÍHO DNE 07.04.2021**

33.1 Žaluzie budou bílé, ovládané řetízkem jako na etapě I. Žaluzie nebudou montovány do oken spojovacího krčku a tělocvičny.

33.2 Dilatace dlažby na chodbách budou řešeny silikonem.

33.3 Požární rozhlas bude dodán s nástěnným mikrofonem.

#### **ÚKOLY Z 34. KONTROLNÍHO DNE 14.04.2021**

34.1 Typ protiskluzné dlažby je GAF1K6101. Oplechování bude šedé RAL 7037. Vnitřní žaluzie budou mít odstín bílá 1, š. 25 mm, tl. 0,18 mm.

34.2 Firma DS-DRYWALL nastoupí na venkovní učebnu 1.6.2021.

#### **ÚKOLY Z 35. KONTROLNÍHO DNE 21.04.2021**

35.1 Lunety budou v provedení Tiesto FS02 šedá. Vedení VO bude pod dlažbou mimo však.

35.3 Firma Ing. Jiří Huptych – J.I.H. nastoupí na hřiště 15.6.2021

#### **ÚKOLY Z 36. KONTROLNÍHO DNE 28.04.2021**

36.1 U bočního vstupu bude širší chodník, záhon se nebude rozšiřovat. Vsať CC se zkrátí a rozšíří, aby byl zachován objem a aby nebyl pod zámkovou dlažbou.

05.05.2021 - projektant přepočítá velikost vsaku pro zvětšenou plochu zámkové dlažby.

36.2 Dělicí stěny mezi pisoáry budou jako na I. etapě.

#### **ÚKOLY Z 37. KONTROLNÍHO DNE 05.05.2021**

37.1 Milník 3 - dokončení vyzdívek a příček splněn před termínem. Milník 5 - dokončení hrubých instalací splněn před termínem.

37.2 Dvířka hlavních topných rozvaděčů budou vyrobená truhlářsky. V rozpočtu chybí, zajistí investor.

#### **NOVÉ ÚKOLY Z 38. KONTROLNÍHO DNE 12.05.2021**

38.1 Inventor požaduje osadit na chodby pobytové čidlo namísto vypínačů.

38.2 Investor požaduje jako vícepráci posun a oplocení pozemku 188/18. Směrem k ulici Třešňová bude prodloužen plot s podezdívkou.

38.3 V rámci rozšíření generálního klíče budou vyměněny zámkové J a S. Klíče T1-T5 již nelze rozšířit o tělocvičnu, která bude mít zvláštní klíč.

38.4 V jazykové učebně bude akustický obklad Rigitone, který bude na 3 stěnách bez oken cca 1 m od podhledu dolů.

Zapsal: Ing. Chmel – 12.05.2021

informace  
informace

zhotovitel

informace

informace

informace

informace

informace

informace

informace

informace

informace

informace

splněno-vypouští se

informace

informace

investor

informace

informace

informace

informace

informace

informace

informace

informace

informace

informace

informace

investor

zhotovitel

zhotovitel

informace

informace



**ZÁPIS z kontr. dne č.** **1** konaného dne **10.05.2021** **Přítomní:** viz samostatná prezenční listina

**Stavba: „Odbahnění a opravy nádrže – Rybník Nebesák“**

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

U splněných úkolů bude poznámka **splněno-vypouští se** Nové úkoly budou číslovány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny

Dokončené části úkolů budou označeny hnědý text Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol

**NOVÉ ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 10.05.2021**

- 1.1 Zhotovitel doplní oplocení staveniště, hlavně podél skateparku.
- 1.2 Zhotovitel odstraní nečistoty z prováděných násypů.

Zapsal: Ing. Chmel – 10.05.2021

ZÁPIS z kontr. dne č. **2** konaného dne **17.05.2021** Přítomni: viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Odbahnění a opravy nádrže – Rybník Nebesák“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

U splněných úkolů bude poznámka **splněno-vypouští se** Nové úkoly budou číslvány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslvány rovněž v číselné řadě a budou označeny

Dokončené části úkolů budou označeny **hnědý text** Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol

Informace

zajišťuje

#### ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 10.05.2021

1.1 Zhotovitel doplní oplocení staveniště, hlavně podél skateparku.

17.05.2021 - oplocení bylo doplněno.

splněno-vypouští se

zhotovitel

1.2 Zhotovitel odstraní nečistoty z prováděných násypů.

#### NOVÉ ÚKOLY Z 2. KONTROLNÍHO DNE 17.05.2021

2.1 Zhotovitel předloží nabídku na odvoz nepoužitelného sedimentu.

zhotovitel

Zapsal: Ing. Chmel – 17.05.2021



## OBEC RADONICE

Na Skále 185, 250 73 Radonice,  
www.radonice.cz

Obec Radonice, se sídlem Na Skále 185, 250 73 Radonice, okres Praha – východ, ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí vyhlašuje

### Konkurzní řízení

na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

### Základní škola a Mateřská škola Radonice, příspěvková organizace s předpokládaným nástupem do funkce ke dni 1. září 2021

#### Požadavky:

- předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy stanovených § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- délka pedagogické praxe v souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (4 roky);
- kvalifikace učitele prvního stupně základní školy podle § 7, odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- znalost školské problematiky a školských předpisů;
- osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele školy, zejména občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídicí schopnosti.

#### K přihlášce předložte:

- kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom, včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), osvědčující kvalifikační předpoklady;
- doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení potvrzený posledním zaměstnavatelem;
- strukturovaný profesní životopis s uvedením kontaktní adresy pro doručování, telefonním číslem a e-mailovou adresou;
- písemnou koncepci rozvoje a řízení školy (maximální rozsah 2 normostran A4);
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
- originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky (ne starší 2 měsíců);
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 14. 6. 2021 do 15.00 hodin na adresu:

Obec Radonice, Na Skále 185, 250 73 Radonice,

Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednávání.

Obálku označte slovy: „KONKURZ – ZŠ RADONICE“ – NEOTVÍRAT.

Zřizovatel nabízí všem uchazečům před podáním přihlášky možnost konzultační pracovní schůzky.

V Radonicích dne 17.5.2021

Ing. Stanislav Němec, MBA  
starosta obce

