



Obec Radonice

Rada obce

**Zápis č. 24/2021 ze schůze Rady obce
konané dne 2. 8. 2021 na obecním úřadě v Radonicích**

Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.

Přítomno: 4 členové

Omluveni: Václav Myslivec

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení:

RO 20/4 b) uzavřít nájemní smlouvu na pozemek parc. č. 256/1 v k.ú. Radonice u Prahy s paní Julií Juríkovou (**starosta obce**), **trvá – realizuje se**

Pořad jednání:

24/1 Faktury

24/2 Stavba ZŠ Radonice

24/1 Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:

- a) faktury č. 22122 za zpracování účetní agendy za červen 2021 společnosti Pagina Consult spol. s r.o., Praha 10 ve výši 20.570,- Kč včetně DPH,
- b) faktury č. 2021-00073 za provedené zahradnické práce za měsíc červenec 2021 společnosti Sandolini s.r.o., Praha 8 ve výši 26.934,60,- Kč včetně DPH.
- c) faktury č. 21018 za konzultace v období 7/2021 Ing. Petru Chmelovi ve výši 39.240,- Kč bez DPH.

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0

24/2 Stavba ZŠ Radonice

1) etapa II.A

- a) Rada obce bere na vědomí zápis č. 47 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ze dne 28. 7. 2021 (příloha č. 1).
- b) Rada obce schvaluje změnový list č. ZL 06 - A stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ve výši 404.415,61 Kč bez DPH (příloha č. 2).

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0

2) etapa II.B

- a) Rada obce bere na vědomí zápis č. 47 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne 28. 7. 2021 (příloha č. 3).

3) vnitřní vybavení ZŠ

- a) Rada obce projednala žádost společnosti Alex kovový a školní nábytek s.r.o., Brno o posunutí termínu dodávky vnitřního vybavení školy z původního termínu 10. 8. 2021 na 29. 10. 2021. Rada obce s posunutím termínu nesouhlasí, dodavatel byl o tomto rozhodnutí informován telefonicky.

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0

USNESENÍ č. 24/2021
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 2. 8. 2021

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:

Bod 24/2 – 1.a)

- zápis č. 47 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ze dne 28. 7. 2021.

Bod 24/2 – 2.a)

- zápis č. 47 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne 28. 7. 2021.

B. Schvaluje:

Bod 24/1 a)

- proplacení faktury č. 22122 za zpracování účetní agendy za červen 2021 společností Pagina Consult spol. s r.o., Praha 10 ve výši 20.570,- Kč včetně DPH.

Bod 24/1 b)

- proplacení faktury č. 2021-00073 za provedené zahradnické práce za měsíc červenec 2021 společností Sandolini s.r.o., Praha 8 ve výši 26.934,60,- Kč včetně DPH.

Bod 24/1 c)

- proplacení faktury č. 21018 za konzultace v období 7/2021 Ing. Petru Chmelovi ve výši 39.240,- Kč bez DPH.

Bod 24/2 b)

- změnový list č. ZL 06 - A stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ve výši 404.415,61 Kč bez DPH.

C. Nesouhlasí:

Bod 24/2 – 3.a)

- na základě žádosti společnosti Alex kovový a školní nábytek s.r.o., Brno, s posunutím termínu dodávky vnitřního vybavení školy z původního termínu 10. 8. 2021 na 29. 10. 2021. Dodavatel byl o tomto rozhodnutí informován telefonicky.

.....
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

ZÁPIS z kontr. dne č. 47 **konaného dne** 28.07.2021 **Přítomni:** viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Základní škola Radonice - etapa II. A“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

U splněných úkolů bude poznámka **splněno-vypouští se** Nové úkoly budou číslovány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny **informace**
 Dokončené části úkolů budou označeny **hnědý text** Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol **zajišťuje**

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 15.07.2020

1.6 Změnové listy budou obsahovat následující náležitosti: • popis změny • souhlas TDI, projektanta, investora • položkový rozpočet • oddělovat etapu II.A a II.B • předložit p. Pokorný.

informace

1.7 Faktury budou obsahovat následující náležitosti: • isprofin • souhlas TDI, investora • celková cena zaokrouhlená na celé Kč • oddělovat etapu II.A a II.B.

informace

ÚKOLY Z 8. KONTROLNÍHO DNE 09.09.2020

8.2 Zhotovitel doloží vytyčovací protokoly.

informace

28.07.2021 - zhotovitel předložil

splněno-vypouští se

ÚKOLY Z 24. KONTROLNÍHO DNE 27.01.2021

24.2 Zhotovitel prověří variantu sportovního obložení tělocvičny z materiálu Omnisport. Vybrána varianta z materiálu Omnisport P2 Pure Play Lagun 034 na omítku.

informace

14.04.2021 - lišta sportovního obložení u dveří 20/20, horní lišta 10/10, obojí v odstínu pastel. zelená (AAOR 202011).

informace

21.04.2021 - spodní lišta green blue KS 1411044. Spoj bude se svařovací šňůrou.

informace

ÚKOLY Z 26. KONTROLNÍHO DNE 10.02.2021

26.2 Vinyl bude mít následující sokly: 2607 - Sky Blue, 2317 - Bright Turquoise, 2609 - Light Gray, 2633 - Light Beige, 2604 - Medium Beige, 2635 - Medium Beige, 2634 - Dark Beige

informace

16.06.2021 - u vinylu 2633 je změna lišty na Dark Beige z důvodu nedostupnosti Light Beige.

informace

28.07.2021 - lišty se provádějí

splněno-vypouští se

26.4 Boční vchod do tělocvičny D5 bude opatřen bílou fólií.

informace

ÚKOLY Z 31. KONTROLNÍHO DNE 24.03.2021

31.3 Zhotovitel vznesl dotaz na dodávku 6x mini PC, 6x monitor, 6x výukový SW. Zhotovitel vznesl dotaz na specifikaci intuitivní lišty u interaktivních tabulí.

informace

31.03.2021 - 6x mini PC s monitory budou nahrazeny notebooky (HP ProBook 450 G7 15 SSD) k interaktivním tabulím. Výukový SW je součástí tabulí. Intuitivní lišta vysvětlena.

informace

ÚKOLY Z 32. KONTROLNÍHO DNE 31.03.2021

32.3 Aktivní prvky z kapitoly rozpočtu D9 budou dodány všechny. Upřesňuje se switch UNIFI z důvodů kompatibility.

informace

32.5 Zhotovitel upozorňuje na nutnost nepoužívat u židlí krytky nohou tvaru "C" z důvodu nebezpečí poškození podlahových krytin.

informace

32.7 Nové nápisy na tělocvičně budou provedeny obdobně jako nápis na severní fasádě. Investor si zajistí druhý nápis a montáž obou, neboť chybí v rozpočtu. Předpokládaný termín červen.

investor

ÚKOLY Z 33. KONTROLNÍHO DNE 07.04.2021

33.3 Požární rozhlas bude dodán s nástěnným mikrofonem.

informace

28.07.2021 - mikrofon je namontován

splněno-vypouští se

ÚKOLY Z 37. KONTROLNÍHO DNE 05.05.2021

37.2 Dvířka hlavních topných rozvaděčů budou vyrobena truhlářsky. V rozpočtu chybí, zajistí investor.

informace

14.07.2021 - dvířka budou montována v týdnu od 26.07.2021 firmou TN Interior.

informace

26.07.2021 - dvířka jsou namontována

splněno-vypouští se

ÚKOLY Z 38. KONTROLNÍHO DNE 12.05.2021

38.2 Investor požaduje jako vícepráci posun a oplocení pozemku 188/18. Směrem k ulici Třešňová bude prodloužen plot s podezdívkou.

informace

23.06.2021 - investor požádá o územní souhlas.

informace

14.07.2021 - o územní souhlas bylo požádáno. Realizovat bude p. Makovička. Nabídku předloží do 19.07.2021.

informace

28.07.2021 - nabídka předložena a schválena. P. Makovička zahájí realizaci.

splněno-vypouští se

38.3 V rámci rozšíření generálního klíče budou vyměněny zámky J a S. Klíče T1-T5 již nelze rozšířit o tělocvičnu, která bude mít zvláštní klíč.

informace

ÚKOLY Z 40. KONTROLNÍHO DNE 26.05.2021

40.2 Investor požaduje jako vícepráci opravu soklové lišty na stávající budově.

informace

28.07.2021 - práce bude provádět p. Makovička.

informace

ÚKOLY Z 41. KONTROLNÍHO DNE 09.06.2021

41.4 Investor zkoordinuje nástup p. Hiršla na rozšíření závlahy od 28.6.2021.

informace

23.06.2021 - nástup p. Hiršla se posouvá na 30.6.2021. Současně by měl přijít i pan Matyska na zahradní práce.

informace

30.06.2021 - p. Hiršl položí propoj 5.7.2021. Závlaha se začne montovat od 12.7.2021

informace

28.07.2021 - zahradnické práce probíhají. P. Hiršl osadil potrubí a posílkovalče. Ve studni je nový rozvaděč.

splněno-vypouští se

ÚKOLY Z 42. KONTROLNÍHO DNE 16.06.2021

- 42.2 Investor objedná termín kolaudace na 27.7.2021.
23.06.2021 - žádost o kolaudaci poslána.
14.07.2021 - termín kolaudace stanoven na 29.07.2021 od 9 hod.

ÚKOLY Z 43. KONTROLNÍHO DNE 23.06.2021

- 43.1 Schodiště bude do výšky 1,25 m opatřeno bílým omyvatelným emailem. Na chodbě bude nahrazena barva Artic za barvu Lago 90, jaká je v počítačové učebně.
30.06.2021 - sokl na schodišti se mění na šedou S2.04.76.
28.07.2021 - malby se dokončují, sokl je proveden.
- 43.2 Osvětlení nápisů na tělocvičně se zatím nebude montovat.
- 43.3 Zhotovitel provede řádné začištění omítek a štuků u podlahových lišt a soklů. Zhotovitel provede přebroušení na chodbách, kde jsou patrná "hnízda" po štukování.
30.06.2021 - chodby se přebroušují.
- 43.4 Zahradní úpravy a osetí travou budou provedeny v rozsahu: před budovou A k ulici Kaštanová, za tělocvičnou směrem ke kuchyni, mezi chodníkem a lunetami.
30.06.2021 - v prostoru mezi chodníkem a lunetami bude kačírek. P. Matyska osadí keřiky nahrazující zábradlí.
14.07.2021 - p. Matyska bude provádět výsadbu zeleně a celé osetí travou v režii investora. Práce zahájí 17.07.2021.
28.07.2021 - práce se realizují.

ÚKOLY Z 45. KONTROLNÍHO DNE 07.07.2021

- 45.1 Investor požaduje přednostní nalepení chybějících akustických podhledů z důvodů malování školy.
- 45.2 Investor požaduje namontovat HDMI zásuvky pro etapu I.
- 45.4 Kazetové podhledy nesmí mít nadměrné spáry.
- 45.5 Přídavná světla na podestě schodiště budou demontována.
28.07.2021 - světla jsou demontována.

ÚKOLY Z 46. KONTROLNÍHO DNE 14.07.2021

- 46.1 Obklad venkovního schodiště bude šedý Form DCP3B696.
- 46.2 Investor požaduje doplnit v kabinetech dvojjzásuvky k linkám, a zásuvku do skladu 233, kde není žádná.
28.07.2021 - zásuvky jsou doplněny.
- 46.3 Dveře mezi umývárnou a WC budou mít plnou krytku dtto mezi šatnou a sprchami. Dveře mezi kabinou a umývárnou budou opatřeny rozetou.

NOVÉ ÚKOLY Z 47. KONTROLNÍHO DNE 28.07.2021

- 47.1 Zhotovitel provede lepší detail osazení volejbalových sloupků do podlahy.

informace

informace

informace

splněno-vypouští se

informace

zhotovitel

informace

informace

splněno-vypouští se

zhotovitel

zhotovitel

informace

informace

splněno-vypouští se

informace

splněno-vypouští se

informace

zhotovitel

Zapsal: Ing. Chmel – 28.07.2021



Změnový list č. 06-A		ZL 06 - A		
Zařizovací předměty, doplnění chybějících položek, odpočty				
Stavba:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA RADONICE - ETAPA II. A			
Objednatel:	Obec Radonice			
Zhotovitel:	PSG Construction a.s.			
Odesláno / předáno		osobně	Datum:	
			28.07.2021	
Přílohy / poč. listů:				
Zdůvodnění:				
Vyřádění TDS:				
Vyřádění GP:				
Vliv na dopracování projektové dokumentace:				
Méněpráce (Kč bez DPH):	-199 200,92			
Méněpráce (Kč s DPH):	-241 033,11			
Vícepráce (Kč bez DPH):	603 616,53 Kč			
Vícepráce (Kč s DPH):	730 376,00			
Celkem (Kč bez DPH):	404 415,61 Kč			
Celkem (Kč s DPH):	489 342,89 Kč			
Vliv na termín výstavby: není				
Schválil:	Objednatel	TDS	Projektant	Zhotovitel
Datum:				28.7.2021
Podpis				

Změnový list č. 04-A Zařizovací předměty, doplnění chybějících položek, odpočty			ZL 06 - A
Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA RADONICE - ETAPA II. A			
Objekty: 0.2 Stavební část			
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ			
Stavební díl	HSV	PSV	Celkem
1 0.2 stavební část	404 415,61		404 415,61 Kč
SOUČET			404 415,61 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY			404 415,61 Kč

Změnový list č. 04-A Zařizovací předměty, doplnění chybějících položek, odpočty						ZL 06 - A		
Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA RADONICE - ETAPA II. A								
Objekt: 0.2 stavební část								
Číslo položky	Kód položky	SOUPIS VÝKONŮ	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena CZK bez DPH	Cena CZK s DPH	
Náklady soupisu celkem							404 415,61	489 342,89
Doplnění rozváděčů								
		Výměna jističe v rozváděči RH12 na 160A3	ks	3,00	577,68	1 733,04	2 096,98	
		Doplnění rozváděče RH2 o napájecí zdroj 24V/1500W (okna)	ks	1,00	4 291,20	4 291,20	5 192,35	
		Doplnění rozváděče RH2 o jistič 20A/3 pro studnu	ks	1,00	847,96	847,96	1 029,03	
		Doplnění rozváděče RH2 o jistič 160A/3 pro zásuvku hřívání	ks	1,00	767,92	767,92	929,18	
		Doplnění rozváděče RH2 o jistič 100A/3 pro osvětlení hřívání	ks	1,00	767,92	767,92	929,18	
Rozváděč studna								
		Jistič 160A/3	ks	1,00	767,92	767,92	929,18	
		Jistič 100A/3	ks	1,00	379,32	379,32	459,96	
		Eaton Z-MS 40	ks	1,00	892,04	892,04	1 079,37	
		Eiko sýkač VS420-40	ks	1,00	698,25	698,25	797,69	
		Mave2 52dln (snímač hladiny)	ks	1,00	1 843,24	1 843,24	2 230,32	
		Eaton rozváděč 12M IP67	ks	1,00	2 954,52	2 954,52	3 574,97	
Doplnění do RACKU								
		Propoj UPS - Rack - vyvedení signálů stavu UPS do sítě	kpl	1,00	420,00	420,00	508,20	
		Propoj RPO-Rack - vyvedení panelu od pož. Tlačítko do rozhlasu, včetně napojení	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00	3 025,00	
Doplnění pro oběhová čerpadla								
		Zásuvka 230V IP44 praktick	ks	2,00	208,01	416,02	503,38	
		Přepínání čerpadel (oprava rozváděče, doplnění dvoukanalových hodin)	kpl	1,00	2 900,00	2 900,00	3 509,00	
		Propoj čidel akumulčních nádob a tepelných čerpadel	kpl	3,00	563,92	1 781,76	2 155,90	
Krycí mřížka tělocvična								
		Doplnění krycí na nouzové svídlo v tělocvičně	ks	2,00	3 767,68	7 535,36	9 117,79	
		Doplnění krycí na WIFI v tělocvičně	ks	1,00	1 240,04	1 240,04	1 500,45	
Doplnění kabelů a konektorů u Smartboardů								
		konektor HDMI	ks	12,00	258,90	3 081,60	3 728,74	
		konektor USB	ks	6,00	284,20	1 705,20	2 063,26	
		zásuvka s konektorem sock 3,5	ks	12,00	679,76	8 157,12	9 870,12	
		kabel sock - jack 10 m	ks	6,00	395,58	1 773,50	2 145,94	
Svídla schodiště								
15	SoD	Pot226	Svídlo s LED zdrojem a nouzovým modulem	ks	1,00	3 775,84	3 775,84	4 569,58
22	SoD	Pot232	Svídlo s LED zdrojem nouzové	ks	-1,00	1 061,46	-1 061,46	-1 354,37
			Demontáž svídel schodiště, zásuvky začátní	kpl	2,00	1 800,00	3 600,00	4 359,00
Záměna kamery								
91	SoD	Pot166	venkovní 4Mpix IP kamera s WDR a IR přívalem do 30m (PoE, IP66)	ks	-3,00	8 388,16	-25 164,48	-30 449,02
			venkovní kamera HIKVISION DS-2CD2623G0-IZS	ks	3,00	10 868,40	32 605,20	39 452,29
Doplnění domácího rozhlasu q. rotí roz. ořtu								
32	SoD	Pot126	SNiřkový reproduktor 6 W/100 V, odbočky 3 W, 1,5 W, tlířkost 80 dB (1 W/1 m, 500 Hz-5 kHz), frekvencní rozsah 197 Hz-22 kHz, vyzářovací úhel 83° (1 kHz), reproduktor 165 mm, keramická svarkovnice s tepelnou pojistkou, dřevěná skřínka, kovová mřížka, roz	ks	1,00	2 019,61	2 019,61	2 443,73
Doplnění rozhlasu (tělocvična)								
		ZL05	NetAudio mini stereo IP zesilovač CEXON	kpl	1,00	16 088,50	16 088,50	19 467,09
		ZL05	Montáž zesilovače včetně montážního ledyru a zdroje	kpl	1,00	279,45	279,45	338,13
		ZL05	Zesilovač - vysekání nřh, zabřřění, zabřřění SDK, malba	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00	4 840,00
CHUC								
			Doplnění servopohonu k odvětrání CHUC	ks	2,00	5 455,20	10 910,40	13 201,58
Úprava stávajících vývodů pro Smartboard v I. Etapě (zásuvky + kabely)								
			sýkač Eaton 230V/16A - doplnění ovládní ventilátorů z více míst	ks	2,00	1 161,98	2 323,97	2 812,00

			Zásuvka 230V/16A pod omítkou s clonkami vč. Rámečku m.č. 147,154,228,233	ks	4,00	254,00	1 056,00	1 277,76
			KU68 včetně víčka, vysekání a usazení do stávající omítky m.č. 147,154,228,233	ks	4,00	198,38	793,54	960,18
			Záměna trubka konjugovaná zemní					
78	SoD	Po288	Trubka konjugovaná zemní 110/94	m	-30,00	49,10	-1 473,01	-1 782,34
79	SoD	Po289	Trubka konjugovaná zemní 90/75	m	-170,00	43,23	-7 348,30	-8 691,44
80	SoD	Po290	Trubka konjugovaná zemní 50/41	m	200,00	20,57	4 114,42	4 878,46
			Venkovní schodiště					
			betonáž schodiště 14m3, výtluk káři st 3x, bednění 20m	kpj	1,00	66 700,00	66 700,00	60 707,00
			14x3200+20x900-3x500+2x600					
75	SoD	436123995	M + D venkovní profa schodiště	m3	-1,04	21 116,21	-34 530,99	-41 903,01
								0,00
			Obklad venkovního schodiště					
			Materiál: Schodovka/cena za balení po 12 ks	ks	12,00	290,00	3 480,00	4 210,80
			Materiál: Dlažba/podschodnice s podestla/cena za balení 12 ks	ks	18,00	272,60	4 906,80	5 937,25
			Materiál: penetrace BALMIT SuperPrime (kbelík 20 kg)	ks	1,00	881,60	881,60	1 068,74
			Leptadlo BALMIT FlexLine (pytel 25 kg)	ks	5,00	214,02	1 070,10	1 294,82
			Spárovací hmota (pytel 10 kg)	ks	1,00	478,42	478,42	578,89
			Práce: Podschodnice	hm	40,20	459,36	18 466,27	22 344,19
			Materiál: sítkony	m	4,90	242,90	971,62	1 175,66
			Práce	h	40,00	400,00	16 000,00	19 350,00
			Zábradlí venkovního schodiště					
			D+M zábradlí venkovního schodiště	ks	2,00	40 550,00	81 100,00	98 131,00
			Venkovní sloup ek elektro - obezdění					
			1 dívek 2 díly - 20x250,- 40 cihel, 2 pytle lepidla - 40 kg, + 2*150,- údrž 500,-	kpj	1,00	6 160,00	6 160,00	7 453,60
			Zednické zajištění otvorů, praporek stará nová budova					
			2 kof 3 díly zajištění, 1 den bourání 2x100x3250,- + 2x100x250,- YFONG 15 KS 150 mm, 18 ks rohů, 1 pytel omítky, zajištění 16x100,- + 18x20,- + 300 + 400 údrž 400,-	kpj	1,00	27 060,00	27 060,00	32 742,60
			Vnitřní schodiště					
			vytlukování ramene vnitřního schodiště, omyvatelný sokl ve výšce 1,25 m	kpj	1,00	9 950,00	9 950,00	12 038,50
			9 m2 šluk, penetrace, zajištění, úklid 9x500,- sokl v. 1,25 m - 20 m2 - 20x250,-					
			Podlahové vytápění					
73	SoD	736511142	Podlahové vytápění - prostorový termostat programovatelný 1 denní	ks	6,00	1 612,51	9 677,45	11 700,71
			Studna					
			Základní deska na studnu, pochází poklop	kpj	1,00	9 496,85	9 496,85	11 491,19
			Stěrk nad vsakovací nádrží (příprava pro venkovní hřbitů)					
13	SoD	564861111	Podklad ze šetrkové SD tl 200 mm 7x22m	m2	154,00	197,99	30 490,66	36 893,70
			Doplnění délky vnitřního zábradlí					
236	SoD	767000R1	Z1 - Číslové zábradlí dl 4,4 m, v 1 m - skutečná délka navýšena o 5,4 m. Skutečná délka 9,8 m	ks	1,00	20 462,25	20 462,25	24 759,32
			Podlahy					
			Epoxydová stěrka vč. penetrace	m2	883,30	113,26	100 033,73	121 040,81
			Podhledy					
Z04			Revizní dvířka do SDK - 300 x 300 mm - 1 x 12,5 mm RB v ALU rámu zakápnávací	ks	2,00	1 186,80	2 373,60	2 672,06
			Revizní dvířka do SDK - 200 x 200 mm - 1 x 12,5 mm RB v ALU rámu zakápnávací	ks	1,00	764,32	764,32	924,83
			Výměna stávajících kšotel podhledů Epoxyhone 500x600x40	ks	30,00	1 537,00	46 110,00	55 793,10
			Odpěcky					
8	SoD	Po218	Pojistková skříň v příloze (příloha) pro venkovní území	ks	-1,00	11 391,33	-11 391,33	-13 783,51
			Odpěcky sadové úpravy (etapa A)					
1	SoD	181111111	Plošná úprava terenu v zemědě 1. až 4. s urovňáním povrchu bez doplnění omítky souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 90 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-28,50	29,04	-18 192,76	-22 013,24
2	SoD	181301103	Rozproštění a urovňání omítky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	-625,50	28,71	-17 985,02	-21 793,08
3	SoD	181411141	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 vyjevem včetně utužení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-1 230,00	18,48	-22 175,02	-26 831,77
4	SoD	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	-18,00	140,79	-2 534,29	-3 085,49

5	SoD	181951101	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	-1 200,00	6,72	-6 863,70	-8 306,08	
6	SoD	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy - strojné dopravní vzdálenost do 5000 m	t	-31,59	110,00	-3 474,86	-4 204,58	
Odpočty sadové úpravy (etapa B)									
1	SoD	181111111	Pláněná úprava terénu v zemíně tř. 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění omace souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-190,00	29,04	-6 517,38	-6 876,01	
2	SoD	181301103	Rozprostření a urovňání omace v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	-190,00	29,71	-6 464,66	-6 600,14	
3	SoD	181411141	Založení trávníku na půdě přecem připravené plochy do 1000 m2 výškovým včetně utěžení paterového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-300,00	18,48	-6 543,76	-6 707,55	
4	SoD	00572420	osivo směs travní a okrasná	kg	-4,20	140,79	633,57	-766,62	
5	SoD	181951101	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	-300,00	5,72	-1 719,52	-2 076,26	
6	SoD	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy - strojné dopravní vzdálenost do 5000 m	t	-0,01	110,00	-0,55	-0,67	
Odpočet konstrukce zámečnické (etapa B)									
34	SoD	767001101	Zábradlí u lunet vč povrchové úpravy	m	-15,85	614,82	-9 714,08	-11 754,04	
35	SoD	767001102	Ocelové trubky v Lunetách	m	-92,00	197,99	-18 215,20	-22 040,36	
36	SoD	998767-01	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 5 m	kg	-1,00	110,00	-110,00	-133,70	
							Odpočty celkem	199 200,92	-249 033,11
							Připočty celkem	803 616,53	730 376,00
Vyvěsti vky:	SoD		cena z nabídkového rozpočtu						
	URS		cena položka neobsažená v SCD, tzn. tato nová položka bude vytvořena tak, že bude položka obsažená v soustavě URS vynásobena koef. 0,8636						

ZÁPIS z kontr. dne č. **47** konaného dne **28.07.2021** Přítomni: viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Základní škola Radonice - etapa II. B“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

U splněných úkolů bude poznámka **splněno-vypouští se** nové úkoly budou **číslovány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny** informace

Dokončené části úkolů budou označeny **hnědý text** Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol **existuje**

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 15.07.2020

1.6 Změnové listy budou obsahovat následující náležitosti: • popls změny • souhlas TDI, projektanta, investora • položkový rozpočet • oddělovat etapu II.A a II.B • předložit p. Pokorný. informace

1.7 Faktury budou obsahovat následující náležitosti: • Isprofin • souhlas TDI, investora • celková cena zaokrouhlená na celé Kč • oddělovat etapu II.A a II.B. informace

ÚKOLY Z 8. KONTROLNÍHO DNE 09.09.2020

8.2 Zhotovitel doloží vytyčovací protokoly.

28.07.2021 - zhotovitel předložil

splněno-vypouští se

ÚKOLY Z 24. KONTROLNÍHO DNE 27.01.2021

24.2 Zhotovitel prověří variantu sportovního obložení tělocvičny z materiálu Omnisport. Vybrána varianta z materiálu Omnisport P2 Pure Play Lagun 034 na omítku.

14.04.2021 - lišta sportovního obložení u dveří 20/20, horní lišta 10/10, obojí v odstínu pastel. zelená (AAOR 202011).

21.04.2021 - spodní lišta green blue KS 1411044. Spoj bude se svařovací šňůrou.

informace

informace

informace

ÚKOLY Z 26. KONTROLNÍHO DNE 10.02.2021

26.2 Vinyl bude mít následující sokly: 2607 - Sky Blue, 2317 - Bright Turquoise, 2609 - Light Gray, 2633 - Light Beige, 2604 - Medium Beige, 2635 - Medium Beige, 2634 - Dark Beige

16.06.2021 - u vinylu 2633 je změna lišty na Dark Beige z důvodu nedostupnosti Light Beige.

28.07.2021 - lišty se provádějí

informace

informace

splněno-vypouští se

informace

26.4 Boční vchod do tělocvičny D5 bude opatřen bílou fólií.

ÚKOLY Z 31. KONTROLNÍHO DNE 24.03.2021

31.3 Zhotovitel vznesl dotaz na dodávku 6x mini PC, 6x monitor, 6x výukový SW. Zhotovitel vznesl dotaz na specifikaci intuitivní lišty u interaktivních tabulí.

31.03.2021 - 6x mini PC s monitory budou nahrazeny notebooky (HP ProBook 450 G7 IS SSD) k interaktivním tabulím. Výukový SW je součástí tabulí. Intuitivní lišta vysvětlena.

informace

ÚKOLY Z 32. KONTROLNÍHO DNE 31.03.2021

32.3 Aktivní prvky z kapitoly rozpočtu D9 budou dodány všechny. Upřesňuje se switch UNIFI z důvodů kompatibility.

32.5 Zhotovitel upozorňuje na nutnost nepoužívat u židlí krytky nohou tvaru "C" z důvodu nebezpečí poškození podlahových krytin.

32.7 Nové nápisy na tělocvičně budou provedeny obdobně jako nápis na severní fasádě. Investor si zajistí druhý nápis a montáž obou, neboť chybí v rozpočtu. Předpokládaný termín červen.

informace

informace

investor

ÚKOLY Z 33. KONTROLNÍHO DNE 07.04.2021

33.3 Požární rozhlas bude dodán s nástěnným mikrofonem.

28.07.2021 - mikrofon je namontován.

informace

splněno-vypouští se

ÚKOLY Z 37. KONTROLNÍHO DNE 05.05.2021

37.2 Dvířka hlavních topných rozvaděčů budou vyrobena truhlářsky. V rozpočtu chybí, zajistí investor.

14.07.2021 - dvířka budou montována v týdnu od 26.07.2021 firmou TN Interier.

28.07.2021 - dvířka jsou namontována.

informace

splněno-vypouští se

ÚKOLY Z 38. KONTROLNÍHO DNE 12.05.2021

38.2 Investor požaduje jako vícepráci posun a oplocení pozemku 188/18. Směrem k ulici Třešňová bude prodloužen plot s podezdívkou.

23.06.2021 - investor požádá o územní souhlas.

14.07.2021 - o územní souhlas bylo požádáno. Realizovat bude p. Makovička. Nabídku předloží do 19.07.2021.

28.07.2021 - nabídka předložena a schválena. P. Makovička zahájí realizaci.

informace

splněno-vypouští se

38.3 V rámci rozšíření generálního klíče budou vyměněny zámky J a S. Klíče T1-T5 již nelze rozšířit o tělocvičnu, která bude mít vlastní klíč.

informace

ÚKOLY Z 40. KONTROLNÍHO DNE 26.05.2021

40.2 Investor požaduje jako vícepráci opravu soklové lišty na stávající budově.

28.07.2021 - práce bude provádět p. Makovička.

informace

ÚKOLY Z 41. KONTROLNÍHO DNE 09.06.2021

41.4 Investor zkoordinuje nástup n. Hiršla na rozšíření závlahy od 28.6.2021.

23.06.2021 - nástup p. Hiršla se posouvá na 30.6.2021. Současně by měl přijít i pan Matyska na zahradní práce.

30.06.2021 - p. Hiršl položil propoj 5.7.2021. Závlaha se začne montovat od 12.7.2021

28.07.2021 - zahradnické práce probíhají. P. Hiršl osadil potrubí a postříkovače. Ve studni je nový rozvaděč.

informace

splněno-vypouští se

.....
.....

ÚKOLY Z 42. KONTROLNÍHO DNE 16.06.2021

- 42.2 Investor objedná termín kolaudace na 27.7.2021.
23.06.2021 - žádost o kolaudaci poslána.
14.07.2021 - termín kolaudace stanoven na 29.07.2021 od 9 hod.

ÚKOLY Z 43. KONTROLNÍHO DNE 23.06.2021

- 43.1 Schodiště bude do výšky 1,25 m opatřeno bílým omyvatelným emailem. Na chodbě bude nahrazena barva Artic za barvu Lago 90, jaká je v počítačové učebně.
30.06.2021 - sokl na schodišti se mění na šedou S2.04.76.
28.07.2021 - malby se dokončují, sokl je proveden.
- 43.2 Osvětlení nápisů na tělocvičně se zatím nebude montovat.
- 43.3 Zhotovitel provede řádné začistění omítek a štuků u podlahových lišt a soklů. Zhotovitel provede přebroušení na chodbách, kde jsou patrná "hnízda" po štukování.
30.06.2021 - chodby se přebroušují.
- 43.4 Zahradní úpravy a osetí travou budou provedeny v rozsahu: před budovou A k ulici Kaštanová, za tělocvičnou směrem ke kuchyni, mezi chodníkem a lunetami.
30.06.2021 - v prostoru mezi chodníkem a lunetami bude kačírek. P. Matyska osadí keřiky nahrazující zábradlí.
14.07.2021 - p. Matyska bude provádět výsadbu zeleně a celé osetí travou v režii investora. Práce zahájí 17.07.2021.
28.07.2021 - práce se realizují.

ÚKOLY Z 45. KONTROLNÍHO DNE 07.07.2021

- 45.1 Investor požaduje přednostní nalepení chybějících akustických podhledů z důvodů malování školy.
- 45.2 Investor požaduje namontovat HDMI zásuvky pro etapu I.
- 45.4 Kazetové podhledy nesmí mít nadměrné spáry.
- 45.5 Přídavná světla na podestě schodiště budou demontována.
28.07.2021 - světla jsou demontována.

ÚKOLY Z 46. KONTROLNÍHO DNE 14.07.2021

- 46.1 Obklad venkovního schodiště bude šedý Form DCP3B696.
- 46.2 Investor požaduje doplnit v kabinotech dvojjzásuvky k linkám, a zásuvku do skladu 233, kde není žádná.
28.07.2021 - zásuvky jsou doplněny.
- 46.3 Dveře mezi umývárnu a WC budou mít plnou krytku dtto mezi šatnou a sprchami. Dveře mezi kabinou a umývárnu budou opatřeny rozetou.

NOVÉ ÚKOLY Z 47. KONTROLNÍHO DNE 28.07.2021

- 47.1 Zhotovitel provede lepší detail osazení volejbalových sloupků do podlahy.

informace
informace
informace
splněno-vypouští se
informace
zhotovitel
informace
informace
splněno-vypouští se
informace
splněno-vypouští se
informace
zhotovitel

Zapsal: Ing. Chmel – 28.07.2021