



Obec Radonice
Rada obce

**Zápis č. 44/2017 ze schůze Rady obce
konané dne 21. 12. 2017 na obecním úřadě v Radonicích**

Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.

Přítomno: 4 členové

Omluveni: Ing. Zdeněk Růžička

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení:

Žádné usnesení ke kontrole.

Pořad jednání:

44/1 Faktury

44/2 Stavba Základní školy Radonice

44/3 Rozpočet obce Radonice pro rok 2017 - rozpočtové opatření č. 2

44/1 Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení faktury č. 201713 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice – 1.etapa – provedení neodkladných prací“ k 21. 12. 2017 firmě Leoš Tvrdý ve výši 1.509.887,- Kč včetně DPH.

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0

44/2 Stavba Základní školy Radonice

Rada obce bere na vědomí Zápis č. 36 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa – provedení neodkladných prací“ (příloha č. 1).

44/3 Rozpočet obce Radonice pro rok 2017 - rozpočtové opatření č. 2

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č.2/2017, které reaguje na skutečný vývoj rozpočtu v roce 2017 a kterým se v rozpočtu obce mění následující paragrafy: na straně příjmů se mění daňové příjmy ze sumy 14.415 tis. Kč na hodnotu 15.125 tis. Kč, nedaňové příjmy pak z částky 2.675 tis. Kč na částku 3.100 tis. Kč. Celkem se tedy běžné příjmy zvyšují o 1.135 tis. Kč.

Na straně výdajů dochází k úpravám § 3639, kde se původní částka 7.900 tis. Kč zvyšuje na 8.285 tis. Kč, což představuje skutečné náklady na dokončení rekonstrukce KD. Dále se v § 3722 zvyšuje rozpočet z původních 1.300 tis. Kč na 1.450 tis. Kč, zde se jedná o náklady spojené se sběrem a svozem komunálního odpadu včetně kontejnerů. Posledním upravovaným paragrafem je pak § 6171 - činnost místní správy, kde se původní částka 4.780 tis. Kč navyšuje na částku 5.280 tis. Kč. V této kapitole jsou nejpodstatnějšími důvody náklady spojené s hackerským útokem na počítačovou síť OÚ a její následná nutná rekonstrukce a zabezpečení a jednak zákonné zvýšení platů zaměstnanců OÚ. Celková bilance rozpočtu se nemění, protože příjmy i výdaje se zvyšují o stejnou částku 1.135 tis. Kč.

Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017 uvedené v příloze č. 2.

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0

USNESENÍ č. 44/2017
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 21. 12. 2017

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:

Bod 44/2

- Zápis č. 36 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa – provedení neodkladných prací“.

B. Schvaluje:

Bod 44/1

- proplacení faktury č. 201713 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice – 1. etapa – provedení neodkladných prací“ k 21. 12. 2017 firmě Leoš Tvrdý ve výši 1.509.887,- Kč včetně DPH.

Bod 44/3

- rozpočtové opatření č. 2/2017.

.....
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

ZÁPIS z kontr. dne č. 36 konaného dne 20.12.2017 Přítomni: viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Základní škola Radonice - 1. etapa, provedení neodkladných prací“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

U splněných úkolů bude poznámka

splněno-vypouští se

Nové úkoly budou číslovány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny

dd mm rrrr nový zápis

informace

Dokončené části úkolů budou označeny

hnědý text

Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol

zajišťuje

ÚKOLY Z 30. KONTROLNÍHO DNE 8.11.2017

9 Objednatel dokončí s firmou Kaziko fakturaci a změnové listy.

15.11.2017 fakturace 10/2017 provedena, ZL2 a ZL3 fakturovány, fakturace 11/2017 připravena, čeká se na dodávku AL konstrukcí, ZL4 připraven, čeká se na elektrom. rozvaděč.

22.11.2017 zbývá fakturace 11/2017 po dodávce AL konstrukcí.

20.12.2017 fakturace dokončena.

splněno

ÚKOLY Z 31. KONTROLNÍHO DNE 15.11.2017

10 Statik provedl prohlídku stavby. Projektant pošle zprávu od statika.

22.11.2017 zpráva poslána, nutno doplnit sváry ocelové podpory. Výpažnice pro krakorce jsou vytahovány.

12 V místnostech č. 111, 136 a 137 bude tl. instalačních přízdívek 200 mm z důvodu překrytí čistících kusů. Projektant uvede v novém VV.

14 Zhotovitel zapraví sondu ve věnci v kuchyni sanační hmotou na betonové konstrukce.

17 Barva lišty z čela atiky bude šedá dle vizualizace, barva svodů bude šedá.

zhotovitel

informace

zhotovitel

informace

ÚKOLY Z 32. KONTROLNÍHO DNE 22.11.2017

18 Upřesnění standardů pro část elektro: EZS Jablotron, interaktivní tabule AV Media, optický kabel připojuje firma ATALO (p. Špička 602 552 288).

19 Elektrokotel je možno umístit vlevo za dveře 212.

informace

informace

ÚKOLY Z 33. KONTROLNÍHO DNE 29.11.2017

24 Osvětlovací LED pásek bude osazen do rohu u převisu atiky, nuta bude zrušena.

25 Zhotovitel provede úklid okolí stavby a odveze odpad.

informace

zhotovitel

ÚKOLY Z 34. KONTROLNÍHO DNE 6.12.2017

27 Rozvaděče RT a R2P budou umístěny na stěnu v 212, přívod se obezdí. Ovládání termostatu pro vytápění střešních vpustí bude přemístěn do 212.

28 Zhotovitel provede zákres všech prováděných venkovních vedení do dokumentace skutečného provedení.

informace

zhotovitel

ÚKOLY Z 35. KONTROLNÍHO DNE 13.12.2017

29 V místnostech č. 119, 126, 116 budou přidány křížové/schodištvé přepínače. U rolet na výdej jídla a příjem nádobí bude přidáno osvětlení.

30 Začištění prostupu požárního žebříku skrz atiku bude provedeno obdobně jako začištění atiky z čela pomocí oplechování.

31 Projektant navrhne ukončení a ukotvení výtahové šachty pod stropními panely a návaznosti na osazení ocelového nosníku a dynamická zatížení.

32 Zhotovitel doplní na stavbu hasicí přístroje, lešení na jihu nemá řádné zábradlí, lešení na severu není řádně přikotveno.

informace

informace

projektant

zhotovitel

NOVÉ ÚKOLY Z 36. KONTROLNÍHO DNE 20.12.2017

33 Zhotovitel upozorňuje, že 3x dveře u schodiště jsou osazené v různých výškách. Kde bude třeba, vynechá se v podlaze a překotví se.

34 Pod atikou chybí vývody pro led pásy. Zhotovitel doplní před demontáží lešení.

35 Příští kontrolní den se uskuteční až 3.1.2018.

TDI

zhotovitel

informace

Zapsal: Ing. Chmel – TDI 20.12.2017

Rozpočet obce Radonice na rok 2017 po rozpočtovém opatření č.2					
			Schválený rozpočet	Rozpočet po RO č. 1/2017	Rozpočtové opatření č.2/2017
	Paragraf	Název položky	tis.Kč	tis. Kč	tis. Kč
Příjmy	0000	Daňové příjmy - výnosy z daní a poplatků	14415	14415	15125
		Nedaňové příjmy - služby, nájmy a ostatní	2675	2675	3100
		Kapitálové příjmy - prodej pozemků	30000	0	0
		4216 - Investiční dotace ze SR	0	14333	14333
		Příjmy celkem	47090	31423	32558
Výdaje	2212	Místní komunikace	6000	0	0
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	450	450	450
	3111	Předškolní zařízení	650	1350	1350
	3113	Základní školy	15750	20600	20600
	3314	Činnosti knihovnické	50	50	50
	3316	Radonické listy	40	40	40
	3319	Ostatní záležitosti kultury	700	700	700
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	350	370	370
	3631	Veřejné osvětlení	500	500	500
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	7900	7900	8285
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1300	1300	1450
	3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	1000	1000	1100
	5273	Krizové řízení	100	100	100
	5311	Obecní policie	3750	3750	3750
	5512	Požární ochrana	750	750	750
	6112	Zastupitelstvo obce	650	650	650
	6171	Činnost místní správy	4780	4780	5280
	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	150	150	150
		Výdaje celkem	44870	44440	45575
Výsledek hospodaření:			2220	-13017	-13017
Předpokládaný stav financí k 31.12.2017			35090	19853	19853

Schodek hospodaření ve výši 13.017 tis. Kč je kryt z vlastních zdrojů.

V Radonicích dne 21.12.2017

Ing. Stanislav Němec, M
starosta obce