



Obec Radonice
Rada obce

**Zápis č. 11/2017 ze schůze Rady obce
konané dne 27. 3. 2017 na obecním úřadě v Radonicích**

Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.

Přítomno: 4 členové

Omluveni: Václav Myslivec

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení:

Žádné usnesení ke kontrole.

Pořad jednání:

11/1 Stavební úpravy Kulturního domu Radonice

11/2 Cenová nabídka na rozšíření zabezpečení sítě, zálohování a dodávku PC

11/1 Stavební úpravy Kulturního domu Radonice

a) Rada obce bere na vědomí Zápis č. 49 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“ (příloha č. 1).

b) Rada obce schvaluje změnový list č. 11 - vícepráce stavby „Stavební úpravy KD Radonice“ ve výši 140.952,26 Kč (příloha č. 2).

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0

11/2 Cenová nabídka na rozšíření zabezpečení sítě, zálohování a dodávku PC

Rada obce schvaluje cenovou nabídku na zabezpečení počítačové sítě, zálohování a dodávku PC předloženou Pavlem Špičkou – Atalo, Mratín ve výši 133.010,- Kč bez DPH (příloha č. 3).

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0

USNESENÍ č. 11/2017
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 27. 3. 2017

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:

Bod 11/1 a)

- Zápis č. 49 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“.

B. Schvaluje:

Bod 11/1 b)

- změnový list č. 11 - vícepráce stavby „Stavební úpravy KD Radonice“ ve výši 140.952,26 Kč.

Bod 11/2

- cenovou nabídku na zabezpečení počítačové sítě, zálohování a dodávku PC předloženou Pavlem Špičkou – Atalo, Mratín ve výši 133.010,- Kč bez DPH.

.....
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

ZÁPIS z kontr. dne č. **49** **konaného dne** **22.3.2017** **Přítomni:** viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Stavební úpravy Kulturního domu Radonice“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

Pozn.: U splněných úkolů bude vždy poznámka	spíněno-vypouští se	Nové úkoly budou číselně dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číselně rovněž v číselné řadě	Spíněno
a budou označeny heslem	informace	Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol	zapsal
dokončené části úkolů	hnědý text		

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 16.3.2016

2. Stávající rozvody elektro v 1.PP neodpovídají předpisům.

V 1.PP bude umístěn podružný rozvaděč s přiměřenou rezervou, 2 zásuvky na místnost, světlo a 2x zásuvka 400V.

13.6.2016 Rozvody budou provedeny podle zjednodušeného schématu. Světla na strop, přívod lištou.

4.1.2017 Zhotovitel ocení VCP.

zhotovitel, T. 3.1

9. Obklad schodiště

28.11.2016 Dlažba bude Rako Unistone DCPSE613, černá mat, schodovka 30x60 312.- /kus, bude třeba 50 ks na obě schody do sálu (15600.- Kč). Podstupnice a soklíky

budou z dlaždice DAKSE613 R9, černá mat, 485.- Kč/m², bude třeba 9 m² na obě schody do sálu (4365.- Kč). Za materiál tedy celkem 19965.- Kč.

4.1.2017 Zhotovitel ocení VCP a MNP. Realizace cca 10m.

zhotovitel

ÚKOLY Z 3. KONTROLNÍHO DNE 30.3.2016

20. V místnosti 01.06 je v podlaží šachta o rozměrech 0,75x0,78, hl. cca 0,75m, s pevným dnem. Později bude šachta zasypana a podlaha dobetonována.

31.8.2016 Pro zárys šachty se použije štěrk a v podlaží bude osazena pochůzní mříž. Zhot. ocení VcP.

4.1.2017 Zhotovitel ocení VCP. Zhotovitel zajišťuje šachtu do 31.1.2017. Mříž bude osazena do 15.3.2017

22.3.2017 viz ZL č.10

20b. 14.11.2016 Původní šachta pro shaz uhlí do m.č. 01.06 - kryové víko bude odstraněno, šachta bude z místnosti zazděna, stěna bude opatřena hydroizolací a exteriér polystyrenem.

Prostor šachty se zasype potříse sutí a štěrkem. Zhot. ocení VcP.

21.11.2016 Původní šachta pro shaz uhlí je zazděna, hydroizolace provedena, ext. polyst. přilepen a prostor je zasypan.

4.1.2017 Zhotovitel ocení VCP.

22.3.2017 viz ZL č.10

ÚKOLY ZE 4. KONTROLNÍHO DNE 6.4.2016

29. Hliníková okna a dveře.

Okno O20 – změna projektu, plýde o zámečnickou konstrukci, obdobnou jako okno do rezie v Obecním domě.

Dveře O12 – paníkové kování ano. Vnitřní dveře D6 – požární EW(EI)30 se samozavírači a koordinátorem.

Vnitřní dveře D9 – požární EW(EI)30, samozavírač s aretací. Vnitřní dveře D8 – se samozavírači s aretací.

Dveře O13 – samozavírač s aretací na hl. křídle. Dveře O15 – samozavírač s aretací na hl. křídle. Dveře O14 – samozavírače s aretací.

24.10.2016 Změny - paníkové otevírání, samozavírače, samozavírače s aretací - zhot. ocení VcP.

14.11.2016 Prosklená stěna 1.16 zadveří O14 bude nižší o výšku podhledu.

14.11.2016 Dle dohody s projektantem bude prosklená stěna 1.06 zadveří O15 nižší (do výšky SDK obkladu vedení VZT).

4.1.2017 Zhotovitel prověří kompletnost dodávky hliníkových konstrukcí.

22.3.2017 Dveře pro ZTP (O13, O15) opatřit madly viz NIP1 (17.g)

zhotovitel
zhotovitel

32. Právý roh pódia – zdívo je vlhké, pod úroveň terénu. Po odkrytí vnitřního obložení zjištěno masivní vlhnutí zdíva. Doporučení TDI: roh zvenku odkopat, připevnit novou fólii, obsypat štěrskem zabezpečeným geotextilií. Zhotovitel nacení VcP.

4.5.2016 Zhotovitel navrhuje odkopat štítovou stěnu v celé délce cca 10m

18.5.2016 Bude provedena drenážní trubka rovnoběžně se štítovou zdí, zajištěná do vsakovací jámy (příp. obou vsakovacích jam).

24.10.2016 Stáv. hydroizolace bude doplněna EPS tl. 80mm k základům, dále se připevní nová fólie. Chodníček z kačírku bude š. 60cm s obrubníkem, dle PD.

4.1.2017 Zhotovitel ocení VCP.

zhotovitel, T. 3.1

ÚKOLY Z 9. KONTROLNÍHO DNE 11.5.2016

50. Terén u záp. fasády - Nová fólie bude provedena stejným způsobem i u ostatních fasád objektu. Zhot. ocení VcP.

ÚKOLY Z 10. KONTROLNÍHO DNE 18.5.2016

56. Detail komína - Komín bude možno ukončit nad plechovou střechou, průchod nad střechu hl. budovy nebude nutný.

11.1.2017 Zhotovitel ocení VCP na nerez koncovku a MNP na kratší odkoupení.

zhotovitel

59 Ve VV nebylo bourání venkovních schodů z ulice. Ve výkrese D1.1.9 není bourání dveří ze šatny herců ven a bourání dveří do sálu.

11.1.2017 Zhotovitel ocení VcP.

ÚKOLY Z 11. KONTROLNÍHO DNE 25.5.2016

66 Přivětrání kanalizace - bude přidáno v 1.03; v 1.09 a 1.13 bude propojeno a vyvedeno nad plech. střeche. Ostatní dle PD.

11.1.2017 V podružných prostorech bude osazeno přisávání. Zhotovitel ocení případně VcP.

67 Přivětrání sálu - kondenzát z přivětráv. trubic a VZT jednotky bude přes T kus kvůli odkapu sveden do kanál. v místě odvětrání, vývod nad sev. střeche. V PD neřešeno, zhot. nacení VcP.

68 Vstup na půdu

21.12.2016 Na schodech na půdu budou opraveny stávající nátěry - harva šedá. Zábradlí bude opraveno - pásovina bude nahrazena jeklem a bude přidán středový prvek. Na podestách bude provedena nová dlažba. Zhot. ocení VcP.

1.2.2017 Ze strany půdy bude zatepleno EPS 140 mm a opatřeno lepidlem se stěrkou. Zhot. ocení VcP.

69 Splachování pisoárů - budou osazeny takové, které mají samostatné čidlo (ne společné čidlo, kde pak spláchnou všechny pisoáry).

8.6.2016 Zhot. ocení MmP / VcP.

22.3.2017 viz Zl. č.10

ÚKOLY Z 12. KONTROLNÍHO DNE 1.6.2016

71 Nad místností 01.07 byl při sekání prostupu pro VZT téměř přerušen stropní panel, který byl již v minulosti značně oslaben jiným prostupem. Bude provedeno podepření - dvě stojky z ocel. profilů, u podlahy s roznášecí deskou, pod panelem U profilem. Bude vyklínováno a použije se reaktivní malta. Zhot. ocení VcP.

11.1.2017 Zhotovitel dokončí kotvení k podlaze v 1.PP, ocelové kce opatří nátěrem, zhotovitel ocení VcP.

72 Obklady a dlažby

Ve výkazu výměr není u pol.č. 340, 341 vůbec počítáno s prořezem (5-10%). Zhot. ocení VcP.

9.1.2017 Listela WLAMG11 á 120,8 Kč/ks, rohové lišty nerez ocel 10 mm á 300 Kč/2,5 m, zhotovitel ocení VcP.

ÚKOLY ZE 14. KONTROLNÍHO DNE 13.6.2016

81 Ve VV nejsou protipožární ucpávky prostupů mezi pož. úseky. Protipož. požadavky budou upřesněny.

22.3.2017 dle vyjádření pracovníka PO není nutno řešit vzhledem k velikosti prostupů

ÚKOLY ZE 17. KONTROLNÍHO DNE 11.7.2016

91 Zhot. předal obj. katalog osvětlení Kanlux a katalog zásuvek a vypínačů Bticino.

18.7.2016 Objednatel souhlasí s vypínači a zásuvkami Legrand Bticino, harva bílá - neutral.

25.7.2016 Byly upřesněny požadavky na osvětlení na WC - čidlo za vstupem - rozsvícení světa v místnosti, samostatná čidla pro každou kabinku. Doběh ventilátorů 8 minut.

V restauraci na baru: vypínače Legrand Mosaic 079032 (půlený, 6x2 -> 12ks). Ostatní zásuvky a vypínače Legrand Bticino bílá-neutral.

3.8.2016 Vzorčky předloženy, odsouhlaseny trojřádkové vypínače. Pro restauraci celkem 12, pro sál 24 vypínačů. Objednatel požaduje ne přisazená, ale vsazená svítidla.

21.11.2016 Objednatel požaduje rychlé rozsvícení a možnost plynulého stmívání světel v sále. Dodavatel připraví nabídku.

světla viz bod 107

ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE 18.7.2016

92 Z důvodu nerovnosti stěn bylo nutné lokálně podkládat zateplovací desky polystyrenem. Zhot. ocení VcP.

ÚKOLY Z 19. KONTROLNÍHO DNE 25.7.2016

97 V projektu není řešena televizní anténa, koaxiální rozvod, LAN, WiFi.

28.11.2016 Firma vaslepsi.net má nataženou kabeláž (UTP a koax.) a ve stěnách osazené krabičky zásuvek. V koordinaci se stavbou, dokončí zapojení krabiček a osazení aktivních prvků.

Jakmile budou hotové vnitřní omítky, podhledy a malby. Kontakt: p. Říha, tel. 604 894 554.

ÚKOLY Z 20. KONTROLNÍHO DNE 3.8.2016

99 Okna v 1.PP

17.10.2016 Okolo oken bylo provedeno srovnání osílení. Plochy parapetů budou dobetonovány/domalčovány a budou osazeny obyčejné plastové parapety. Zhot. ocení VcP.

100 Elektro

19.9.2016 V projektu elektro je na výkrese správně značka jističe a nadproudovou ochranou. Ale typ je uveden špatně (jen jistič, bez nadproudové ochrany).

Patrně tímto došlo k chybnému ocenění podle výkazu výměr, cenový rozdíl cca 25000,-, upřesní zhotovitel se subdodavatelem elektro.

21.11.2016 Rozvaděče elektro budou stavebně upraveny na bezprašné provedení dle požadavků normy.

101 Dveře z foyeru 1.15 do sálu 1.01 budou upraveny. Překlad v příčce bude proveden tak, aby nadpraží bylo ve stejné výšce, jako nadpraží ostatních dveří v 1.15. Levé ostění (při pohledu směrem do sálu) bude dozděno tak, aby dveře byly v ose chodby. Šířka otvoru bude 2m. Zhot. ocení VcP.

zhotovitel

ÚKOLY Z 23. KONTROLNÍHO DNE 31.8.2016

102 31.8.2016 Pilířek elektrorozvaděče bude vyspraven, povrch bude natažen perlinkou do lepidla a bude proveden marmolit jako na soklu. Zhot. ocení VcP.
24.10.2016 Strážka bude opatřena oplechováním v barvě parapetů a okapů, dvířka budou natřena v téže barvě.

zhotovitel

103 První schod na levé straně cca o 7cm nižší, než na pravé straně. Zbývající plocha bude zhutněna a doasfaltována. Zhot. ocení VcP.

8.3.2016 Přecházející obruby budou ubourány, vyvrácené obruby budou upraveny, do vrat u p. Heřmanského bude osazena ležatá obruba.

ÚKOLY Z 29. KONTROLNÍHO DNE 26.10.2016

107 Svítidla; V zádveří 1.06 budou svítidla B, stejně jako v zádveří 1.16. Konkrétní typy svítidel budou upřesněny.

zhotovitel

12.12.2016 Byla upřesněna stropní svítidla, subdodavatel J. Syvel (p. Lažanský, tel. 602 552 721, eduard.lazansky@syvel.cz) dle nabídky z 5.12.2016, vč. výpočtu osvětlenosti. V sále 1.01 bude 27ks LED světel s možností stmívání (systém DALI RF), ostatní budou osvětla se zářivkovými trubkami dle návrhu (v restauraci 1.05 - 2 světa v jedné řadě s ohledem na SDK kastlíky VZT, celkem 1 ks - var. 2, ve skladu nábytku 1,04 - 4 světa, v kanceláři 1,20 - 4 světa, ve foyer 1.15 - 6 světel, v chodbě 1.12 - 2 světa, v šatně herců 1.02 - 2 světa. Zhot. ocení vícenásledky (vyšší pracovní se vsazenými svítidly, systém pro stmívání DALI, bez započtení nižšího počtu svítidel).

ÚKOLY Z 32. KONTROLNÍHO DNE 21.11.2016

109 Na základě požadavku objednatele dojde ke změně skladby podlahy na pódiu. Místo parket bude skladba: kročejová izolace Hobra 5-15mm, 2x 12,5mm OSB desky pero-drážka, palubky podlahové 28mm pero drážka s matným černým olejovým nátěrem. Výškový rozdíl podlahy vzhledem k šatně herců bude ve sklonu, bez schůdku. Zhot. ocení VcP.
19.12.2016 Na základě požadavku obj. bude látkové vybavení na pódiu odsazeno 80 cm od stěny. Natavení 50% zůstává. Bude provedeno buď zesílení roštu SDK, nebo pommená konstrukce. Zhot. ocení VcP.

8.3.2017 Objednatel schvaluje ZL č.9 vč. provedení pódiu

informace

ÚKOLY Z 34. KONTROLNÍHO DNE 5.12.2016

110 Na základě dohody s p. Heřmanským, majitelem pozemku p.č. 30/14 v sousedství Kulturního domu, bude část obecního pozemku p.č. 30/1 za Kulturním domem oplocena. Obec zřídí plot rovnoběžně s ul. V Uliče, od rohu pozemku p.č. 351/2 k rohu Kulturního domu. Půjde o kovové sloupky a poplastované drátěné pletivo, v. 180cm a vjezdovou bránu š. 3m, otevíranou směrem dolů, k fasádě KD. Z druhé strany této části pozemku, od parkoviště před hlavním vstupem, zřídí obdobný plot p. Heřmanský. Zhot. ocení VcP.

zhotovitel

ÚKOLY Z 35. KONTROLNÍHO DNE 12.12.2016

111 Zhotovitel upozorňuje na riziko zanášení okapu, lapače, vsakovacího potrubí a jámy jehličím ze dvou vzrostlých jehličnatých stromů (jedle) u JZ fasády KD (k ulici V Uliče). Bude konzultováno s p. Jiřím Matyskou (tel. 602 336 276), který v obci provádí údržbu stromů.

22.3.2017 Objednatel požádá o povolení kácení 2 vzrostlých stromů.

objednatel

113 Zhotovitel předal TDI tech. listy k plynovým kotlům Immergas Victrix PRO 35 2 ErP. Referenčním výrobkem je Geminex THR 10-35C. Obj. souhlasí s navrženým zařízením.
21.12.2016 Odvod kondenzátu je níže, než odpadní potrubí kanalizace. V místnosti 01.08 jsou umístěny vzduchotechnické jednotky. Také odvod kondenzátu z těchto jednotek je níže, než kanál. potrubí. Neřešeno v PD. Zhot. navrhne společné přečerpávání s tím, že přepad bude pro případ poruchy čerpadla sveden do jámy-šachty v 01.06 (bod 20). Zhot. ocení VcP.

zhotovitel

ÚKOLY Z 36. KONTROLNÍHO DNE 19.12.2016

115 Obj. požaduje přivedení el. kabelu na JV fasádu k předzahrádce restaurace.

1.3.2017 Zhotovitel osadí chráničku s protahovacím dráhem a v rozvaděči v IPP bude rezerva 12 pozic

zhotovitel

ÚKOLY Z 37. KONTROLNÍHO DNE 21.12.2016

116 Obj. požaduje zarovnat stěnu ve skladu nápojů 1.10. Zhot. ocení VcP.

zhotovitel

ÚKOLY Z 39.-41. KONTROLNÍHO DNE 4.1.2017, 11.1.2017, 18.1.2017

123 Obj. požaduje provedení dlažeb v 1.PP. Zhot. ocení VcP.

27.2.2017 viz ZL č.9. objednatel nesehlasí s uvedenou dlažbou, objednatel vybral dlažbu TAA35076 mrdic á 204 Kč/m2.

15.3.2017 při provádění bylo zjištěno, že bude třeba provést srovnání stávajících podlah. zhotovitel ocení VcP.

125 Obj. požaduje provést nátěry kovových zárubní v 1.PP. Zhot. ocení VcP.

zhotovitel

126 Obj. požaduje doplnit okruh 5 svítidel za "šálou" na jevišti s ovládáním v místech intercomů. Zhot. ocení VcP.

22.2.2017 Kabeláž nainstalována.

zhotovitel

zhotovitel

ÚKOLY Z 42. KONTROLNÍHO DNE 25.1.2017

127 Podlaha na sále bude dubová, provedení na vazbu nebo stromeček.

1.2.2017 parkety na sále budou opatřeny trojnásobným lakem, VV uvádí dvojnásobný. Jedná se o VcP.	
27.2.2017 předložen vzorek parket dub 500x70x22, provedení standard, zhotovitel provede pokládku s ohledem na barevnost, příp. se část přebere. Objednatel souhlasí.	informace
ÚKOLY Z 43. KONTROLNÍHO DNE 1.2.2017	
130 Stávající provedení omítek ve sklepech je nepřijatelné. Nutno opravit na standard štuky s malbou. Zhotovitel dopočte VcP.	
27.2.2017 viz ZL č.9, objednatel nesouhlasí, zhotovitel provede vzorovou stěnu	
6.3.2017 Objednatel schválil provedení dle vzorové stěny	zhotovitel
15.3.2017 Objednatel požaduje před malbou vyspravit povrchy v 01.02, 01.07 a 01.09. Zhotovitel ocení VcP.	
131 Vyvolané práce v souvislosti s dodávkou TN interiér činní cca 2.000,- Kč. Specifikace poslány dnes e-mailem. Objednatel provede dané úpravy.	
22.3.2017 viz ZL č.10	
ÚKOLY Z 45. KONTROLNÍHO DNE 22.2.2017	
137 Objednatel požaduje v místnosti pro sudy vysadit vodovodní kohout. Zhotovitel nacení VcP.	zhotovitel
ÚKOLY Z 47. KONTROLNÍHO DNE 8.3.2017	
138 Objednatel požaduje osadit madla na WC ZTP, na schody do sálu, na schody před foyer, na schody před šatnu herců a zábradlí mezi restaurací a sál. Madlo u rampy obj. upřesní. Zhot. ocení VcP.	
15.3.2017 specifikováno madlo na venkovním schodišti u vstupu do foyer.	zhotovitel
15.3.2017 specifikováno madlo a zábradlí u sálu.	zhotovitel
15.3.2017 projektant pošle specifikaci madla u venkovní rampy pro ZTP.	zhotovitel
15.3.2017 specifikováno pevné "L" a sklopné madlo na WC ZTP.	zhotovitel
Bude provedeno 15 cm nad zámkovou dlažbou pomocí jackel 40/40, žárové zinkováno. Zhotovitel ocení VcP.	
139 Objednatel potvrzuje boční světlo na sál Gainsboro, vysoušeč JetDryer SLIM	informace
15.3.2017 zhotovitel provede 3 x přesun napájecího kabelu.	
22.3.2017 viz ZL č.10	
140 Objednatel potvrzuje že práce v 1PP budou umožněny do 24.4.2017.	informace
141 Zhotovitel potvrzuje možný termín kolaudace od 30.4.2017. Zhotovitel připraví ke kolaudaci 3 x dokladovou složku.	zhotovitel
22.3.2017 objednatel zajistí rozbor pitné vody.	objednatel
22.3.2017 Zhotovitel zajistí měření hluku, geometrický plán zaměření stavby vč. podání na k.ú.	zhotovitel
142 Okno do režie bude atypické, dřevěné, bílé, nahoru výsuvné, s aretací, dvojsklem viz ZL č.9	
ÚKOLY Z 48. KONTROLNÍHO DNE 15.3.2017	
143 Objednatel nepožaduje stříšku nad vstupem do šatny herců, bude proveden odpočet.	
NOVÉ ÚKOLY Z 49. KONTROLNÍHO DNE 22.3.2017	
144 Objednatel požaduje lokálně zlepšit kvalitu štuků před malováním (hnízda, opravit rohy).	zhotovitel
145 Objednatel doporučuje provést veškeré komplety v sálu a v režii před finálním nátěrem parket.	zhotovitel

Zapsal: Ing. Chmela – TDI 22.3.2017

Změny, vícepráce č. 11

Název stavby:			Kulturní dům Radonice	Doba výstavby:			
Druh stavby:			Stavební úpravy	Začátek výstavby:			
Lokalita:			Radonice, V uličce č.p.3	Konec výstavby:			
JKSO:				Zpracováno dne: 27.3.2017			
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
Změny, vícepráce č. 11 celkem:							140 952,26
KD bod č.9				Obklad schodiště			
			Dlažba Rako Unistone DCPSE613, černá mat. schodovka 30x60	m.j.	cena	množství	26 602,75
			Dlažba Rako Unistone DCPSE613 R9, černá mat.	ks	312,00	50,00	15 600,00
			Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených do 350 mm	m2	485,00	9,72	4 714,20
342		771475014RT2	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	208,25	26,76	5 572,77
344		771579795RT2	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m	66,73	7,68	512,50
				m2	15,83	12,84	203,28
KD bod č.72				Obklady - dlažba 1 NP			
351		597813605	Obkladačka dle výběru v ceně do 350 Kč (změny výšky obkladu 1.03, 1.08, 1.09, chybí 1.14, změna 1.22)	m.j.	cena	množství	53 223,35
352		781415014RT2	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm	m2	350,00	35,21	12 323,50
353		781449705RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	339,14	32,01	10 855,97
340		597642030	Dlažba Taurus 300x300x9 dle výběru investora v ceně do 350 Kč (odpočet 1.04, soklíky)	m2	16,27	32,01	520,71
341		59764207	Dlažba dle výběru investora v ceně do 700,- Kč (navíc 1.04)	m2	350,00	-24,56	-8 596,00
342		771475014RT2	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m2	700,00	52,44	36 708,00
			rohové lišty nerez ocel 2,5 m	m	66,73	7,68	511,17
				kus	3,00	300,00	900,00
KD bod č. 138				vnitřní nerez zábradlí a madla u schodišť do sálu			
			kotvici příruba	m.j.	cena	množství	41 358,80
			rozeta 4x2/20 mm	ks	134,30	2,00	268,60
			madlo 4x2 mm	ks	65,90	2,00	131,80
			držák madla	m	259,00	5,00	1 295,00
			nerezový sloupek	ks	167,00	4,00	668,00
			nerezová výplň zábradlí	ks	1 561,00	10,00	15 610,00
			zášleпка	ks	545,00	10,00	5 450,00
			šroub	ks	29,00	20,00	580,00
			lepidlo	ks	2,35	30,00	70,50
			ukončení madla	ks	521,50	1,00	521,50
			držák madla	ks	55,60	4,00	222,40
			sloupek	ks	144,50	2,00	289,00
			trubka	ks	1 328,50	2,00	2 657,00
			zášleпка prutové výplně	cm	0,95	750,00	712,50
			doprava	ks	30,25	10,00	302,50
			chemická kotva	kpl	1 210,00	1,00	1 210,00
			zámečnické práce	kpl	968,00	1,00	968,00
				hod	325,00	32,00	10 400,00
KD bod č. 138				venkovní vodící madlo u rampy			
			trubka 48/2	m.j.	cena	množství	3 894,80
			plech	m	58,30	6,00	349,80
			kotva	kpl	210,00	1,00	210,00
			dýnko	ks	16,00	10,00	160,00
			zinkování	ks	25,00	2,00	50,00
			doprava	kpl	450,00	1,00	450,00
			práce	kpl	400,00	1,00	400,00
				hod	325,00	7,00	2 275,00
KD bod č. 123				Dlažba v 1 PP - vyrovnání stávajících podlah			
			Tmel	m.j.	cena	množství	15 874,56
			Nivelační stěrka	ks	125,00	48,00	6 000,00
			Hodinové sazby přípomoce řemesel	ks	319,20	14,00	4 468,80
3		000ZTIVD	Vytápění prostor v 1 PP (500,- Kč za 10 l plynu)	HOD	217,86	16,00	3 485,76
				ks	480,00	4,00	1 920,00

Obecní úřad Radonice
Na Skále 185
250 74 Radonice

V Mratíně dne 22.3.2017

Cenová nabídka na rozšíření zabezpečení sítě

Na základě událostí virové infekce ze dne 9. 3. 2017 zasíláme níže nabídku na zabezpečení sítě LAN, zálohování a upgrade PC.

Zvýšení zabezpečení je zaměřeno na změnu antiviru se vzdálenou zprávou, přenesení e-mailové pošty na vlastní hardware do prostor Obecního úřadu (zajištění odhalení viru před stažením do PC), změna komunikace SW Triada (nepoužívání sdíleného disku u PC Baloubová typu klient-klient) a narovnání licenční politiky SW Triada v komunikaci klient-server. PC Bábičková zjištěna hardwarová závada.

1) Antivir

Následující zabezpečení se týká jednotlivých PC stanic a serverů. Jedná se o nabídku na dodávku a instalaci antiviru pro počítače a servery ve správě Obecního úřadu. V nabídce je Antivir od společnosti Kašperský LAB Endpoint Select GOV (počet licencí dle požadavku 10 uživatelů) na 36 měsíců se vzdálenou správou + instalace na jednotlivé PC a servery.

Cena SW/3roky/10uživatelů	7.180 Kč bez DPH
Instalace	2.200 Kč bez DPH
Cena celkem	9.380 Kč bez DPH

2) Zálohovací software pro PC a servery

Pro zálohování stanic a serverů nabízíme dodávku a instalaci zálohovacího software Acronis Backup Workstation. Jedná se o program, který automaticky zálohuje jednotlivá PC a servery na záložní zařízení v jednotlivých stanovených časech. Zálohy jsou denní, celkové, přírůstkové a na holé železo. Z těchto záloh je možné obnovit kompletní PC do původního stavu při případné havárii nebo ztrátě dat. Licenční poplatky jsou jednorázové za každé PC. Navrhovaný počet je 5 PC, viz nabídka (zakázka) číslo 7939.

Cena SW	9.660 Kč bez DPH
Instalace	3.600 Kč bez DPH
Cena celkem	13.260 Kč bez DPH

3) Poštovní PC

Poštovní PC spravuje všechny došlé a odeslané e-mailové zprávy a provádí důslednou antivirovou a antispamovou kontrolu. Zde je návrhem hardwarová platforma pro OS Kerio Connect Deluxe, viz nabídka (zakázka) číslo 7950. Licenční podmínky u SW Kerio jsou - cena základního SW + roční předplatné dle počtu licencí (obvykle 30% z pořizovací ceny). PC obsahuje OS Windows 10 Pro FPP 64-bit.

Cena HW	24.210 Kč bez DPH
Cena SW Kerio	14.103 Kč bez DPH
Cena OS	5.530 Kč bez DPH
Instalace Kerio	4.800 Kč bez DPH
Instalace OS	400 Kč bez DPH
Cena celkem	49.043 Kč bez DPH

3) Triada PC

Triada PC zajišťuje komunikaci mezi PC Balounová, PC Bábičková a PC účetní. Komunikace je založena na komunikaci klient-server. Upozornění - v současné době OÚ nemá zakoupenou licenci pro komunikaci klient-server, ale jen pro PC stanice. Po interní dohodě s panem Mlezivou tuto licenci klient-server již zčásti používáte. Zde bude zapotřebí narovnat vzniklý stav a dokoupit SW licenci pro komunikaci klient-server a vyčlenit PC, na kterém bude SW Triada nainstalována. Jen tímto způsobem je možné zabezpečit data a neomezování výkonu PC stanic.

Zde je návrhem hardwarová platforma pro PC Triada dle požadavku společnosti Triada s ohledem na upgrade SW, který společnost v polovině roku očekává, viz nabídka (zakázka) číslo 7951. PC obsahuje OS Windows 10 Pro FPP 64-bit.

Cena HW	24.210 Kč bez DPH
Cena OS	5.530 Kč bez DPH
Instalace HW	800 Kč bez DPH
Instalace OS	400 Kč bez DPH
Cena celkem	30.940 Kč bez DPH

4) Nabídka nového PC (Bábičková)

Po antivirové kontrole u paní Bábičkové, jsme byli upozorněni na samovolné odpojování tokenu pro Czechpoint a na nepravdivé zamrzání PC. Při důkladnější kontrole, byla zjištěna závada při selhávání komunikace v řadiči na základní desce s ostatními periferiemi, jako je USB a komunikace s diskem.

Závada je neopravitelná. S ohledem na stáří PC z roku 2008 doporučujeme výměnu za nové PC.

Pro potřeby Obecního úřadu nabízíme dodávku PC na základě předem daných specifikací. Procesor Intel i5, 16GB operační paměti, HDD SSD 256GB, kvalitní zdroj 80+ s nízkým vyzařováním tepla a hluku s 5-ti letou zárukou, klávesnice, myš. PC obsahuje OS Windows 10 Pro FPP 64-bit + Office 2016.

Celková nabídka viz (zakázka) číslo 7952.

Cena HW	18.157 Kč bez DPH
Cena OS	5.530 Kč bez DPH
Cena Office 2016	5.100 Kč bez DPH
Instalace HW	800 Kč bez DPH
Instalace OS	400 Kč bez DPH
Instalace Office	400 Kč bez DPH
Cena celkem	30.387 Kč bez DPH

Dodací podmínky : do 30 dnů po objednání, (případně dle dostupnosti jednotlivých položek)

Platební podmínky : faktura se splatností

Záruční podmínky : 24 měsíců

S pozdravem

Pavel Špička – Atalo
Kostelecká 41
250 63 Mratín

Tel:602/311 811, 737/311 811
e-mail: atalo@atalo.cz