



Obec Radonice
Rada obce

**Zápis č. 17/2017 ze schůze Rady obce
konané dne 29. 5. 2017 na obecním úřadě v Radonicích**

Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.

Přítomno: 4 členové

Omluveni: Jan Stypola

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení:

RO 16/2 b) vystavit příslušnou penalizační fakturu společnosti KAZIKO a.s. a provést zápočet proti faktuře dodavatele č. 17FV090 (obecní úřad), **splněno**

RO 16/3 f) vrátit fakturu č. 2017018 společnosti Atelier free 69 s.r.o. z důvodu závažných nedostatků a chyb v odevzdaném díle (obecní úřad), **splněno**

Pořad jednání:

- 17/1 Faktury
- 17/2 Základní škola Radonice – 1. etapa
- 17/3 Stavební komise
- 17/4 Jednání zastupitelstva obce
- 17/5 Informace starosty obce + různé

17/1 Faktury

Rada obce:

- a)** schvaluje proplacení faktury č. 201704 za práce provedené na oplocení a zahradních zídkách u Kulturního domu Radonice firmě Leoš Tvrdý ve výši 79.036,- Kč včetně DPH,
- b)** schvaluje proplacení zálohové faktury č. 503 za dodávku a montáž internetu do Kulturního domu Radonice společností JR-NET s.r.o. ve výši 30.011,- Kč.

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0

17/2 Základní škola Radonice – 1. etapa

- a)** Rada obce bere na vědomí Zápis č. 7 a 8 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa“ (příloha č. 1).

- b) Starosta obce a stavební technik informovali o opakované urgenci ze strany obce k dodržování stanovených milníků a kvality práce u zhotovitele, proběhlo několik jednání s vedením společnosti KAZIKO a.s., kterým byla přislíbena náprava.
- c) Zhotovitel požaduje posun 1. milníku (dokončení základní desky) o dalších 10 dní, tj. na termín 15. 6. 2017 z důvodu objektivních skutečností a chyb v projektu (větší kubatura zemních prací a betonáží, chyby v projektu armatury) rada obce akceptuje posunutí 1. milníku do 12. 6. 2017 včetně.
- d) Zhotovitel požaduje posunutí 2. milníku (dokončení stropů 1.NP a schodiště) o 10 dnů. Rada obce akceptuje posunutí 2. milníku, z důvodu posunutí předchozího milníku, ale pouze o 7 dní, tj. do 7. 8. 2017 včetně.
- e) Rada obce schvaluje změnový list č. 1 - vícepráce (zemní práce a základy) stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa“ ve výši 1.012.001,- Kč (příloha č. 2).

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0

17/3 Stavební komise

Rada obce:

- a) bere na vědomí rezignaci pana Pavla Pfeffera a pana Ivo Hermana na členy stavební komise,
- b) jmenuje novými členy stavební komise pana Michala Matouška a pana Petra Janíka.

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0

17/4 Jednání zastupitelstva obce

Příští jednání zastupitelstva obce se bude konat ve středu 7. 6. 2017 od 19.00 hodin v Obecním domě Radonice.

Na programu bude:

- a) závěrečný účet,
- b) motivační program.

17/5 Informace starosty obce + různé

- a) Bylo vydáno rozhodnutí o změně katastrálních hranic (jedná se o přiřazení parcel, na kterých se nachází RPA) do katastrálního území Radonice u Prahy.
- b) Byla provedena oprava průjezdní komunikace obcí (ulice Ligasova a Pavlova).
- c) Starostou obce byla udělena výtka pracovníkům údržby obce z důvodu nedostatečné kvality a objemu prací. Z důvodu dlouhodobé nemoci pana Marečka byl do trvalého pracovního poměru přijat pan Roman Pecka.

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0

USNESENÍ č. 17/2017
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 29. 5. 2017

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:

Bod 17/2 a)

- Zápis č. 7 a 8 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa“.

Bod 17/2 b)

- informaci, že starosta obce a stavebního technik o opakované urgenci ze strany obce k dodržování stanovených milníků a kvality práce u zhotovitele stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa“ a o tom, že proběhlo několik jednání s vedením společnosti KAZIKO a.s., kterým byla přislíbena náprava.

Bod 17/3 a)

- rezignaci pana Pavla Pfeffera a pana Ivo Hermana na členy stavební komise.

Bod 17/4

- Informaci o konání zastupitelstva obce.

Bod 17/5

- Informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:

Bod 17/1 a)

- proplacení faktury č. 201704 za práce provedené na oplocení a zahradních zídkách u Kulturního domu Radonice firmě Leoš Tvrdý ve výši 79.036,- Kč včetně DPH.

Bod 17/1 b)

- proplacení zálohové faktury č. 503 za dodávku a montáž internetu do Kulturního domu Radonice společnosti JR-NET s.r.o. ve výši 30.011,- Kč.

Bod 17/2 e)

- změnový list č. 1 - vícepráce (zemní práce a základy) stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa“ ve výši 1.012.001,- Kč.

C. Akceptuje:

Bod 17/2 c)

- z důvodu objektivních skutečností a chyb v projektu stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa“ žádost zhotovitele stavby o posunutí 1. milníku do 12. 6. 2017 včetně.

Bod 17/2 d)

- z důvodu posunutí předchozího milníku stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa“ žádost zhotovitele stavby o posunutí 2. milníku, ale pouze o 7 dní, tj. do 7. 8. 2017 včetně.

D. Jmenuje:

Bod 17/3 b)

- novými členy stavební komise pana Michala Matouška a pana Petra Janíka.

.....
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

ZÁPIS z kontr. dne č. 7 **konaného dne** 17.5.2017 **Přítomni:** viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Základní škola Radonice - 1. etapa“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

U splněných úkolů bude poznámka **splněno-vypouští se** *Nové úkoly budou číslvány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslvány rovněž v číselné řadě a budou označeny*

Dokončené části úkolů budou označeny **hnědý text** *Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol*

informace

zajišťuje

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 5.4.2017

2 Objednatel zajistil archeologický dohled, provádí firma Pueblo, Mgr. Hušták 774903255.

informace

ÚKOLY Z 2. KONTROLNÍHO DNE 12.4.2017

5 V západní části zjištěna vyšší mocnost ornice, ve východní nižší.

19.4.2017 výška skryvky je cca 70 cm namísto projektovaných 30 cm, zvětší se objem násypů.

informace

ÚKOLY Z 3. KONTROLNÍHO DNE 19.4.2017

6 Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je ve skluzu s finančním harmonogramem. Zatím jsou odvedeny práce za cca 20 tis, plánovaný objem do konce měsíce je 773 tis!

informace

7 Objednatel požaduje předložení systému řízení jakosti, systému řízení rizik a BOZP.

26.4.2017 zhotovitel předložil doklad rizik, kontrolní a zkušební plán. Dohodnuto, že osoby na stavbě budou mít helmy a vesty.

splněno

8 Zhotovitel upozorňuje na neshody v projektu a 21.4. dopoledne pošle konkrétní specifikaci. Zhotovitel pozve projektanta 24.4. k vysvětlení.

21.4.2017 obdržel projektant připomínky k dokumentaci. 24.4.2017 proběhlo jednání viz zápis v deníku. Do 28.4.2017 opraví projektant nalezené chyby ve výměřích.

28.4.2017 projektant poslal rozdíly ve výměřích.

10.5.2017 zhotovitel připraví návrh změnového listu (výkopy, betony, odvoz zeminy, ...).

17.5.2017 zhotovitel předal ke schválení návrh změnového listu a nabídku na dodatečnou likvidaci výkopku.

objednatel

ÚKOLY Z 5. KONTROLNÍHO DNE 3.5.2017

13 Přebytečná zemina nad výkaz výměr bude odvezena, jedná se o vícepráce. Zemina vhodná do zásypů bude uložena do zásypů.

informace

15 Zhotovitel upozorňuje na neshody v projektu v panelech a pošle konkrétní specifikaci. Projektant neshody následně vysvětlí.

zhotovitel, projektant

17 V úterý 9.5. v 9:00 proběhne na stavbě koordináční schůzka s projektantem a zhotovitelem za účelem nastavení standardů komunikace.

10.5.2017 pro komunikaci byla stanovena následující pravidla:

Zhotovitel posílá dotazy k projektu nejpozději týden před započítím prací.

Telefonické dotazy se následně posílají v kopii e-mailem na následující adresy: m.stepan@kaziko.cz, atelier@free69.cz, rajnoch@free69.cz, stavebni2@radonice.cz, petr.chmel@cbox.cz.

Projektant posílá věcné odpovědi do 24 hodin.

17.5.2017 aktualizace e-mailů: j.cuda@kaziko.cz, m.nekola@kaziko.cz, tomas.cmoud@seznam.cz, atelier@free69.cz, rajnoch@free69.cz, stavebni2@radonice.cz, petr.chmel@cbox.cz.

informace

informace

ÚKOLY Z 6. KONTROLNÍHO DNE 10.5.2017

18 Objednatel konstatuje, že se na stavbě celý týden nepracovalo. Objednatel upozorňuje zhotovitele na 1. milník dokončení základové desky a přípojek do 31.5.2017 a penále za nesplnění.

16.5.2017 bylo dohodnuto, že 1. milník představuje dokončení základové desky a posouvá se o 5 dnů z důvodu většího objemu prací.

informace

19 Projektant potvrzuje, že stoupačky procházejí skrz ŽB základ dle PD.

informace

20 Zhotovitel vznáší dotaz na minimální únosnost pod základovou deskou, na možnost provést ŽB základ na 3 etapy, na možnost upravit rádius obrub u parkoviště.

11.5.2017 projektant potvrdil minimální únosnost pod základovou deskou 45 MPa, ŽB základ je možno provést na 3 etapy, min. rádius obrub je 3,5 m.

informace

21 Zhotovitel upozorňuje na riziko prasklin mezi ŽB sloupy a porobetonem. Zhotovitel doporučuje změnit konstrukční řešení. Objednatel se rozhodne.

objednatel

NOVÉ ÚKOLY Z 7. KONTROLNÍHO DNE 17.5.2017

22 Zhotovitel oznámil změnu realizačního týmu: Ing. Hladík - stavbyvedoucí, Ing. Nekola - příprava staveb, Ing. Čuda - příprava staveb.

informace

23 Zhotovitel vnesl dotaz na dělení ŽB základu v místě dilatace. Projektant vysvětlí.

projektant

24 Objednatel požaduje vyzvorkovat a do 15.7.2017 dodat 13 šk. lavic+26 židlí, 2 uč. stoly+2 židle, 5 stolků druž.+20 židlí+4 skříňky.

zhotovitel

25 TDI požaduje srovnat bednění, zvýšit do výšky lití, vyčistit styčnou spáru, dodržet stykování 20Ø, srovnat tlmínky.

zhotovitel

Zapsal: Ing. Chmel – TDI 18.5.2017

ZÁPIS z kontr. dne č. 8 konaného dne 24.5.2017 Přítomni: viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Základní škola Radonice - 1. etapa“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

dd.mm.yyyy nový zápis

U splněných úkolů bude poznámka splněno-vypouští se Nové úkoly budou číslovány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny informace

Dokončené části úkolů budou označeny hnědý text Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol zapisuje

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 5.4.2017

2 Objednatel zajistil archeologický dohled, provádí firma Pueblo, Mgr. Hušták 774903255.

informace

ÚKOLY Z 2. KONTROLNÍHO DNE 12.4.2017

5 V západní části zjištěna vyšší mocnost ornice, ve východní nižší.

19.4.2017 výška skrývky je cca 70 cm namísto projektovaných 30 cm, zvětší se objem násypů.

informace

ÚKOLY Z 3. KONTROLNÍHO DNE 19.4.2017

8 Zhotovitel upozorňuje na neshody v projektu a 21.4. dopoledne pošle konkrétní specifikaci. Zhotovitel pozve projektanta 24.4. k vysvětlení.

21.4.2017 obdržel projektant připomínky k dokumentaci. 24.4.2017 proběhlo jednání viz zápis v deníku. Do 28.4.2017 opraví projektant nalezené chyby ve výměrách.

28.4.2017 projektant poslal rozdíly ve výměrách.

10.5.2017 zhotovitel připraví návrh změnového listu (výkopy, betony, odvoz zeminy, ...).

17.5.2017 zhotovitel předal ke schválení návrh změnového listu a nabídku na dodatečnou likvidaci výkopku.

24.5.2017 změnový list obsahuje výměry navíc, nabídka obsahuje výměry navíc a neodpovídají ceny, nutno přepracovat.

zhotovitel

ÚKOLY Z 5. KONTROLNÍHO DNE 3.5.2017

13 Přebytečná zemina nad výkaz výměr bude odvezena, jedná se o vícepráce. Zemina vhodná do zásypů bude uložena do zásypů.

24.5.2017 viz změnový list v bodě 8

informace

15 Zhotovitel upozorňuje na neshody v projektu v panelech a pošle konkrétní specifikaci. Projektant neshody následně vysvětlí.

zhotovitel, projektant

17 V úterý 9.5. v 9:00 proběhne na stavbě koordináční schůzka s projektantem a zhotovitelem za účelem nastavení standardů komunikace.

10.5.2017 pro komunikaci byla stanovena následující pravidla:

Zhotovitel posílá dotazy k projektu nejpozději týden před započítím prací.

Telefonické dotazy se následně posílají v kopii e-mailem na následující adresy: m.stepan@kaziko.cz, atelier@free69.cz, rajnoch@free69.cz, stavebni2@radonice.cz, petr.chmel@cbox.cz.

Projektant posílá věcné odpovědi do 24 hodin.

17.5.2017 aktualizace e-mailů: j.cuda@kaziko.cz, m.nekola@kaziko.cz, tomas.cmoud@seznam.cz, atelier@free69.cz, rajnoch@free69.cz, stavebni2@radonice.cz, petr.chmel@cbox.cz.

informace

informace

ÚKOLY Z 6. KONTROLNÍHO DNE 10.5.2017

18 Objednatel konstatuje, že se na stavbě celý týden nepracovalo. Objednatel upozorňuje zhotovitele na 1. milník dokončení základové desky a přípojek do 31.5.2017 a penále za nesplnění.

16.5.2017 bylo dohodnuto, že 1. milník představuje dokončení základové desky a posouvá se o 5 dnů z důvodu většího objemu prací.

informace

20 Zhotovitel vznáší dotaz na minimální únosnost pod základovou deskou, na možnost provést ŽB základ na 3 etapy, na možnost upravit rádius obrub u parkoviště.

11.5.2017 projektant potvrdil minimální únosnost pod základovou deskou 45 MPa, ŽB základ je možno provést na 3 etapy, min. rádius obrub je 3,5 m.

informace

23.5.2017 zkouška pláň 15 MPa, nutno provést šterky.

informace

21 Zhotovitel upozorňuje na riziko prasklin mezi ŽB sloupů a porobetonem. Zhotovitel doporučuje změnit konstrukční řešení. Objednatel se rozhodne.

22.5.2017 objednatel trvá na vyprojektovaném konstrukčním řešení.

informace

ÚKOLY Z 7. KONTROLNÍHO DNE 17.5.2017

22 Zhotovitel oznámil změnu realizačního týmu: Ing. Hladík - stavbyvedoucí, Ing. Nekola - příprava staveb, Ing. Čuda - příprava staveb.

informace

23 Zhotovitel vznesl dotaz na dělení ŽB základu v místě dilatace. Projektant vysvětlí.

19.5.2017 ŽB základ v místě dilatace netřeba dilatovat.

informace

24 Objednatel požaduje vyzvorkovat a do 15.7.2017 dodat 13 šk. lavic+2 židlí, 2 uč. stoly+2 židle, 5 stolků druž.+20 židlí+4 skříňky.

zhotovitel

25 TDI požaduje srovnat bednění, zvýšit do výšky lití, vyčistit styčnou spáru, dodržet stykování 20Ø, srovnat třmínky.

zhotovitel

24.5.2017 vše trvá, odchylky v bednění až 10 cm - nutno vyrovnat.

zhotovitel

NOVÉ ÚKOLY Z 8. KONTROLNÍHO DNE 24.5.2017

26 Zhotovitel vznesl 18.5. dotaz k napojení výztuže desky, projektant týž den odpověděl, výztuž je uvedena u 1.NP, nutno doobjednat.

informace

27 Zhotovitel vznesl 19.5. dotaz k výztuži sloupů, projektant týž den odpověděl, 24 ks pol. 22 nutno objednat navíc.

informace

Zapsal: Ing. Chmel – TDI 24.5.2017

Z. LIST STAVBY - zemní práce a základy Č. 1		KAZIKO	
OD:	KAZIKO a.s.	Stran:	1
PRO:	Obec Radonice	Příloh:	1
DATUM:	29.5.2017		
STAVBA:	novostavba ZS RADONICE		
Zhotovitel:	KAZIKO a.s.		
Objednatel:	Obec Radonice		
ZMĚNA:	Zemní práce		
Změna / Požadavek od koho, kdy:	Dodavatel	Objednatel X	
PROJEKT - PODKLADY:	Návrh řešení dle dohody s investorem		
POPIS ZMĚNY :			
<ul style="list-style-type: none"> - Dopočet skutečných výměr z výkresů oproti předloženému výkazu výměr - neshoda VV s PD - Provedení ŽB základů z betonu třídy C25/30 viz statická část oproti betonu C16/20 viz VV a stavební část - Na základě požadavku geologa a zkoušky u nosnosti pláně je nutné provést zhutněné násypy pod základovou desku ze štěrku frakce 16-63mm. Tento postup je požadován RNDr. Lumírem Horčíčkou, autorem inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu, jenž je součástí PD. Původní požadavek na deformační modul Edef2 $\geq 80\text{MPa}$ byl GP, se souhlasem TDJ projektu snížený na 45MPa. 			
Kalkulace: viz. cenová nabídka - příloha č.1			
Přílohy: Příloha 1 - Cenová nabídka zhotovitele			
Má navrhované řešení vliv na cenu díla		ANO	
Má navrhované řešení vliv na konečný termín dokončení		NE	
Má navrhované řešení vliv na dílčí termín dokončení		ANO	
Cenová rekapitulace			
Vícepráce:	1 012 001 Kč		
Náklady celkem bez DPH :	1 012 001 Kč		
Za zhotovitele: Kaziko a.s.	Za objednatele: platná varianta		
Odsouhlasil:	Převzal (datum, podpis):		
Martin Nekoča	Odsouhlasil (podpis, datum):		

CENOVÁ NABÍDKA - Vícepráce / Méněpráce

KAZIKO a.s.

1) zemní práce a základy

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celková cena (Kč)
12 Odkopávky a prokopávky							5 981,60 Kč
1		121101100RC	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m dle VV v SoD 305,31m3 Objekt Zpevněné plochy Vsaky	m3	251,76 -305,31 149,000 336,400 71,670	23,76	5 981,60 Kč
13 Hloubené vykopávky							216 402,54 Kč
3		132201212RC	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ dle VV v SoD 110,65m3 základy -2,0 (82,13x0,8x(2-0,75)) základy -2,0 (4,33x1,53x(2-0,75)) základy -2,1 (19x0,8x(2,1-0,75)) základy -2,1 (1,87x1,53x(2,1-0,75)) základy -2,2 (56,22x0,8x(2,2-0,75)) základy -2,2 (2,83x1,53x(2,2-0,75)) základy -2,2 (7,6x0,4x(2,2-0,75)) základy -2,2 (1,8x1,5x(2,2-0,75)) základy -2,3 (4,45x0,8x(2,3-0,75)) základy -2,3 (4,36x0,4x(2,3-0,75)) základy -2,4 (16,47x0,8x(2,4-0,75)) základy -2,4 (2,53x1,53x(2,4-0,75)) základy -2,5 (26,31x0,8x(2,5-0,75)) základy -2,6 (7,43x0,8x(2,6-0,75)) základy -2,6 (0,2x1,53x(2,6-0,75)) základy -2,7 (46,36x0,8x(2,7-0,75)) základy -2,7 (3,2x0,9x(2,7-0,75))	m3	246,64 -110,65 82,130 8,281 20,520 3,862 65,215 6,278 4,408 3,915 5,518 2,703 21,740 6,387 36,834 10,996 0,566 72,322 5,616	187,14	46 157,73 Kč
6		132201110RC	Hloubení rýh š.do 80 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ vsak A,B,C,I dle VV v SoD 530,07m3 vsak A (40x0,5x(2-0,2)) vsak B (52,5x0,5x(2-0,2)) vsak C (34x0,5x(2-0,2)) vsak D (18x1,4x(2-0,2)) vsak E (55x1,4x(2-0,2)) vsak F (41x1x(2-0,2)) vsak G (59x0,5x(2-0,2)) vsak H (16x1,4x(2-0,2)) vsak I (20x5x(2,5-0,2))	m3	164,96 -530,07 36,000 47,250 30,600 45,360 138,600 73,800 53,100 40,320 230,000	379,17	62 547,89 Kč
7		131201111RC	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ dle VV v SoD 250m3 /Předpoklad objekt/ 745x0,5 výkop jámy měřeno z řezu Z1 a Z9	m3	704,04 -250,000 372,500	152,97	107 696,92 Kč

0,37 * 329	parkovací plochy	121,730
0,20 * 240	pro pěši	48,000
0,37 * 1113	nové pojízdné plochy	411,810

27		Základy	789 617,18 Kč		
22	271531111RC Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm dle VV v SoD 87,46m3 530,35*0,55	m3	204,23 -87,460 291,693	709,52	144 907,03 Kč
23	274313611RC Beton základových pasů prostý C 16/20 dle VV v SoD 136,76m3 základy -2,0 (82,13x0,8x(2-1)) základy -2,0 (4,33x1,53x(2-1)) základy -2,1 (19x0,8x(2,1-1)) základy -2,1 (1,87x1,53x(2,1-1)) základy -2,2 (56,22x0,8x(2,2-1)) základy -2,2 (2,83x1,53x(2,2-1)) základy -2,2 (7,6x0,4x(2,2-1)) základy -2,2 (1,8x1,5x(2,2-1)) základy -2,3 (4,45x0,8x(2,3-1)) základy -2,3 (4,36x0,4x(2,3-1)) základy -2,4 (16,47x0,8x(2,4-1)) základy -2,4 (2,53x1,53x(2,4-1)) základy -2,5 (26,31x0,8x(2,5-1)) základy -2,6 (7,43x0,8x(2,6-1)) základy -2,6 (0,2x1,53x(2,6-1)) základy -2,7 (46,36x0,8x(2,7-1)) základy -2,7 (3,2x0,9x(2,7-1))	m3	161,77 -138,76 65,704 6,625 16,720 3,147 53,971 5,196 3,648 3,240 4,628 2,267 18,446 5,419 31,572 9,510 0,490 63,050 4,896	1 895,85	306 691,04 Kč
24	273321311RC Železobeton základových desek C 16/20 dle VV v SoD 124,15m3 0,2 * 722	m3	20,25 -124,15 144,400	2 082,99	42 180,63 Kč
64	413321414RC Nosníky z betonu železového C 25/30 0,6*0,6*287,09	m3	103,35 103,352	2 473,56	255 647,92 Kč
25	273351215RC Bednění stěn základových desek - zřízení dle VV v SoD 52,12m2 2/3 pasů 287,09*0,6*2*0,67 deska 130*0,2	m2	204,70 -52,12 230,820 26,000	176,57	36 143,19 Kč
26	273351216RC Bednění stěn základových desek - odstranění dle VV v SoD 52,12m2 2/3 pasů 287,09*0,6*0,67 deska 130*0,2	m2	204,70 -52,12 230,820 26,000	19,77	4 047,37 Kč
cena celkem					1 012 001,32 Kč

poznámka

červeně položky výměra původního VV z SoD jsou uplatněny minusem jako odpočet z navýšení v ZL
výpočet barevné položky - dpočet VV dle skutečnosti a PD