



Obec Radonice
Rada obce

**Zápis č. 21/2017 ze schůze Rady obce
konané dne 26. 6. 2017 na obecním úřadě v Radonicích**

Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.

Přítomno: 4 členové

Omluveni: Ing. Zdeněk Růžička

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení:

RO 20/4 c) zajistit vyvěšení Provozního řádu multifunkčního hřiště na webových stránkách obce a na oplocení hřiště (obecní úřad), **splněno**

Pořad jednání:

21/1 Faktury

21/2 Základní škola Radonice – 1. etapa

21/3 Informace starosty obce + různé

21/1 Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:

- a) faktury č. 17FV158 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice – 1.etapa“ dle změnového listu č. 1 společnosti KAZIKO a.s. ve výši 874.601,- Kč včetně DPH,
- b) faktury č. 5209046053 za pojištění živelní, pro případ odcizení a vandalismu společnosti Pojišťovací makléřství INPOL a.s. ve výši 67.034,- Kč.

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0

21/2 Základní škola Radonice – 1. etapa

- a) Rada obce bere na vědomí Zápis č. 12 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa“ (příloha č. 1).
- b) Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce a stavebního technika o přetrvávajících problémech v organizaci práce společnosti KAZIKO a dodržování schváleného

harmonogramu stavby. Vedení společnosti KAZIKO bylo opakovaně urgováno o sjednání nápravy. Předseda představenstva společnosti KAZIKO a.s. pan Zima byl vyzván k prohlídce stavby dne 23. 6. 2017, k pravidelné účasti na kontrolních dnech, jakož i účasti na dnešním jednání rady obce. Všechna tato jednání pan Zima odmítl s tím, že termín dokončení bude dodržen.

21/3 Informace starosty obce + různé

- a) Rada obce bere na vědomí připomínky ke změně č. 6 ÚP obce Radonice, zaslané Ing. Honců, a postoupila je společnosti ARI STAVEBNÍ k projednání.

USNESENÍ č. 21/2017
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 26. 6. 2017

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:

Bod 21/2 a)

- Zápis č. 12 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa“.

Bod 21/2 b)

- informaci starosty obce a stavebního technika o přetrvávajících problémech v organizaci práce společnosti KAZIKO a dodržování schváleného harmonogramu stavby. Vedení společnosti KAZIKO bylo opakovaně urgováno o sjednání nápravy. Předseda představenstva společnosti KAZIKO a.s. pan Zima byl vyzván k prohlídce stavby dne 23. 6. 2017, k pravidelné účasti na kontrolních dnech, jakož i účasti na dnešním jednání rady obce. Všechna tato jednání pan Zima odmítl s tím, že termín dokončení bude dodržen.

Bod 21/3

- Informace starosty obce + různé

B. Schvaluje:

Bod 21/1 a)

- proplacení faktury č. 17FV158 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice – 1.etapa“ dle změnového listu č. 1 společnosti KAZIKO a.s. ve výši 874.601,- Kč včetně DPH.

Bod 21/1 b)

- proplacení faktury č. 5209046053 za pojištění živelní, pro případ odcizení a vandalismu společnosti Pojišťovací makléřství INPOL a.s. ve výši 67.034,- Kč.

.....
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

ZÁPIS z kontr. dne č. 12 konaného dne **21.6.2017** **Přítomni:** viz samostatná prezenční listina
 Stavba: „Základní škola Radonice - 1. etapa“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

dd.mm.rrrr nový zápis

U splněných úkolů bude poznámka splněno-vypouští se Nové úkoly budou číslovány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny informace

Dokončené části úkolů budou označeny hnědý text Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol zajišťuje

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 5.4.2017

2 Objednatel zajistil archeologický dohled, provádí firma Pueblo, Mgr. Hušták 774903255.

informace

ÚKOLY Z 7. KONTROLNÍHO DNE 17.5.2017

24 Objednatel požaduje vyzorkovat a do 15.7.2017 dodat 13 šk. lavic+2 židlí, 2 uč. stoly+2 židle, 5 stolků druž.+20 židlí+4 skříňky.

zhotovitel

ÚKOLY Z 9. KONTROLNÍHO DNE 31.5.2017

29 Okna s PO a zavíračem budou jen výklopná. V rámci oken lze posunout členění na max. š. křídla 1,1 m. Zhotovitel změny specifikuje a projektant vytvoří revizi výkresu.

1.6. zhotovitel specifikoval změny. 2.6. projektant revidoval výkresy. 5.6. objednatel potvrdil.

14.6.2017 zhotovitel žádá o kontakt na dodavatele navržených pohonů pro okna s PO.

30 Vnější líc okna možno zarovnat z vnějším lícem ŽB sloupu. Vnější ostění bude všude stejné.

projektant

informace

ÚKOLY Z 11. KONTROLNÍHO DNE 14.6.2017

33 Přívod z trafostanice prování firma Elektromont Matějka, zodp. p. Judl 724398678. Prověřuje se rozšíření rozpojovací skříně o 2 elektroměry.

objednatel

34 Výztuže sloupů prostupující skrz hydroizolaci budou ošetřeny hydroizolační stěrkou.

informace

NOVÉ ÚKOLY Z 12. KONTROLNÍHO DNE 21.6.2017

35 Objednatel konstatuje, že se na stavbě téměř týden nepracovalo. Objednatel upozorňuje na prodlení protí finančnímu harmonogramu, které zhotovitel nedohání.

zhotovitel

36 TDI upozorňuje, že izolační pásy je možno aplikovat jen na rovný podklad - výstupky srazit, prohlubně vystěrkovat, zamést a pak teprve penetrovat, ne obráceně.

zhotovitel

37 Projektant specifikuje, co všechno obsahuje položka 401 - Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m v návaznosti na prováděné vícepráce.

projektant

38 Zhotovitel upozorňuje na nesoulad v překladech. Projektant prověří.

zhotovitel, projektant

Zapsal: Ing. Chmel – TDI 21.6.2017