

## DODATEK Č. 1

Ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 9. 2013

uzavřené v souladu s příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů na akci

### „Rodinný park Radonice“

#### Čl. I.

##### Smluvní strany

**Objednatel:**

Obec Radonice  
Na Skále 185  
250 73 Radonice  
IČ: 00240681

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel:**

GREEN PROJECT s.r.o.  
Dobřešovická 194  
252 43 Průhonice  
IČ: 271 95 783  
DIČ: CZ 271 95 783  
č. ú: 193109722/0300 (ČSOB)  
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají dle vzájemné dohody o změně smlouvy o dílo na realizaci akce „Rodinný park Radonice“, uzavřené dne 9. 9. 2013 pod evidenčním číslem P13026 tento Dodatek č. 1 k Smlouvě.

#### Čl. II.

##### Harmonogram

2. 1. V příloze č. 3 Smlouvy o dílo „Harmonogram prací“ se termín milníku ve znění:

**4. Dokončení stavby altánu a pódia 31. 3. 2014**

ruší a je nahrazen

**4. Dokončení stavby altánu a pódia 30. 4. 2014**

### Čl. III.

#### Předání a převzetí díla

3.1. Smlouva o dílo je doplněna stanovením o dřívějším převzetí části díla „vodní nádrž“ ve znění:

Obec Radonice převezme vodní nádrž v dřívějším termínu. Vodní nádrž bude předána v čisté podobě a bez zeleně. Podmínkou převzetí je finální dokončení nádrže a její vyčištění. Termín předání se stanovuje na 15.4.2014.

### Čl. IV.

#### Závěrečná ustanovení

4. 1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 1. nedotčená zůstávají v platnosti
4. 2. Tento dodatek č. 1. nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
4. 3. Tento dodatek je vydán ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden

Za zhotovitele:

V Průhonicích dne 25.3.2014

Za objednatele:

V Radonicích dne 24.3.2014

Lukáš Novotný  
Jednatel

Green Project s.r.o.



Ing. Stanislav Němec MBA  
Starosta  
Obec Radonice

