

Příloha č.1

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

ke Smlouvě o dílo ze dne 23.5.2018 (dále jen „Smlouva“)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“)

mezi

1. **Obcí Radonice**

se sídlem: Na Skále 185, Radonice, PSČ 250 73
IČO: 002 40 681
zastoupenou: zastoupená Ing. Stanislavem Němcem, MBA, starostou obce
bankovní spojení: 6421201/0100
kontaktní údaje: obec.radonice@radonice.cz

(„**Objednatel**“)

a

2. **[STAVOKOMPLET spol. s r.o.]**

se sídlem: [Královická 251, 250 01 Zápý]
zastoupený: Ing. Martinem Fučíkem, jednatelem
IČO: 47052945
bankovní spojení: 139 04 201/0100 Komerční Banka a.s.
kontaktní údaje: stavokomplet@stavokomplet.cz, 326 906 087-8 (linka 12)

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně „**Smluvní strany**“ či každý samostatně „**Smluvní strana**“)

PREAMBULE

Na základě žádosti Zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla ze dne 10.9.2018, která byla odeslána Objednateli a na základě jednání uskutečněného dne 12.9.2018 na Obecním úřadě Radonice Smluvní strany dnešního dne:

- a) shodně konstatují, že oproti závazným termínům dílčích milníků Díla stanoveným ve Smlouvě došlo z důvodů na straně Zhotovitele ke zpoždění, které bylo ke dni 31.8.2018 Objednatelem dle Smlouvy oprávněně sankcionováno penalizační fakturou ve výši 1.090.000,- Kč
- b) v zájmu úspěšného dokončení Díla a jako projev dobré vůle ze strany Objednatele uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“):

I.
V článku IV. DOBA PLNĚNÍ SMLOUVY, odstavec 4.1, se se termín dokončení a předání Díla bez vad a nedodělků nově stanovuje do 15.11.2018.

II.
V článku IV. DOBA PLNĚNÍ SMLOUVY, odstavec 4.3 se mění takto:

Dílo bude prováděno v souladu s novým časovým harmonogramem prací, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku jako jeho příloha č. 1.

III.

Smluvní pokuty za nedodržení dílčích milníků uvedených ve Smlouvě za období od 1.9. do dne účinnosti tohoto Dodatku nebudou Objednavatelem uplatněny. *23. *8 opravil stave

Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 15.5.2014 zůstávají v platnosti.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V případě nedodržení termínu dokončení a předání Díla bez vad a nedodělků uvedeného v čl. I. pozbývá tento Dodatek platnosti a platí Smlouva v původním znění.
2. Obě Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
3. Tento Dodatek byl vyhotoven a podepsán ve čtyřech stejnopisech v českém jazyce, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel také dvě vyhotovení.
4. Zhotovitel tímto souhlasí s případným uveřejněním tohoto Dodatku.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – nový časový harmonogram prací

Za Objednatele:

V Radonicích
dne.....25. 9.....2018



Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce Radonice

Za Zhotovitele:

V Zápech 19. 9.
dne.....2018

Ing. Martin Fučík, jednatel
STAVOKOMPLET spol. s r. o.

Příloha Dodatku č.1

NOVÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Pořadí	Dílčí závazný milník stavebních prací	Termín dokončení plnění
1.	Dokončení kanalizačního řadu	do 31.10.2018
2.	Dokončení vodovodního řadu	do 31.10.2018
3.	Dokončení STL plynovodu	do 31.10.2018
4.	Dokončení kanalizačních a vodoměrných šachet	bylo dokončeno
5.	Dokončení povrchu komunikací	do 15.11.2018