



**Obec Radonice**

Rada obce

---

**Zápis č. 1/2021 ze schůze Rady obce  
konané dne 18. 1. 2021 na obecním úřadě v Radonicích**

**Upozornění:** tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.

Přítomno: 4 členové

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA

**Kontrola plnění usnesení:**

Žádné usnesení ke kontrole.

Pořad jednání:

- 1/1 Faktury
- 1/2 Ceník vodného a stočného pro rok 2021
- 1/3 Stavba ZŠ Radonice
- 1/4 Záměr pachtu pozemku parc. č. 256/1
- 1/5 Záměr prodeje pozemku parc. č. 205/89
- 1/6 Stavba venkovní učebny a víceúčelového hřiště u základní školy
- 1/7 Informace starosty + různé

**1/1 Faktury**

Rada obce projednala a schválila proplacení:

- a)** faktury č. 1/21 za technický dozor investora na stavbě „Základní škola Radonice – etapa II.A a II.B“ v období červenec – prosinec 2020 na základě smlouvy o kontrolní činnosti Ing. Aleši Moudrému, Dehtáry ve výši 36.000,- Kč,
- b)** faktury č. 0141118129 za čtvrtletní svoz a odstranění odpadu v období 10-12/2020 společnosti FCC ČR, Praha ve výši 393.786,92 Kč,
- c)** faktury č. 21399 za zpracování účetní agendy za listopad 2020 společnosti Pagina Consult spol. s r.o., Praha 10 ve výši 20.570,- Kč včetně DPH,
- d)** faktury č. 21002 za konzultace v období 12/2020 Ing. Petru Chmelovi ve výši 29.520,- Kč,
- e)** faktury č. 4103058454 za dodávku elektřiny pro OÚ a MŠ a ZŠ Radonice za období 1.12.- 31.12.2020 společnosti E.ON Energie, a.s. ve výši 69.287,- Kč včetně DPH.

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0

## **1/2 Ceník vodného a stočného pro rok 2021**

Rada obce bere na vědomí Ceník vodného a stočného pro rok 2021 (příloha č. 1).

## **1/3 Stavba ZŠ Radonice**

### **1) etapa II.A**

- a) Rada obce bere na vědomí zápis č. 22 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ze dne 13. 1. 2021 (příloha č. 2).

### **2) etapa II.B**

- a) Rada obce bere na vědomí zápis č. 22 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne 13. 1. 2022 (příloha č. 3).

## **1/4 Záměr pachtu pozemku parc. č. 256/1**

Rada obce:

- a) bere na vědomí, že k vyhlášenému záměru pachtu pozemku parc. č. 256/1 nebyla podána žádná nabídka,
- b) rozhodla, že pozemek parc. č. 256/1 bude zpřístupněn a bude sloužit jako veřejná zeleň.

Hlasování:

Pro: 4      Proti: 0

## **1/5 Záměr prodeje pozemku parc. č. 205/89**

Rada obce schvaluje zásady a systém prodeje pozemku parc. č. 205/89 v k.ú. Radonice u Prahy (příloha č. 4).

Hlasování:

Pro: 4      Proti: 0

## **1/6 Stavba venkovní učebny a víceúčelového hřiště u základní školy**

Rada obce vyhláší výběrové řízení na dodavatele stavby:

- a) venkovní učebny v areálu Základní školy Radonice,
- b) sportovního hřiště v areálu Základní školy Radonice.

Administrací obou výběrových řízení pověřuje rada obce na základě smlouvy Advokátní kancelář Karo, Lašmanský & Partners s.r.o.

Hlasování:

Pro: 4      Proti: 0

## **1/7 Informace starosty + různé**

- a) Starosta obce informoval o záměru hlavního města Prahy, který byl schválen i MČ Praha – Vinoř, na zjednosměrnění silnice NN 321 z Vinoře na Horní Počernice, což by znamenalo přivedení veškeré tranzitní dopravy ve směru Horní Počernice – Vinoř přes naši obec.

Rada obce vyjadřuje s tímto záměrem zásadní nesouhlas a pověřuje starostu odesláním nesouhlasných stanovisek s tímto záměrem všem dotčeným orgánům.

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0

- b)** Rada obce bere na vědomí a schvaluje žádost o revokaci rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje, kterým bylo obci zamítnuto poskytnutí dotace na nákup svítidel veřejného osvětlení (příloha č. 5).

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0

**USNESENÍ č. 1/2021**  
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 18. 1. 2021

---

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

**A. Bere na vědomí:**

**Bod 1/2**

- Ceník vodného a stočného pro rok 2021.

**Bod 1/3 – 1.a)**

- zápis č. 22 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ze dne 13. 1. 2021.

**Bod 1/3 – 2.a)**

- zápis č. 22 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne 13. 1. 2021.

**Bod 1/4 a)**

- že k vyhlášenému záměru pachtu pozemku parc. č. 256/1 nebyla podána žádná nabídka.

**Bod 1/7**

- informace starosty obce + různé.

**B. Schvaluje:**

**Bod 1/1 a)**

- proplacení faktury č. 1/21 za technický dozor investora na stavbě „Základní škola Radonice – etapa II.A a II.B“ v období červenec – prosinec 2020 na základě smlouvy o kontrolní činnosti Ing. Aleši Moudrému, Dehtáry ve výši 36.000,- Kč.

**Bod 1/1 b)**

- proplacení faktury č. 0141118129 za čtvrtletní svoz a odstranění odpadu v období 10-12/2020 společností FCC ČR, Praha ve výši 393.786,92 Kč.

**Bod 1/1 c)**

- proplacení faktury č. 21399 za zpracování účetní agendy za listopad 2020 společností Pagina Consult spol. s r.o., Praha 10 ve výši 20.570,- Kč včetně DPH.

**Bod 1/1 d)**

- proplacení faktury č. 21002 za konzultace v období 12/2020 Ing. Petru Chmelovi ve výši 29.520,- Kč.

**Bod 1/1 e)**

- proplacení faktury č. 4103058454 za dodávku elektřiny pro OÚ a MŠ a ZŠ Radonice za období 1.12.- 31.12.2020 společností E.ON Energie, a.s. ve výši 69.287,- Kč včetně DPH.

**Bod 1/5**

- zásady a systém prodeje pozemku parc. č. 205/89 v k.ú. Radonice u Prahy.

**Bod 1/7 b)**

- žádost o revokaci rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje, kterým bylo obci zamítnuto poskytnutí dotace na nákup svítidel veřejného osvětlení

**C. Rozhodla:**

**Bod 1/4 b)**

- že pozemek parc. č. 256/1 bude zpřístupněn a bude sloužit jako veřejná zeleň.

**D. Vyhláší:**

**Bod 1/6 a)**

- výběrové řízení na dodavatele stavby venkovní učebny v areálu Základní školy Radonice.

**Bod 1/6 b)**

- výběrové řízení na dodavatele stavby sportovního hřiště v areálu Základní školy Radonice.

**E. Pověřuje:**

**Bod 1/6 a), b)**

**Advokátní kancelář Karo, Lašmanský & Partners s.r.o.**

- administrací výběrových řízení na dodavatele stavby venkovní učebny v areálu Základní školy Radonice a dodavatele stavby sportovního hřiště v areálu Základní školy Radonice.

**Bod 1/7 a)**

**Starostu obce**

- odesláním nesouhlasných stanovisek se záměrem hlavního města Prahy na zjednosměrnění silnice NN 321 z Vinoře na Horní Počernice všem dotčeným orgánům.

**F. Vyjadřuje nesouhlas:**

**Bod 1/7 a)**

- se záměrem hlavního města Prahy na zjednosměrnění silnice NN 321 z Vinoře na Horní Počernice.

.....  
Ing. Stanislav Němec, MBA  
starosta obce



## Ceník vodného a stočného pro obec Radonice od 1. 1. 2021

Ceník je platný pro uživatele veřejného vodovodu a veřejné kanalizace, provozované společností Pražské vodovody a kanalizace, a. s. na území obce Radonice

<b>Vodné</b>	voda pitná	<b>30,41 Kč/m<sup>3</sup></b>	<b>(33,45 Kč/m<sup>3</sup> včetně DPH)</b>
<b>Stočné</b>	voda odvedená	<b>52,08 Kč/m<sup>3</sup></b>	<b>(57,29 Kč/m<sup>3</sup> včetně DPH)</b>

K cenám je účtována DPH ve druhé snížené sazbě (10 %).

Ceny jsou kalkulovány v souladu s cenovým výměrem MF ČR č. 01/2021 z 7. 12. 2020

Platnost ceníku: od 1. 1. 2021

V Praze dne 22. 12. 2020

**Ing. Pavel Novotný**  
**Finanční a obchodní ředitel PVK a. s.**

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.  
 Ke Kable 971/1, Hostivov, 102 00 Praha 10  
 Kontaktní centrum: 601 274 274, 8-10 111 112, E-mail: info@pvk.cz  
 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku  
 u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5297.  
 IČ: 25656635, DIČ: CZ25656635  
 www.pvk.cz

Pražská vodohospodářská společnost a. s.  
 Žatecká 310/2, 130 00 Praha 3, tel.: 251 170 111, info@pvh.cz  
 Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze,  
 oddíl B, vložka 5299.  
 Datová schránka: a75lan2  
 IČ: 25656112, DIČ: CZ25656112  
 www.pvh.cz

**ZÁPIS z kontr. dne č. 22** konaného dne **13.01.2021** Přítomni: viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Základní škola Radonice - etapa II. A“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

dd.mmm.yyyy - nový zápis

U splněných úkolů bude poznámka **splněno-vypouští se** Nové úkoly budou číslovány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny **informace**  
Dokončené části úkolů budou označeny **hnědý text** Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol **zajišťuje**

**ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 15.07.2020**

- 1.6 Změnové listy budou obsahovat následující náležitosti: • popis změny • souhlas TDI, projektanta, investora • položkový rozpočet • oddělovat etapu II.A a II.B • předložit p. Pokorný. **informace**  
1.7 Faktury budou obsahovat následující náležitosti: • isprofin • souhlas TDI, investora • celková cena zaokrouhlená na celé Kč • oddělovat etapu II.A a II.B. **informace**

**ÚKOLY Z 6. KONTROLNÍHO DNE 19.08.2020**

- 6.2 Projektant potvrzuje chybějící opěrné zidky pro zvýšený záhon. Bude řešeno jako vícepráce s terénními úpravami okolo budovy. **informace**

**ÚKOLY Z 8. KONTROLNÍHO DNE 09.09.2020**

- 8.2 Zhotovitel doloží vytyčovací protokoly. **zhotovitel**

**ÚKOLY Z 14. KONTROLNÍHO DNE 21.10.2020**

- 14.3 Zhotovitel předložil upravený detail zpětného spoje hydroizolace spodní stavby. Projektant a investor souhlasí. **informace**

**ÚKOLY Z 16. KONTROLNÍHO DNE 11.11.2020**

- 16.3 Zhotovitel oznámil, že subdodavatelem na zdravotní instalace bude firma TZB Pro s.r.o. a na elektroinstalace firma ELPOLSED s.r.o. Investor souhlasí.

13.01.2021 - práce byly zahájeny.

splněno-vypouští se

- 16.4 Investor pošle systém generálního klíče. Investor pošle uceleně interiéry. **investor**

18.11.2020 - systém generálního klíče poslán.

02.12.2020 - předán kontakt na správce z FABu, možnost alespoň částečného rozšíření, zbytek pravděpodobně 2. generální klíč. **informace**

16.12.2020 - tabulka s povrchy v interiéru předána. **informace**

**ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE 25.11.2020**

- 18.2 Vnitřní dveře D12 se vyrábí v max. šíři 1100 mm, která je pro průchod technologie dostačující. Investor souhlasí se zúžením. **informace**

- 18.3 Povrch zárubní a vnitřních dveří bude šedý jako u 1. stupně. **informace**

**ÚKOLY Z 19. KONTROLNÍHO DNE 02.12.2020**

- 19.2 Dle SoD musí být mistr přítomen na pracovišti a musí hlídat kvalitu prováděných prací. **zhotovitel**

09.12.2020 - investor trvá na přítomnosti odpovědné osoby na každém pracovišti, aby nedocházelo k opakovanému porušování technologických postupů a nepořádku na stavbě. **zhotovitel**

- 19.3 Na stavbě je nepořádek, zhotovitel musí provádět řádně úklid staveniště, likvidovat odpad, dodržovat pravidla BOZP. **zhotovitel**

13.01.2021 - vnitřek stavby je uklizen, pravidla BOZP se dodržují.

splněno-vypouští se

**ÚKOLY Z 20. KONTROLNÍHO DNE 09.12.2020**

- 20.1 Projektant připraví koordinační výkresy podhledů tělocvičny, chodby a učebny, kde budou zohledněny rastry, světla, revizní dvířka, příp. střešní okna atd. **projektant**

16.12.2020 - podhledy poslány, chodby se budou ještě upřesňovat. **projektant**

- 20.2 Zhotovitel upozorňuje, na rozpor ve specifikaci fasádního polystyrénu v projektu a ve výkazu výměr. Projektant prověří. **zhotovitel**

13.01.2021 - bude se postupovat dle výkazu výměr a grafitový polystyren není třeba. **splněno-vypouští se**

splněno-vypouští se

**ÚKOLY Z 21. KONTROLNÍHO DNE 16.12.2020**

- 21.1 Zhotovitel navrhuje v tělocvičně a nářadovně sportovní podlahu Omnisport P1 Beech. Na příštím KD bude zástupce výrobce. **informace**

- 21.2 Zhotovitel označí dlažbu, která se nevyrobí s požadovaným protiskluzem. S Lokki se pak odsouhlasí varianty. **zhotovitel**

- 21.3 Zhotovitel oznámil, že subdodavatelem na vnitřní dveře SAPELI bude firma HPHG Office s.r.o. Investor souhlasí. Barevné provedení a zárubně budou jako na 1.stupni a není třeba vzorkovat. **informace**

**NOVÉ ÚKOLY Z 22. KONTROLNÍHO DNE 13.01.2021**

- 22.1 Investor upřesní vývody elektro k lavicím v počítačové učebně. **investor**

- 22.2 Střešní plášť na spojovacím krčku není kvalitně proveden. Zhotovitel provede opravu, jakmile to dovolí klimatické podmínky. **zhotovitel**

- 22.3 Vyhřívání střešních vpustí bude provedeno samostatnými přívody. **informace**

- 22.4 Zhotovitel upozorňuje na rozpor VZT mřížek v projektu, v PBŘ a ve výkazu výměr. Projektant prověří a zkoordinuje. **projektant**

- 22.5 Zhotovitel oznámil, že subdodavatelem na sádrokartony bude firma EASYCON LTD. - organizační složka a na omítky firma BULIS s.r.o. Investor souhlasí. **informace**

- 22.6 Projektant upřesní skladbu a obruby chodníků k venkovní třídě. **projektant**

- 22.7 Investor potvrzuje včasné splnění milníku č. 3 - Dokončení vyzdívek a příček a milníku č. 4 - Dokončení střešního pláště, osazení oken a vnějších dveří. **informace**

Zapsal: Ing. Chmel – 13.01.2021



**ZÁPIS z kontr. dne č.** **22** konaného dne **13.01.2021** Přítomni: viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Základní škola Radonice - etapa II. B“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

U splněných úkolů bude poznámka **splněno-vypouští se**. Nové úkoly budou číslované dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslované rovněž v číselné řadě a budou označeny **informace**

Dokončené části úkolů budou označeny **hrnědý text** Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol **zajišťuje**

#### ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 15.07.2020

- 1.6 Změnové listy budou obsahovat následující náležitosti: • popis změny • souhlas TDI, projektanta, investora • položkový rozpočet • oddělovat etapu II.A a II.B • předložit p. Pokorný. **informace**
- 1.7 Faktury budou obsahovat následující náležitosti: • isprofin • souhlas TDI, investora • celková cena zaokrouhlená na celé Kč • oddělovat etapu II.A a II.B. **informace**

#### ÚKOLY Z 6. KONTROLNÍHO DNE 19.08.2020

- 6.2 Projektant potvrzuje chybějící opěrné zídky pro zvýšený záhon. Bude řešeno jako vícepráce s terénními úpravami okolo budovy. **informace**

#### ÚKOLY Z 8. KONTROLNÍHO DNE 09.09.2020

- 8.2 Zhotovitel doloží vytyčovací protokoly. **zhotovitel**

#### ÚKOLY Z 14. KONTROLNÍHO DNE 21.10.2020

- 14.3 Zhotovitel předložil upravený detail zpětného spoje hydroizolace spodní stavby. Projektant a investor souhlasí. **informace**

#### ÚKOLY Z 16. KONTROLNÍHO DNE 11.11.2020

- 16.3 Zhotovitel oznámil, že subdodavatelem na zdravotní instalace bude firma TZB Pro s.r.o. a na elektroinstalace firma ELPOLSED s.r.o. Investor souhlasí.

13.01.2021 - práce byly zahájeny.

- 16.4 Investor pošle systém generálního klíče. Investor pošle uceleně interiéry. **splněno-vypouští se investor**

18.11.2020 - systém generálního klíče poslán.

02.12.2020 - předán kontakt na správce z FABU, možnost alespoň částečného rozšíření, zbytek pravděpodobně 2. generální klíč. **informace**

16.12.2020 - tabulka s povrchy v interiéru předána. **informace**

#### ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE 25.11.2020

- 18.2 Vnitřní dveře D12 se vyrábí v max. šíři 1100 mm, která je pro průchod technologie dostačující. Investor souhlasí se zúžením. **informace**

- 18.3 Povrch zárubní a vnitřních dveří bude šedý jako u 1. stupně. **informace**

#### ÚKOLY Z 19. KONTROLNÍHO DNE 02.12.2020

- 19.2 Dle SoD musí být mistr přítomen na pracovišti a musí hlídat kvalitu prováděných prací. **zhotovitel**

09.12.2020 - investor trvá na přítomnosti odpovědné osoby na každém pracovišti, aby nedocházelo k opakovanému porušování technologických postupů a nepořádku na stavbě. **zhotovitel**

- 19.3 Na stavbě je nepořádek, zhotovitel musí provádět řádně úklid staveniště, likvidovat odpad, dodržovat pravidla BOZP. **zhotovitel**

13.01.2021 - vnitřek stavby je uklizen, pravidla BOZP se dodržují.

#### ÚKOLY Z 20. KONTROLNÍHO DNE 09.12.2020

- 20.1 Projektant připraví koordinační výkresy podhledů tělocvičny, chodby a učebny, kde budou zohledněny rastry, světla, revizní dvířka, příp. střešní okna atd. **projektant**

16.12.2020 - podhledy poslány, chodby se budou ještě upřesňovat. **projektant**

- 20.2 Zhotovitel upozorňuje, na rozpor ve specifikaci fasádního polystyrenu v projektu a ve výkazu výměr. Projektant prověří. **zhotovitel**

13.01.2021 - bude se postupovat dle výkazu výměr a grafitový polystyren není třeba. **splněno-vypouští se**

#### ÚKOLY Z 21. KONTROLNÍHO DNE 16.12.2020

- 21.1 Zhotovitel navrhuje v tělocvičně a nářadovně sportovní podlahu Omnisport P1 Beech. Na příštím KD bude zástupce výrobce. **informace**

- 21.2 Zhotovitel označí dlažbu, která se nevyrobí s požadovaným protiskluzem. S Lokki se pak odsouhlasí varianty. **zhotovitel**

- 21.3 Zhotovitel oznámil, že subdodavatelem na vnitřní dveře SAPELI bude firma HPHG Office s.r.o. Investor souhlasí. Barevné provedení a zárubně budou jako na 1.stupni a není třeba vzorkovat. **informace**

#### NOVÉ ÚKOLY Z 22. KONTROLNÍHO DNE 13.01.2021

- 22.1 Investor upřesní vývody elektro k lavičím v počítačové učebně. **investor**

- 22.2 Střešní plášť na spojovacím krčku není kvalitně proveden. Zhotovitel provede opravu, jakmile to dovolí klimatické podmínky. **zhotovitel**

- 22.3 Vyhřívání střešních vpustí bude provedeno samostatnými přívody. **informace**

- 22.4 Zhotovitel upozorňuje na rozpor VZT mířek v projektu, v PBŘ a ve výkazu výměr. Projektant prověří a zkoordinuje. **projektant**

- 22.5 Zhotovitel oznámil, že subdodavatelem na sádrokartony bude firma EASYCON LTD. - organizační složka a na omítky firma BULIS s.r.o. Investor souhlasí. **informace**

- 22.6 Projektant upřesní skladbu a obruby chodníků k venkovní třídě. **projektant**

- 22.7 Investor potvrzuje včasné splnění milníku č. 3 - Dokončení vyzdívek a příček a milníku č. 4 - Dokončení střešního pláště, osazení oken a vnějších dveří. **informace**

Zapsal: Ing. Chmel – 13.01.2021





**OBEC RADONICE**


Na Skále 185, 250 73 Radonice, IČ 00240 681

---

Rada obce Radonice na základě usnesení Zastupitelstva ze dne 14.12.2020 vyhlašuje tyto **zásady a systém prodeje pozemku p.č. 205/89 v k.ú. Radonice u Prahy:**

- prodej proběhne formou internetové aukce na adrese <https://aukce.radonice.cz>
- aukční web administruje na základě smlouvy o poskytování realitních služeb společnost SPS správa nemovitostí s.r.o.,
- aukce proběhne v termínu od 25.1.2021 do 10.2.2021 do 17.00 hod., přičemž byl-li poslední příhoz u jednotlivé parcely uskutečněn později než 30 minut před tímto termínem, prodlužuje se termín ukončení aukce vždy o 30 minut od posledního příhozu.
- zájemce obdrží své přihlašovací údaje, pod kterými bude moci podat nabídku, na svou mailovou adresu,
- poslední žádost o registraci lze podat nejpozději 8.2.2021 do 24.00 hod.,
- vyvolávací cena je 8.500 Kč /m<sup>2</sup> včetně DPH
- minimální příhoz je 20 tis. Kč za pozemek,
- uzavření kupní smlouvy bude nabídnuto zájemci, který nabídl nejvyšší kupní cenu. V případě, že tento zájemce smlouvu neuzavře do 31.3.2021, může zadavatel jednání s takovýmto uchazečem ukončit a uzavření smlouvy nabídnout zájemci s další nejvyšší nabídkou v pořadí, a to s lhůtou pro uzavření smlouvy 21 dnů, po jejichž marném uplynutí může být uplatněn obdobný postup směrem k dalším nabídkám v pořadí podle jejich výše.
- zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu s žádným zájemcem.

V Radonicích dne 18.1.2021

  
Ing. Stanislav Němec, MBA  
starosta obce





**OBEC RADONICE**  
**Na Skále 185, 250 73 Radonice**

**Vážená paní**  
**Mgr Petra Pecková**  
**hejtmanka Středočeského kraje**  
**a**  
**členové Rady Středočeského kraje**  
**Zborovská 11**  
**150 21 Praha 5**

**Věc: žádost o revokaci rozhodnutí zastupitelstva**

V Radonicích dne 6.1.2021

Vážená paní hejtmanko, vážení členové Rady Středočeského kraje, obracím se na Vás jménem obce Radonice se žádostí o revokaci usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č.010-02/2020/ZK, kterým zastupitelstvo neschválilo poskytnutí dotace naší obci z programu 2017-2020 ze Středočeského Fondu obnovy venkova v rámci Tematického zadání Obnova venkova.

Žádost o dotaci z výše uvedeného programu jsme podali na za účelem **nákupu svítidel veřejného osvětlení** s celkovými náklady ve výši 382 tis. Kč a požadovanou dotací v částce 305 tis. Kč. Žádost byla podána v řádném termínu, se všemi náležitostmi a po několika konzultacích s příslušnými pracovníky Krajského úřadu.

Dne 21.12.2020 jsme však obdrželi oznámení o rozhodnutí krajského zastupitelstva o tom, že nám dotace nebude poskytnuta, protože jsme nedoložili povinnou přílohu č.2 podle Metodického pokynu k podávání žádosti. Tato příloha se však týká stavebních prací, protože jí má být „*Kopie platného souhlasu s provedením ohlášené stavby nebo kopie platného stavebního povolení, eventuálně potvrzení stavebního úřadu, že prováděné práce nevyžadují stavební povolení ani ohlášení*“. **V našem případě se však nejedná ani o stavbu ani o jakékoliv práce, ale pouze o nákup materiálu, tedy svítidel veřejného osvětlení, která jsou vyměňována v rámci běžné údržby a uvedená příloha je tedy zcela irelevantní.** Navíc přílohou naší žádosti bylo čestné prohlášení, ve kterém je přesně specifikováno, o jakou akci se jedná, že nejde o stavební práce a tudíž není třeba stavebního povolení.

**Je tedy zcela absurdní podmiňovat poskytnutí dotace pro nákup materiálu stavebním povolením či potvrzením stavebního úřadu, že stavební povolení není třeba. Kromě úřednické svévole neexistuje žádný důvod, proč zatěžovat další úřady (v tomto případě již tak přetížené stavební) další naprosto zbytečnou a nesmyslnou agendou.**



**OBEC RADONICE**  
**Na Skále 185, 250 73 Radonice**

Navíc zmíněný dotační program byl založen na v podstatě nárokovém principu „1.000 Kč na jednoho obyvatele“ a takovéto nesmyslné požadavky jej nejen činí zbytečně byrokratickým, ale v podstatě dělají ze zastupitelů obcí nesvéprávné a nezodpovědné figurky, které nejsou schopny samy zodpovědně nakládat s veřejnými prostředky, a proto potřebují moudré vedení krajských úředníků.

Vážená paní hejtmanko, vážení členové Rady,  
chápu, že celý tento systém byl nastaven za minulého vedení Středočeského kraje a že je poměrně věrným obrazem toho, jak Kraj pod tímto vedením fungoval. Je před Vámi obrovská práce, aby se Vám tento někdy až bizarní moloch podařilo převést zpět k průhlednosti a zdravému rozumu. Věřím proto, že naši žádosti vyhovíte a výše zmíněné rozhodnutí revokujete. Nejde ani tak o oněch 380 tisíc, ale především o princip.

Děkuji Vám za pochopení a držím Vám palce ve Vaší nelehké práci.

S pozdravem

  
**Ing. Stanislav Němec, MBA**  
starosta obce

